

成功市場110年9月份改建例行會會議紀錄

- 一、 時間：110年9月7日（星期二）下午3時0分
- 二、 地點：成功市場自治會辦公室
- 三、 主持人：湯順明股長 記錄：李佩珊
- 四、 出席單位及人員：詳如會議簽到單
- 五、 工程進度報告：成功市場改建工程進度截至110年8月29日，預定進度為16.08%，實際進度為21.47%，目前施作項目：
 - （一）鐵捲門施作。
 - （二）二樓油漆批土施作。
 - （三）新增 A 區鋼構組立。
 - （四）室外復舊施作。
- 六、 出席單位意見：
 - （一）成功市場自治會：有關中繼市場垃圾處理區是否可增設冷藏設施？
- 七、 會議結論：
 - （一）工程進度報告，洽悉。
 - （二）營業設備補助、搬遷補助皆已函發所屬攤商，請攤商依申請期間辦理辦理。
 - （三）開幕補助已函予自治會，請自治會務必於9月30日前提送開幕補助計畫。
 - （四）中繼市場攤位租金單價為每平方公尺290元，如取消六折優惠為每平方公尺480元。
 - （五）中繼市場預計於10月15-16日簽訂契約。

(六) 有關成功市場所提新增垃圾冷藏設備，俟新工處點交後，再另案研商增設。

(七) 有關攤商至中繼市場攤位裝修、丈量一案，已訂於9月9日及10日，請攤商依排定時段進場。

八、 散會(下午5時30分)。