

臺北自來水事業處工程總隊 110 年 4 月份主管會報會議紀錄

時 間：110 年 4 月 14 日（星期三）下午 2 時

地 點：本總隊第 1 會議室

主 席：陳總隊長維政代

紀錄：許智竣

出席者：詳簽到表

壹、110 年 3 月份隊務會議紀錄確認。

貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形及工程稽核報告：（報告單位：工管科）

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

- 一、大口徑幹管不斷水工法配合工程 ϕ 1000 mm 不斷水閘預計 110 年 6 月交貨，請預先規劃工作井施作排程；另新生南路增設 ϕ 800 mm 分案，請儘速路證申請及取得探挖成果，並請設計科確認製作及交貨期程。（工務科、設計科）
- 二、一清幹線（中、永和成功路 PCCP）備援幹管統包工程，請確認十河局新店溪疏濬計畫是否與本工程施工範圍重疊，以避免影響新北市第二階段河川公地申請進度。（工務科）
- 三、翡翠原水管工程列管追蹤表之執行情形，請依各工作面分項工程實際執行情形與預計工進進行說明及比較，以利掌握分項工程進度。（工務科）
- 四、本處相關單位進駐公館企業大樓所提使用需求涉及建照變更部分，請掌握各單位提報期程，儘早報處定案，並整合於本次建照及工程變更作業一併辦

理。(設計科)

五、各工程職安檢查缺失如有涉及立即危險情事，應嚴加督促承商改善，並確實依契約規定罰處。(工務科)

六、列管編號 109121605 及 110020505 合併列管，餘 110040605、110040606、110040608、109062401、109102806、W1050604 解除列管。

參、重要工作目標管理進度報告：(報告單位：設計科、工務科)

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

一、公館淨水場排水系統改善工程委託技術服務案預計進入 ϕ 2000 mm 廢水管進行勘查及測量作業，人員進入前請確實進行氣體量測、通風及相關安全準備工作。(設計科)

二、110 年第 1 季剩餘資源處理運送憑證作廢及塗改情形較多，請督促承商加強現場土方處理及憑證文件管理。(工務科)

肆、市長、處長暨主席指示事項：

一、近期為議會期間，道路銑鋪及挖掘為議員關切議題，請工務單位加強施工品質管控。(工務科)

二、議會期間如有施工逾時影響交通情形，相關訊息將上傳至市府，請各單位督促承商按時施工及收工。(工務科)

三、臺灣缺水已形成重要指標性新聞，近期水情吃緊期間，請各施工單位於施工期間儘量避免挖損自來水

管線，發生漏水情形。(工務科)

四、內政部及道管中心專案列管107年至109年路證結案辦理情形，相關案件請持續追蹤辦理。(工務科)

五、近期會計室審查估驗計價，發現保險內容有不符契約規定情形，請工務科檢視各標案保險內容是否符合契約規定。(工務科)

伍、臨時動議：(報告單位：總務科徐股長清穗)

報告事項：110年文書處理實施修正要點公文處理疏失懲處規範宣導

主席裁示：

一、請各主管向同仁宣達相關規定。

二、針對議員索資案，請各級主管及核稿人員確實審核，以確保資料正確性。(各科室)

陸、散會：下午4時。