

臺北自來水事業處工程總隊 110 年 5 月份主管會報會議紀錄

時 間：110 年 5 月 12 日（星期三）下午 2 時

地 點：本總隊第 1 會議室

主 席：范總隊長煥英

紀錄：許智竣

出席者：詳簽到表

壹、110 年 4 月份隊務會議紀錄確認。

貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形及工程稽核報告：（報告單位：工管科）

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

- 一、大口徑不斷水工程日方技師預計 5/21 抵臺，因目前日本疫情嚴峻且國內疫情有升溫趨勢，請加強工地防疫管理督促承商作好防疫措施。（工務科）
- 二、青潭堰右側靜水池改善工程即將報竣，基於汛期防汛考量，工區貨櫃請儘早撤離。（工務科）
- 三、敦化南路 1 段 177 巷 16 號房舍新建工程，請儘早完成工程結算、驗收，並洽發展中心了解招租作業情形，掌控後續房舍移交時程。（工務科）
- 四、松仁路 ϕ 1000mm 不斷水閥目前探挖無適合施工地點，影響北側管線穿越排水箱涵分案無法停水施工，因該案管制期程為今年年底，請設計科儘速評估施作方案。（設計科）
- 五、列管編號 109052706、109111101 設計科解除列管，餘 110040602、109123012、110012704、110020506、110041403、109031104、110011501、

110031703、110031709、W1081204 解除列管。

參、重要工作目標管理進度報告：(報告單位：設計科、工務科)

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

一、公館淨水場改建委設案招標期程與長興及公館淨水場區未來發展規劃案第 2 階段報告書提送時程有關，相關期程請妥為規劃安排。(設計科)

二、為提升本年度預算執行率，公館淨水場高壓電纜遷移工程 110 年目標請修正為 6 月決標，年底施作完成；公館淨水場樹木移植工程請於今年決標並完成樹木斷根作業；另速檢討增加管線通案工程施作分案。(設計科)

肆、市長、處長暨主席指示事項：

一、道管中心查獲道路挖掘現場之工程告示牌及路證有內容不符情形，日後經查緝後將予開罰，請工程單位加強督導施工告示牌及路證內容之正確性。(工務科)

二、道管中心列管 107 年至 109 年路證未結案件，請各單位訂定分期結案計畫並依規定期程儘速辦理，以免影響日後路證申請作業。(工務科)

三、總隊近期規劃與執行中之工程預算金額為近年高峰，處長期勉總隊同仁繼續努力，尤其翡翠原水管工程為眾所矚目案件，對於施工進度及安全應特別留意，下半年預計辦理翡翠段貫通典禮，相關時程及準備工作，請總隊提前規劃安排。(工務科)

四、今年度梅雨未準時於5月中降雨，目前除臺北供水區尚可支應外，其餘供水區水情嚴峻，水利署考慮由本處擴大支援部分仍待協調及評估系統能力，屆時若擴大支援將影響本處供水情形，應妥為因應。

(各科室)

五、勞安室推薦市府APP包括視訊119、全民守護者及臺北市行動防災等，提供同仁生活上相關協助，請踴躍下載使用。(工管科)

六、中央疫情警戒自5月11日起已提升至第二級，請各單位(含工地)落實防疫規定，針對疫情日趨嚴峻，請各單位預為盤點相關防疫物資及設備，並請同仁多加注意，遵守防疫規定，保障自身及家人安全。(人事室、總務科、工務科、工管科)

伍、臨時動議：無

陸、散會：下午3時20分。