

臺北自來水事業處工程總隊 110 年 11 月份主管會報紀錄

時 間：110 年 11 月 15 日（星期一）上午 9 時

地 點：視訊會議

主 席：范煥英總隊長

紀錄：許智竣

出席者：詳簽到表

壹、110 年 10 月份隊務會議紀錄確認。

貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形及工程稽核報告：（報告單位：工管科）

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

- 一、大口徑不斷水工程 $\phi 500$ mm 以上不斷水閥第一階段已施作完成，請設計科參考工務科下階段施工期程，規劃新年度標案作業時程。（設計科）
- 二、請持續追蹤公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓新建工程連續壁皂土去化工進，並督促廠商儘速安排 MASAGO 挖掘機駕駛進場作業，以提昇工程執行進度。（工務科）
- 三、成功路蝶閥汰換替代道路方案，請瞭解新北市消防局辦公室建築案辦理時程，儘早評估蝶閥汰換方案及施作期程，創造雙贏局面。另景平路口交通號誌及路型如需配合調整，請提早洽新北市交通局等相關單位協調辦理。（設計科）
- 四、穿越排水箱涵水利處 1 級列管案件，各案之路證管理、停關水作業及對管網之影響皆需縝密思考，請工務科確實臚列各案之工作安排及期程。（工務科）

- 五、穿越排水箱涵水利處 2、3 級列管案件，請工務科臚列後續作業項目及期程，另對於閘栓操作部分請洽本處討論適當時機，短期內無法改善部分，請紀錄各階段辦理過程及遭遇困難並與水利處保持聯繫，以利該處了解改善進度及實際作為。(工務科)
- 六、請檢討現行停復水計畫完整性，包含計畫擬訂前協調會議，計畫各章節內容及規範等，以確立完整程序，並積極與供水科合作，儘速完成大型閘啟閉 SOP，本案請范總工程司督導辦理。(工務科)
- 七、凱旋路建物改建案已提報 IRS，請釐清本案預警燈號列管原則及需再次提報 IRS 時機為何。(設計科)
- 八、列管編號 110102705 及 110101301 維持列管，110022411 及 110061707 合併列管，109052706、109111101、110081110 設計科解除列管，餘 110102707、110102708、110102709、110102712、110051209、110082505、110101311 解除列管。
- 參、重要工作目標管理進度報告：(報告單位：設計科、工務科)
- 報告事項：如書面資料。
- 主席裁示：三重二號配水池暨加壓站新建工程委設案及公館淨水場既有排水系統改善工程委設案，請確實掌握進度加速辦理。(設計科)
- 肆、市長、處長暨主席指示事項：
- 一、道路挖掘相關宣導，有關道路孔蓋及溝蓋進行標線復舊作業時，請同仁加強留意復舊情形，另有關全程攝影、APP 通報、逾時通報及交維部分等常態性

宣導，請施工單位務必遵守。(工務科)

二、近期有議員針對道路挖掘裁罰單部分，請新工處進行相關報告，供水科現正統計本處遭開立之裁罰單進行分析，本總隊今年度遭開立之裁罰單計有 3 件，請管線施工單位加強注意。(工務科)

三、年度已近尾聲，預算執行方面請同仁加緊趕工，提昇預算執行成果，近年預算執行率逐年下降，應從預算編列到執行層面系統性檢討，擬訂對策扭轉趨勢向上。(各科室)

四、今日有 3 位新進同仁至本總隊報到，請各相關主管適時指導及訓練，以期順利推動業務。(各科室)

伍、臨時動議：無

陸、散會：上午10時40分。