

臺北自來水事業處工程總隊 111 年 5 月份主管會報紀錄

時 間：111 年 5 月 11 日（星期三）下午 2 時

地 點：視訊會議

主 席：范煥英總隊長

紀錄：許智竣

出席者：詳簽到表

壹、111 年 4 月份隊務會議紀錄確認。

貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形及工程稽核報告：（報告單位：工管科）

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

- 一、有關管線埋設深度不足之補強處理，雙北市規定略有不同，請工務科針對相關業務同仁加強宣導。（工務科）
- 二、在建巨額金額以上公共工程列管追蹤表所列預計竣工日期，請依最新辦理情形適時更新。（工務科）
- 三、永福水管橋北側停水方案會同淨水科及發展中心現勘討論結果，請陳閱本處長官。另銜接方案有關樹木移植、管材選用、設計圖說及預算等資料，請一併提報週間會議。（設計科、工務科）
- 四、請工務科儘速彙整大口徑不斷水待辦案件探挖資料，以利後續標案順利接續施作。（工務科）
- 五、請翡翠原水管工程督促廠商加強隧道內施工車輛管理，以減少怠速情形並維持通風設備效能，以降低隧道內一氧化碳濃度。（工務科）
- 六、請工務科評估短管推進廠商整體施工能量，分析標案每年執行金額，分案完成數量，以檢討目前工作

面是否足夠，本案請總工程司督導。(工務科)

七、雙溪淨水場備援水源送水管統包工程現正施作虹吸段拉管作業，因即將進入梅雨季恐有山洪發生，請工務所加強注意人員施工安全。(工務科)

八、中和支線測量作業請配合於 IRB 施工前完成，另中和支線檢視後修復方案評估作業，請總工程司督導辦理。(設計科)

九、請工務科加強要求 110 至 112 年西北陽明區自來水管線推進配合工程廠商確實執行職安相關措施及作為，並落實職安人員記點相關規定。(工務科)

十、列管編號 111042702 解除列管，移至本處管線穿越排水箱涵分處移辦案列管追蹤表列管。(工務科)

十一、列管編號 111041508 維持列管，111031707、111042703 設計科解除列管，餘 111042705、111042706、111042707、111042708、111041505、110121502、111031702、111041506、109071601 解除列管。

參、重要工作目標管理進度報告：(報告單位：設計科、工務科)

報告事項：如書面資料。

主席裁示：近期陸續有廠商人員 covid-19 確診，請提醒廠商作好防疫措施。(工務科)

肆、市長、處長暨主席指示事項：

一、請持續追蹤翡翠原水管工程調整府管計畫簽報作業，以期於 5 月底前奉准並修正施工進度網圖，避免發生工進落後情形。(設計科、工務科)

二、公館大樓預算擴編案業經市政會議審議通過，後續

附屬標案工程預計明年初發包，因近期物價仍持續上揚，請設計科密切留意物價波動並與管理單位保持聯繫，以確保標案順利如期發包。(設計科)

三、111 年度本處道路施工裁罰案共計 17 件，原因包括原土回填、未全程攝影、逾時辦理結案及上傳 GML 等，請工務科加強管理並落實監看制度。(工務科)

四、為減少道路施工逾時收工情形，請施工單位申挖前邀集當地里長及轄區分局現勘協調延長施工時間，並製作紀錄併同辦理道路挖掘許可申請。(工務科)

五、請工務科確認一清幹線備援幹管統包工程後指部端到達井水密封板製作情形，並督促廠商儘速辦理，以確保貫通後可立即封閉。(工務科)

六、本週即將進入梅雨季節，請確實督促河川公地範圍內施工承商，務必隨時注意河川水情，落實防汛防災機制。(工務科)

七、近期疫情屢創新高，請同仁恪守防疫規定，保護自己與他人，遇有確診及居隔情形，可洽工管科及防疫長個案指導，並落實辦公場所分艙分流規定，降低感染風險。(各科室)

八、有關 110 至 112 年度自來水管線內襯固化工法配合工程後續執行之重點分案工程及關水、探挖等前置作業，請工務科儘速規劃並提出整體期程，本案請總工程司督導。(工務科)

伍、臨時動議：無

陸、散會：下午3時50分。