

臺北自來水事業處工程總隊 111 年 2 月份主管會報紀錄

時 間：111 年 2 月 16 日（星期三）下午 2 時

地 點：視訊會議

主 席：范煥英總隊長

紀錄：許智竣

出席者：詳簽到表

壹、111 年 1 月份隊務會議紀錄確認。

貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形及工程稽核報告：（報告單位：工管科）

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

- 一、請確實掌握公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓新建工程結構外審及建築執造變更項目及排程，避免影響現場施工進度。（工務科、設計科）
- 二、劍潭等 4 座水管橋功能改善工程永福水管橋部分，請提早規劃準備日本技師來臺及入關防疫措施等相關作業及時程。（工務科）
- 三、一清幹線備援幹管統包工程潛盾隧道穿越秀朗橋基礎為本工程重要關鍵，請工務科特別注意穿越前之測量及定位確認作業。（工務科）
- 四、近期試關水及停水施工案件較多，閘栓啟閉相關程序請督促現場人員確實依據停水計畫及標準作業流程操作及回報。（工務科）
- 五、請設計科進一步洽專業廠商了解，舊有幹管運用搭載光達技術自走設備進行管內測量之可行性，必要時進行試辦。（設計科）
- 六、一清幹線備援幹管統包工程增設 ϕ 3200 mm 蝶閘方

案業經週間會議確認，請工務科督促統包廠商儘速提出變更設計相關資料，後續材料採購作業請設計科配合整體期程加快辦理。(工務科、設計科)

七、請工務科東區工務所彙整永福橋北側幹管停水相關待辦事項及影響，並洽供水科研商後續處理方案。(工務科)

八、本總隊茶山、四獸山及安泰街高地供水案預計今年完工通水，後續涉及東區營業分處辦理用戶接管相關施工界面事宜，請工務科謹慎處理，避免影響民眾權益。(工務科)

九、請工管科於 111 年 7 月提報本總隊同仁上半年健康檢查執行情形。(工管科)

十、中和成功路一清幹線 2 只 ϕ 2400 mm 蝶閥後續處理方案，請設計科於適當時機再予檢討評估。(設計科)

十一、列管編號 110121517、111011202 合併列管，餘 111012603、111012604、111012605、111012606、111012607、111012608、111012610、111012611、111012612、111012613、111012614、110090808、110111503、110121507、110121509、108101613、110112404、111011211、111011205、111011206、111012601、111011210、111011212、111011213 解除列管。

參、重要工作目標管理進度報告：(報告單位：設計科、工務科)

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

- 一、請設計科辦理採購作業時，務必全面使用採購文件智慧協助系統，避免發生因未使用該系統之採購稽查缺失需做RCA並向市長室專案報告。(設計科)
 - 二、翡翠原水管工程出水工隧道通過頭水路及新烏路等敏感路段前，請廠商適時提送該路段保護計畫，並請工務科確實審查辦理。(工務科)
 - 三、翡翠原水管工程取水口圍堰及施工便橋搭設範圍因涉翡管局權屬，請督促廠商提送分項施工計畫。(工務科)
- 肆、市長、處長暨主席指示事項：
- 一、新年度開始，各項工作之推動，請各單位積極趕辦。(各科室)
 - 二、道路挖掘施工 A、B 單部分，供水科將針對不同施工類型，依各施工單位進行分析，請工務科加強督導施工品質及廠商現場作業。另現場攝影機亦請督促廠商確依規定使用，以免受罰。(工務科)
 - 三、請各位主管鼓勵同仁及其家屬施打第三劑疫苗並小心防疫，工作之餘也請多加留意政府管制措施並確實遵守。(各科室)
 - 四、今年為市長任期最後一年，市長期勉各局處推動中工作不能有鬆懈情形，仍需努力完成，新的工作也不容遲緩推動。另外今年為選舉年，推動中工作，請確實掌握時程，積極辦理，有關市長 8 年來相關政績及成果也請及早準備因應。(各科室)
- 伍、臨時動議：無
- 陸、散會：下午3時30分。