

臺北自來水事業處工程總隊111年8月份主管會報紀錄

時 間：111年8月17日（星期三）下午2時

地 點：視訊會議

主 席：陳維政副總隊長代理

紀錄：蔡榮隆

出席者：詳簽到表

壹、111年7月份隊務會議紀錄確認。

貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形及工程稽核報告：（報告單位：工管科）

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

- 一、公館場內 ϕ 1200mm直潭入銜接清一幹管工程，有關預定期程及施工範圍調整，請工務科儘速彙整相關方案，提報週間會議整合，俾達成處內共識，以利文化局審查回復。（工務科）
- 二、東湖路 ϕ 800mm與南側 ϕ 200mm管線銜接工程，因連絡路徑遇不明RC管障，其探挖資料已移設計科評估，請增列設計科辦理情形。（設計科）
- 三、一清幹線備援幹管統包工程位於消壓塔附近工作井施工，將影響停車場收入，請工務科綜合施工進度及動線，並配合材料進場進度，縝密安排期程，提報週間會議討論。（工務科）
- 四、公館大樓工程鋼結構進料日增，請工務所督促廠商確實掌控進料時間及運送車輛駐車空間，避免影響交通及製造噪音。（工務科）
- 五、民權大橋 ϕ 1000mm管線增設不斷水閥工程，有關排水涵管改管之施工圖說及水理分析等送水利處審查資料，請

掌控期程。(設計科、工務科)

六、一清幹線備援幹管統包工程品質抽查缺失之環片材料帆布覆蓋未完整，已多次發生，請工務所督導廠商列入矯正與預防措施。(工務科)

七、驗收未結案工程項次1:茶山高地供水管線新設工程一解除列管。

八、列管編號 111061503 移序號 20 合併列管，餘列管編號 110123008、111041503、111041504、A1110102解除列管。

參、重要工作目標管理進度報告:(報告單位:設計科、工務科)

報告事項:如書面資料。

主席裁示:

一、一清幹線閥類採購之生產計畫書審核，因交貨期程與工程進度的掌握有密切關係，本處供應科會辦案件，應請設計科與工務科共同辦理審查，以符實際。(工務科、設計科)

二、有關公館大樓永久電梯之維護及保養等契約事宜，請預為檢視，尤應特別注意維修配合時效事項。(工務科)

肆、市長、處長暨主席指示事項:

一、臺北市工務局111年8月1日起，將加強抽查人行道施工案件管溝挖掘復舊情形，如人行道開挖部份管溝未與人行道結構層鋼筋搭接復舊，將裁罰並限期改善，請各施工單位向所屬廠商加強宣導並加強現場監造，以符合規定。(工務科)

二、請各施工單位確實督促所屬承商，每案工程開工前先行確認前置作業(攝影機、施工人員證件、交維設施、施工告示牌等)均已備妥後再進行通報。施工過程中，接

獲道管中心駐點人員通知現場缺失改正訊息應即時回應辦理，以降低裁罰案件發生。(工務科)

三、新北市道路挖掘施工自 111 年 8 月 1 日起，施工逾時全面採線上化申請，當日未於核准收工時段前30分鐘至系統線上申請逾時者(不接受紙本申報)，將視為逾時施工(如屬系統因素除外)後續將依規定進行裁罰，請各管線單位轉知所屬廠商配合辦理逾時施工線上申報作業。(工務科)

四、目前議會開會期間，又逢年底將進行選舉，議員會勘或關切議題，有一些小細節都要特別小心謹慎，如果第一時間沒辦法處理時，立刻向上級長官反映，避免小事變大事。(各科室)

五、一清備援幹管 DIP 管材財物採購，已經流標2次，請確實檢討及早因應，期能順利決標。(設計科)

六、目前天氣炎熱，有關道路施工及其他露天工地對於熱危害之防護，應督促廠商加強注意確實辦理。(工務科)

七、COVID-19疫情依然嚴峻，請同仁保持警覺，依疫情中心預測 BA.5預計1、2周內會彈升，同仁仍應保持帶口罩、勤洗手及避免共餐。(各科室)

伍、臨時動議：業務宣導-檢舉反賄選過程，絕對保密，遇有情況可撥打0800-024-099#4專線檢舉，或向政風室反映。(報告單位：政風室)

主席裁示：請各科室主管向同仁宣導辦理。(各科室)

陸、散會：下午4時12分。