

臺北自來水事業處工程總隊 111 年 6 月份主管會報紀錄

時 間：111 年 6 月 15 日（星期三）下午 2 時

地 點：視訊會議

主 席：范煥英總隊長

紀錄：許智竣

出席者：詳簽到表

壹、111 年 5 月份隊務會議紀錄確認。

貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形及工程稽核報告：（報告單位：工管科）

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

- 一、青潭原水管管線遷移工程請羅列各階段重要里程碑之預定期程。（設計科）
- 二、請工務科與成大研究發展基金會研討如何提升中和支線測量精度，測量成果報告請移送設計科進行後續可行性評估。（工務科、設計科）
- 三、請儘速辦理新生南路擴大關水相關作業，並積極協調南區營業分處及供水科加快修閥進度。（工務科）
- 四、請工務科督促廠商於防災防汛演練時，其相關防災設施、演練腳本及情境應力求完善且符合工程特性，以達實質效果。（工務科）
- 五、請盤點符合 IRS 必要通報事項之案件，並進行列管，以落實預警燈號管控機制。（工務科、設計科、工管科）
- 六、列管編號 111030208（高地供水代辦工程）、111041508 移序號 13 合併列管，餘 111052503、

111052504、111052505、111052506、111052507、
111052508、111021603、111041512、110063003、
111021612、111051112、111031706、B1110205、
B1110305 解除列管。

參、重要工作目標管理進度報告：(報告單位：設計科、工務科)

報告事項：如書面資料。

主席裁示：請設計科加速辦理公館場內 ϕ 1200mm直潭入銜接清一幹管工程相關送審作業，並事先協調權責單位加快審查，以期提前於12月中旬前順利完成連絡施工。(設計科)

肆、市長、處長暨主席指示事項：

一、請轉知同仁注意，上班時間不可從事與工作無關之事務，包含各種網路活動，如網購、社群平台發表不當言論等。(各科室)

二、自111年6月13日起取消分組居家辦公，維持異地辦公，近期本總隊仍持續有同仁染疫，且部分工程廠商人員染疫情形已影響工程推動，請各主管提醒同仁恪守防疫規定，落實異地辦公，並視防疫需求，必要時採取居家辦公措施。(各科室)

三、經濟部111年全國性自來水事業技術人員考驗簡章業已公告，請人事室統計未有証照同仁名單，提供各主管鼓勵同仁踴躍報考。(各科室、人事室)

四、請排定公館場內 ϕ 1200 mm直潭入銜接清一幹線工程整體期程，並儘速與淨水科及展業科充分討論，以確定後續配合事宜及施工期程。(設計科)

五、公館淨水場排水系統改善工程現正重新檢討預算，

本次修正應確保合理設計並編列相對應預算，以符實際需求。(設計科)

六、士林區凱旋路改建工程預計 111 年 6 月 22 日提報公民參與委員會工作會議，請預為準備解除列管後相關提報作業。(設計科)

七、本總隊訂於 111 年 6 月 20 日進行概算審查，請設計科充分準備因應。(設計科)

伍、臨時動議：無

陸、散會：下午3時40分。