

臺北自來水事業處工程總隊112年4月份主管會報紀錄

時 間：112年4月12日（星期三）下午2時

地 點：本總隊第1會議室

主 席：陳維政總隊長

紀錄：蔡榮隆

出席者：詳簽到表

壹、112年3月份隊務會議紀錄確認。

貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形及工程稽核報告：（報告單位：工管科）

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

- 一、五期二階計畫之三重二號配水池暨加壓站新建工程，目前已完成連續壁導溝地質改良作業，請督商安排連續壁工進以第2季前達成預算執行數90%為目標。（工務科）
- 二、一清幹線備援統包工程往後指部段改採人工掘進，施工過程中仍以安全第一為前提，俟該段工進達穩定後提送修正預定進度表，俾利控管期程，另有關人工挖掘之背填灌漿請提醒廠商是否有必要做調整。（工務科）
- 三、青潭原水管遷移工程有其急迫性，因應預算金額修正及招標策略調整，請訂定工作期程里程碑控管。（設計科）
- 四、陽明山中正加藥池擴建預定於設施整備第二階段執行，相關土地取得前置作業請及早啟動，邀集權責單位溝通協調。（設計科）
- 五、重申監造人員務必督促廠商按設計圖施工，以免影響工程品質，另機具設備部分，亦請監督廠商落實施工前自動檢查，檢查合格後方能施工。（工務科）

六、列管編號 112032905、112032906、112032907、112032908、111112102、112031508、112021502、112031512、112030304、本處管線穿越排水箱涵分處移辦案列管追蹤表/其他類型案件(管線埋深不足及其他未列管案件)/編號1、中和街20巷口 $\phi$ 400mm管，解除列管。

參、重要工作目標管理進度報告：(報告單位：設計科、工務科)  
報告事項：如書面資料。

主席裁示：

- 一、三重環北幹線等工程所採用管材供料方式，請與時俱進考量外在環境、物價波動或廠商供應程度等，重新檢視評估。(設計科)
- 二、翡翠原水管工程貫通典禮邀請卡寄發前，務必逐字校稿，避免資訊誤植造成困擾。(工務科)
- 三、公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓新建工程變更下部結構開挖方式，請監造單位提出修正計畫。另機電廠商與施工廠商、監造單位審查意見相左部分，請適時出面協調。(工務科)
- 四、一清幹線備援統包工程之苗圃銜接井開設，請督促廠商注意工區附近運動休憩民眾安全，並請工務所加強敦睦睦鄰工作，提早宣導工程施工訊息，解除民眾疑惑。(工務科)
- 五、公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓新建工程之近期工作說明，請分層次敘述工項進度，增加可讀性。(工務科)
- 六、有關剩餘資源處理運送憑證塗改之罰款事宜，如屬不可歸責於廠商之塗改，基於公平合理原則，請檢討是否免

罰，惟執行時應有一致標準。(工務科)

肆、市長、處長暨主席指示事項：

- 一、北市道管中心宣導事項：(1)為確保第16屆總統、副總統與第11屆立法委員選舉投票期間通訊網路之暢通、交通安全及公共安全，自113年1月7日至1月14日止，除屬緊急搶修(含人手孔施工)、配合大臺北都會區捷運系統工程及本府重大工程，不受管制，其餘市區道路管制挖掘，已挖掘案件原則應於113年1月6日以前確實修復道路鋪面恢復通行。(2)請督促承商所屬水泥或砂石車業者，於出車前務必檢查物料裝載穩妥，避免因掉落物肇生事故或影響交通。(工務科)
- 二、臺北市議會第14屆第01次定期大會於本(12)日開議，雖然議會模擬題已經提送，惟會議期間，倘各業管單位遇有敏感議題，模擬題仍請依程序簽辦。(各科室)
- 三、中山北路5段380號挖損搶修案件，造成交通回堵，請了解搶修過程可以精進之處，自我警惕，避免類似情形再次發生。(工務科)
- 四、本處工程會報資料中，查屬本總隊異常執行案件者(標案執行管控、道路挖掘管控…)，請建立會前提醒機制，俾利與會長官掌握會議情況。(工管科)

伍、臨時動議：無

陸、散會：下午3時57分。