

臺北自來水事業處工程總隊112年6月份主管會報紀錄

時 間：112年6月14日（星期三）下午2時

地 點：本總隊第1會議室

主 席：陳維政總隊長

紀錄：蔡榮隆

出席者：詳簽到表

壹、112年5月份隊務會議紀錄確認。

貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形及工程稽核報告：（報告單位：工管科）

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

- 一、翡翠原水管工程預定明年6月通水，請針對未來主要工項及可能延遲風險訂出期程管控。（工務科）
- 二、職安標準圖說擋土設施試辦事宜，東南通案工程廠商現地試辦施工時，請通知設計科辦理相關成效評估。（設計科、工務科）
- 三、管線工程辦理設計及施工前，務請事先調查地下管線分布情形及現場踏勘，避免因管障因素影響工進。（設計科、工務科）
- 四、公館淨水場排水系統改善工程，施工期間應做好臨時排水措施，因場內既有地下管線較為複雜，施作過程請小心避免損及管線，另工序安排，請與展業科協調，避開親水節、聖誕季兩大活動舉辦時間及範圍。（工務科）
- 五、公館配水池新建工程，鋼筋裸露未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施，缺失重複發生，請工務所督導監造及廠商檢討辦理矯正與預防措施。（工務科）

六、列管編號 111121504 持續列管，餘 112053102、112053106、112053109、112031509、112032901、112041202、112041208、廢標採購案件管控表：公館淨水場排水系統改善工程、112-113年自來水場站設施整備配合工程，IRS 必要通報工程管控表：112-113年自來水場站設施整備配合工程，解除列管。

參、重要工作目標管理進度報告：(報告單位：設計科、工務科)

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

- 一、三重環北幹線計畫預計推動淨零排放及生態檢核，請於規劃階段召開專案會議討論。(設計科)
- 二、請研究本處供水管網採用中口徑 WSP 管(二層鋼管內夾水泥砂漿)推進工法之可行性。(設計科)
- 三、三重二號配水池暨加壓站新建工程預計7月進行開挖，開挖過程滲水、變形量、沉陷量…等監測作業，請增加監測頻率，並確實要求監造及廠商辦理。(工務科)

肆、市長、處長暨主席指示事項：

- 一、北市道管中心宣導事項：(1)本處112年5月新增裁罰件數3件，皆為施工過程未能全程攝影，顯見是否全程攝影已為裁罰重點，請監造同仁特別留意。(2)瀝青混凝土於最後滾壓完成後，在鋪面溫度自然冷卻至50°C前，應禁止任何車輛行駛其上。道路施工資訊通報 (APP 通報) 已新增開放通車溫度項目，銑鋪施工案件需上傳該項施工通報照片，並於112年6月1日正式執行。(3)道路挖掘施工復舊後須確認未掩蓋消防、瓦斯或自來水設施始得辦理完工結案，相關作為，請參考道管中心112年5月24日

會議紀錄辦理。(工務科)

- 二、市政會議指示，議會期間，承諾議員相關事項，請各局處列管並且回報，如在期限內無法完成，也必須有所回應，妥善處理。(各科室)
- 三、市政會議指示，議會會期已結束，請各局處跨大腳步往前行，擬定未來4~8年的方向，希望各局處能夠提出至少五項的工作計畫。(各科室)
- 四、市長期許，在城市治理方面，能夠朝低碳城市政策持續地推動，多引進先進國家的相關做法，包括藉由公務出國或者是參加研討會機會，借鏡吸取國外具成效案例，精進提升市政建設。(各科室)
- 五、近日發生貪瀆起訴案件，各機關應引以為戒，主管對於同仁的平常與廠商之間的行為，應掌握圖利與便民分際，不可逾越紅線，請大家互相鼓勵鞭策並潔身自持，形塑機關廉能文化。(各科室)
- 六、供水科目前刻正研擬地下式消防栓劃設框格 SOP 及相關規範，請密切注意後續發展並配合辦理。(設計科、工務科)

伍、臨時動議：無

陸、散會：下午4時12分。