

臺北自來水事業處工程總隊112年11月份主管會報紀錄

時 間：112年11月20日（星期一）上午9時

地 點：本總隊第1會議室

主 席：陳維政總隊長

紀錄：蔡榮隆

出席者：詳簽到表

壹、專題報告：墨西哥國際免開挖大會分享。（朱撼湘總工程司、曾景良科長）

主席致詞：

謝謝曾科長的分享報告，免開挖技術已是未來趨勢，往後仍將持續派員參與國際免開挖技術研討活動，也期許同仁提升語文能力，才有出國考察機會。對於淨零排放為現階段水處推動目標，相關免開挖工法對環境的成效，仍請繼續研究並蒐集資料。

貳、112年10月份隊務會議紀錄確認。

參、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形及工程稽核報告：（報告單位：工管科）

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

- 一、水利處業已同意新生南路 ϕ 450mm、光復南路102號前 ϕ 500mm及民族西路(中山足球場前) ϕ 600mm等自來水管線橫越排水箱涵改善案件解除列管，相關人員請簽報敘獎。（工務科、設計科）
- 二、三重二號加壓站新建工程，預計明年農曆年間開挖至第四層支撐，請預先研擬過年停工期間安全措施事宜，並

應加強防止隆起預防措施。(工務科)

三、水中攝影相關規範，請范副座主持召開會議集思廣益多方討論，訂出可行且符合需求之規範。(設計科)

四、和平西路1段(莒光路-重慶南路3段)φ700mm 內襯固化分案，請排程控管備料時間。(工務科)

五、重申對於未按圖施工及有立即性危險問題之施工缺失，應予裁罰。(工務科)

六、列管編號112091301、112100201持續列管，112102701工管科解除列管、111091401設計科解除列管、112101212及112102703設計科、工管科解除列管。餘112102709、112051904、112081813、112061401、112062801、112071204、112042601、112091308、112100213、S1120102、B1120805、W1120907、W1120910、112/9/22週間會議3-1、112/9/22週間會議1-1、B1121002、監造計畫書及職業安全衛生監督查驗計畫書提送期程:112、113年臺北東南區自來水管線內襯固化工法配合工程、舊公館淨水場加壓站外觀整修工程，驗收未結案工程：大同第一座配水池加壓站及十二張加壓站功能改善工程、劍潭等4座水管橋功能改善工程、北投線圓山水管大同加壓站橋增設2000流量計工程，本處管線穿越排水箱涵列管追蹤表:大安區光復南路102號前箱涵改善案，解除列管。

肆、重要工作目標管理進度報告：(報告單位：設計科、工務科)

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

一、准予備查。

二、辦理各項工程施工計畫涉及安全檢核分析應落實辦理簽證，特別是假設工程不可忽略。(工務科)

伍、市長、處長暨主席指示事項：

一、北市道管中心宣導事項暨施工規定，請參考該中心112年11月3日「道路挖掘搶修作業申請補辦及註銷相關作業流程」及112年11月6日「落實臺北市道路施工潛在需求預先登錄宣導座談會」紀錄等相關規定辦理。新北養工處宣導事項：(1)請於通報開工後15分鐘內完成攝影機連線並傳送至新北市智慧道路管理中心系統。(2)如因施工不慎挖損管線或突發緊急狀況需立刻進場處理等相關案件，應立即通報新北市智慧道路管理中心群組，並持續追蹤回報最新狀況至修復完妥。(工務科)

二、有關「臺灣職業安全衛生管理系統指引」(TOSHMS)建置暨驗證事宜，顧問公司將至本總隊輔導，請范副座主持各科室配合，針對本總隊工作特性、落實執行可行性、持續性，做全面討論。(各科室)

三、請了解新工處增列85個潛在風險路段巡查位置，優先檢視相關路段本處輸水幹管供水情形。(設計科)

陸、臨時動議：無

柒、散會：上午11時30分。