

臺北自來水事業處工程總隊113年3月份主管會報紀錄

時 間：113年3月13日（星期三）下午2時

地 點：本總隊第1會議室

主 席：陳維政總隊長

紀錄：蔡榮隆

出席者：詳簽到表

壹、113年2月份隊務會議紀錄確認。

貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形及工程稽核報告：（報告單位：工管科）

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

- 一、青潭原水管檢視清洗工程，在停水期限內，以嚴重漏水點及漏水位置靠近市區為優先修復標的。（工務科）
- 二、公館配水池新建工程，請持續辦理敦親睦鄰工作，對於必需連續性而無法中斷之施工項目，事前向民眾解說取得諒解。（工務科）
- 三、三重二號加壓站新建工程適逢出土高峰期，請加強並落實跟車頻率。（工務科）
- 四、代辦中央備用水井案，請與產發局協調約定用地取得期程，俾利工程進度控管。（設計科）
- 五、新店區同達興市地重劃區配水管新設工程，施工前請拜訪里長，了解當地輿情。（工務科）
- 六、年度通案工程之設計，應及時交付分案工程，俾利預算執行。（設計科）
- 七、列管編號 113022905、113022907、113022002、113020212、113011715、113020208、113022003、

113022011、113022903、111051118、112112004、
111091401、B1130201，解除列管。

參、重要工作目標管理進度報告：(報告單位：設計科、工務科)

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

一、工程規劃設計案件列表(甲、乙表)，請依規劃進度具體填報控管日期。(設計科)

二、翡翠原水管整體試運轉作業，通水測試前請盤點並控管必要完成項目。(工務科)

肆、市長、處長暨主席指示事項：

一、公館配水池新建工程完工時程涉及市府推動政策，請密切掌控工程進度，對於廠商每日出工人數應予統計管理，並優先分配在要徑作業。(工務科)

二、一清幹線備援幹管統包工程隧道段即將貫通，請提高警戒新店溪河水暴漲情形，並加強水密封版操作演練。(工務科)

三、市府水利處推動「淡水河空間環境營造」計畫，透過整體大區域規劃和建設，營造完整的水岸廊道，另觀傳局整合貓空及鄰近貓纜、貓熊(市立動物園)三要素推出「三貓計畫2.0」，持續行銷推廣在地特色及人文風光。水處所轄公館新天地水岸地區，展業科規劃結合文化特色及商業精髓，俾利協同推銷市政建設成果，各單位亦可提供構想亮點供展業科參考。(各科室)

四、市政會議副市長提示，媒體傳播文化利用社群平臺以圖卡方式行銷政策成效良好，請企劃科研議，並協助各單位所提出的需求。(各科室)

伍、臨時動議：無

陸、散會：下午3時29分。