

公開類		編製機關	公園路燈工程管理處、 水利工程處
月報	次月十日前編報	表號	2354-09-11-02

臺北市公園綠地改善工程

中華民國 100 年 3 月

工程名稱	公園地址	預算年度	工程費 (千元)	土木工程														園藝工程		工期			施工進度			
				廣場 (平方公尺)	遊戲地 (平方公尺)	園路 人行道 (平方公尺)	座椅 (座)	涼亭 (座)	花架 (處)	欄杆 阻車 (公尺)	排水 溝 (公尺)	游泳 池 (處)	圍燈 (座)	兒童 遊具 (座)	體健 設施 (座)	球場 (運動場) (處)	殘障 坡道 (座)	其他	鋪植 草皮 (平方 公尺)	栽植 樹花木 (株)	開工 日期	預定 完工	實際 完工	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)	
99年度青年公園管理所轄公園整建工程一萬華402號等公園整建工程(99-295)	如附件二(1)	99	3,903	26.39	76.12	163.04	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	如附件二(1)	100	61	99.11.28	100.02.26	100.03.18	100.00%	100.00%
內湖124號公園擴建工程拆除案(99-201)	如附件二(2)	99	2,755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(2)	-	-	99.09.27	99.11.13	停工中	99.00%	99.00%
石牌公園房舍拆除工程(99-241)	如附件二(3)	99	1,577	-	-	126	-	-	-	84.50	-	-	-	-	-	-	-	1	如附件二(3)	-	-	99.12.02	100.04.15	停工中	50.00%	90.00%
2010台北國際花卉博覽會林下花園綠美化工程(98-078)	如附件二(4)	98	55,858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(4)	9,839	879,279	98.04.30	100.04.30	施工中	96.00%	96.00%
2010台北國際花卉博覽會養生館庭園綠美化工程(98-133)	如附件二(5)	98	17,925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(5)	7,385	157,964	98.04.30	100.04.30	施工中	99.00%	99.00%
2010台北國際花卉博覽會大佳河濱公園-花卉及花海區綠美化工程(98-124)	如附件二(6)	98	49,025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(6)	18,485	1,367,978	98.05.15	100.04.30	施工中	88.00%	88.00%
2010台北國際花卉博覽會花之隧道新建工程(98-215)	如附件二(7)	98	60,614	1096.4	-	1890.6	9	-	1	195	100	-	284	-	-	-	-	2	如附件二(7)	1184.1	148,431	98.07.31	100.04.30	施工中	93.00%	93.00%
140高地公園危險山坡地整治工程(100-001)	如附件二(8)	99	5,166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(8)	-	-	100.01.14	100.05.17	施工中	64.00%	64.00%
大湖公園環境改造工程-第一期工程(99-253)	如附件二(9)	98-100	37,137	2,168	120	2,123	96	-	-	-	706.00	-	19	-	-	-	-	-	如附件二(9)	8,920	15,839	99.12.06	100.06.23	施工中	20.87%	23.02%

中華民國100年4月6日 填表 審核 主辦業務人員 機關長官

資料來源：公園路燈工程管理處工務科。

主辦統計人員

填表說明：本表一式四份，二份報送工務局(督導科、統計室各一份)、本處業務科、會計室各存一份。