

公開類	次月十日前編報	編製機關	公園路燈工程管理處、 水利工程處
月 報		表 號	2354-09-11-02

臺北市公園綠地改善工程

中華民國 101 年 2 月

工程名稱	公園 地址	預算 年度	工程費	土木工程															園 藝 工 程		工 期			施 工 進 度	
			(千元)	廣場 (平方公尺)	遊戲 地坪 (平方公尺)	園路 人行道 (平方公尺)	座椅 (座)	涼亭 (座)	花架 (處)	欄杆 阻車 (公尺)	排水 溝 (公尺)	游泳 池 (處)	園燈 (座)	兒童 遊具 (座)	體健 設施 (座)	球場 (運動場) (處)	殘障 坡道 (座)	其他	鋪植 草皮 (平方公尺)	栽植 樹花木 (株)	開工 日期	預定 完工	實際 完工	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
100年度配合花展加強美化工程（100-210）	如附件二(1)	100	3,289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(1)	1,480	73	100.11.03	101.02.02	101.02.02	100.00%	100.00%
100年榮星花園公園整建工程（100-230）	如附件二(2)	100	655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	如附件二(2)	-	-	101.01.03	101.02.05	101.02.05	100.00%	100.00%
100年度士林130號綠地整修工程（100-216）	如附件二(3)	100	760	-	-	234.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(3)	-	-	100.12.15	101.02.16	101.02.14	100.00%	100.00%
2010臺北國際花卉博覽會展後寰宇庭園區整建工程（100-150）	如附件二(4)	100	11,363	-	-	-	13	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(4)	9,539	10,028	100.06.25	101.02.29	101.02.29	100.00%	100.00%
2010臺北國際花卉博覽會美術新生展區場復舊工程（100-218）	如附件二(5)	100	2,457	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-	如附件二(5)	-	-	100.12.17	101.03.05	施工中	68.70%	68.70%
文山（景美）21號公園擴建工程墳墓清除案（100-232）	如附件二(6)	100	4,098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(6)	-	-	101.01.16	101.04.30	施工中	20.00%	20.00%
大湖公園環境改造工程一第二期（100-214）	如附件二(7)	100	126,323	-	-	-	39	-	-	-	-	1	10	-	-	-	-	如附件二(7)	863	993	101.02.20	102.03.30	施工中	0.11%	0.06%
大湖公園緊急維生取水設備工程（100-215）	如附件二(8)	100	38,977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(8)	197	-	101.02.20	102.03.30	施工中	0.07%	0.46%

中華民國101年3月5日

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

資料來源：公園路燈工程管理處工務科。

主辦統計人員

填表說明：本表一式四份，二份報送工務局(督導科、統計室各一份)、本處業務科、會計室各存一份。