

公開類		編製機關	公園路燈工程管理處、 水利工程處
月 報	次月十日前編報	表 號	2354-09-11-02

臺北市公園綠地改善工程

中華民國 101 年 4 月

工程名稱	公園地址	預算年度	工程費	土木工程															園藝工程		工期			施工進度	
			(千元)	廣場 (平方公尺)	遊戲地坪 (平方公尺)	園路 人行道 (平方公尺)	座椅 (座)	涼亭 (座)	花架 (處)	欄杆 阻車 (公尺)	排水溝 (公尺)	游泳池 (處)	園燈 (座)	兒童 遊具 (座)	體健 設施 (座)	球場 (運動場) (處)	殘障 坡道 (座)	其他	鋪植 草皮 (平方公尺)	栽植 樹花木 (株)	開工 日期	預定 完工	實際 完工	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
2010臺北國際花卉博覽會美術新生展區場復舊工程（100-218）	如附件二（1）	100	2,367	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	如附件二（1）	-	-	100.12.17	101.03.21	101.03.21	100.00%	100.00%
101年度圓山公園管理所轄公園整建工程一碧湖成功公園整建工程(101-097)	如附件二（2）	101	3,048	127	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	如附件二（2）	-	-	101.03.27	101.06.04	施工中	21.00%	21.00%
101年度青年公園管理所轄公園整建工程一青年公園蓮花池欄杆等整建工程（101-103）	如附件二（3）	101	1,587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二（3）	-	-	101.04.03	101.06.16	施工中	24.12%	24.30%
101本市公園、廣場、園路整平改善工程一青年公園管理所轄公園園路等改善工程（101-131）	如附件二（4）	101	6,172	-	-	2,184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	如附件二（4）	-	-	101.04.27	101.06.25	施工中	2.50%	2.50%
101年度東南區綠地安全島廣場等土木設施整修工程（101-119）	如附件二（5）	101	2,821	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二（5）	-	-	101.05.02	101.06.30	施工中	1.00%	1.00%
101年度南港公園管理所轄公園整建工程一文山區公園整建工程(101-113)	如附件二（6）	101	3,203	-	345	298	1	1	-	-	48	-	-	1	3	-	-	如附件二（6）	-	-	101.04.17	101.07.05	施工中	0.59%	0.59%
大湖公園環境改造工程一第二期（100-214）	如附件二（7）	100	127,291	-	-	-	39	-	-	-	-	1	10	-	-	-	-	如附件二（7）	863	993	101.02.20	102.04.03	施工中	0.52%	1.75%
大湖公園緊急維生取水設備工程（100-215）	如附件二（8）	100	39,876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二（8）	197	-	101.02.20	102.04.03	施工中	0.80%	1.51%
文山（景美）21號公園擴建工程墳墓清除案（100-232）	如附件二（9）	100	4,098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二（9）	-	-	101.01.16	101.04.30	停工中	65.00%	65.00%

中華民國101年5月7日

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

資料來源：公園路燈工程管理處工務科。

主辦統計人員

填表說明：本表一式四份，二份報送工務局(督導科、統計室各一份)、本處業務科、會計室各存一份。

公開類	次月十日前編報	編製機關	公園路燈工程管理處、 水利工程處
月 報		表 號	2354-09-11-02

臺北市公園綠地改善工程

中華民國 101 年 4 月

工程名稱	公園地址	預算年度	工程費	土木工程															園藝工程		工期			施工進度	
			(千元)	廣場 (平方公尺)	遊戲地坪 (平方公尺)	園路 人行道 (平方公尺)	座椅 (座)	涼亭 (座)	花架 (處)	欄杆 阻車 (公尺)	排水溝 (公尺)	游泳池 (處)	園燈 (座)	兒童 遊具 (座)	體健 設施 (座)	球場 (運動場) (處)	殘障 坡道 (座)	其他	鋪植 草皮 (平方公尺)	栽植 樹花木 (株)	開工 日期	預定 完工	實際 完工	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
101年度西北區綠地安全島廣場等土木設施整修工程〈101-109〉	如附件二(10)	101	2,459	421	202.31	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	如附件二(10)	-	-	未開工	未開工	未開工		
101本市公園、廣場、園路整平改善工程－花卉試驗中心園路步道改善工程〈101-122〉	如附件二(11)	101	3,977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(11)	-	-	未開工	未開工	未開工		
101陽明山公園管理所轄公園整建工程－陽明、前山、七星等公園整建工程(101-132)	如附件二(12)	101	3,253	-	-	1,356	16	-	-	-	71	-	-	-	-	1	-	如附件二(12)	-	-	未開工	未開工	未開工		
101陽明山公園管理所轄公園整建工程－士林區公園整建工程(101-133)	如附件二(13)	101	6,207	230	1,262	1,610	25	-	-	-	33	-	-	2	-	2	-	如附件二(13)	-	-	未開工	未開工	未開工		
101年度青年公園管理所轄公園整建工程－青年公園PU慢跑道等整建工程〈第二期〉(101-138)	如附件二(14)	101	2,688	-	3	3,256	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	如附件二(14)	-	-	未開工	未開工	未開工		
陽明山公園管理所轄建物整修工程〈101-140〉	如附件二(15)	101	2,642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(15)	-	-	未開工	未開工	未開工		

中華民國101年5月7日 填表

審核

主辦業務人員

機關長官

資料來源：公園路燈工程管理處工務科。

主辦統計人員

填表說明：本表一式四份，二份報送工務局(督導科、統計室各一份)、本處業務科、會計室各存一份。