

公開類		編製機關	公園路燈工程管理處、 水利工程處
月報	次月十日前編報	表號	2354-09-11-02

臺北市公園綠地改善工程

中華民國 101 年 5 月

工程名稱	公園地址	預算年度	工程費	土木工程														園藝工程		工期			施工進度	
			(千元)	廣場 (平方公尺)	遊戲地坪 (平方公尺)	園路人行道 (平方公尺)	座椅 (座)	涼亭 (座)	花架 (處)	欄杆阻車 (公尺)	排水溝 (公尺)	游泳池 (處)	園燈 (座)	兒童遊具 (座)	體健設施 (座)	球場(運動場) (處)	殘障坡道 (座)	其他	鋪植草皮 (平方公尺)	栽植樹花木 (株)	開工日期	預定完工	實際完工	預定進度 (%)
101年圓山公園管理所轄公園整建工程-碧湖成功公園整建工程(101-097)	如附件二(1)	101	3,048	127	29	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	如附件二(1)	-	-	101.03.27	101.06.04	施工中	84.30%	84.30%
101年度青年公園管理所轄公園整建工程-青年公園蓮花池欄杆等整建工程(101-103)	如附件二(2)	101	1,587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(2)	-	-	101.04.03	101.06.16	施工中	75.00%	75.00%
本市防災公園大型告示牌設置工程(101-154)	如附件二(3)	101	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(3)	-	-	101.05.19	101.06.17	施工中	8.00%	8.00%
101年本市公園、廣場、園路整平改善工程-青年公園管理所轄公園園路等改善工程(101-131)	如附件二(4)	101	6,172	-	-	2,184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	如附件二(4)	-	-	101.04.27	101.06.25	施工中	70.20%	70.20%
101年度東南區綠地安全島廣場等土木設施整修工程(101-119)	如附件二(5)	101	2,821	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	如附件二(5)	-	-	101.05.02	101.06.30	施工中	10.00%	8.00%
101年度青年公園管理所轄公園整建工程-青年公園PU慢跑道等整建工程(第二期)(101-138)	如附件二(6)	101	2,688	-	3	3,256	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	如附件二(6)	-	-	101.05.02	101.06.30	施工中	31.20%	49.00%
101年度西北區綠地安全島廣場等土木設施整修工程(101-109)	如附件二(7)	101	2,459	421	202.31	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	如附件二(7)	-	-	101.05.03	101.07.01	施工中	50.00%	50.00%
101年度南港公園管理所轄公園整建工程-文山區公園整建工程(101-113)	如附件二(8)	101	3,203	-	345	298	1	1	-	-	48	-	1	3	-	-	如附件二(8)	-	-	101.04.17	101.07.05	施工中	61.00%	61.00%

中華民國101年6月6日

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

資料來源：公園路燈工程管理處工務科。

主辦統計人員

填表說明：本表一式四份，二份報送工務局(督導科、統計室各一份)、本處業務科、會計室各存一份。

公開類		編製機關	公園路燈工程管理處、 水利工程處
月報	次月十日前編報	表號	2354-09-11-02

臺北市公園綠地改善工程

中華民國 101 年 5 月

工程名稱	公園地址	預算年度	工程費 (千元)	土木工程														園藝工程		工期			施工進度		
				廣場 (平方公尺)	遊戲地 坪 (平方公尺)	園路 人行道 (平方公尺)	座椅 (座)	涼亭 (座)	花架 (處)	欄杆 阻車 (公尺)	排水 溝 (公尺)	游泳 池 (處)	園燈 (座)	兒童 遊具 (座)	體健 設施 (座)	球場 (運動場)	殘障 坡道 (座)	其他	鋪植 草皮 (平方公尺)	栽植 樹花木 (株)	開工 日期	預定 完工	實際 完工	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
101本市公園、廣場、園路整平改善工程-花卉試驗中心園路步道改善工程(101-122)	如附件二(9)	101	3,977	-	-	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(9)	-	101.05.15	101.07.13	施工中	5.00%	5.00%	
陽明山公園管理所轄建物整修工程(101-140)	如附件二(10)	101	2,642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(10)	-	101.05.04	101.07.22	施工中	10.00%	10.00%	
101陽明山公園管理所轄公園整建工程-士林區公園整建工程(101-133)	如附件二(11)	101	6,207	230	1,262	1,610	25	-	-	33	-	-	2	-	2	-	-	如附件二(11)	-	101.05.21	101.07.24	施工中	5.00%	5.00%	
101年圓山公園管理所轄公園整建工程-內湖區公園整建工程(101-157)	如附件二(12)	101	3,078	490	189	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	如附件二(12)	-	101.05.23	101.07.31	施工中	0.10%	0.10%	
101南港公園管理所轄公園整建工程-南港區公園整建工程(101-143)	如附件二(13)	101	3,419	-	-	-	15	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(13)	-	101.05.21	101.08.08	施工中	5.00%	5.00%	
101年度青年公園管理所轄公園整建工程-大安森林公園主軸園路排水系統等改善工程(第二期)(101-151)	如附件二(14)	101	4,581	832	-	735	16	-	-	507	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(14)	-	101.05.24	101.08.11	施工中	0.40%	0.40%	
101陽明山公園管理所轄公園整建工程-陽明、前山、七星等公園整建工程(101-132)	如附件二(15)	101	3,253	-	-	1,356	16	-	-	71	-	-	-	-	1	-	-	如附件二(15)	-	101.05.21	101.08.18	施工中	7.00%	7.00%	
大湖公園環境改造工程-第二期(100-214)	如附件二(16)	100	127,291	-	-	-	39	-	-	-	1	10	-	-	-	-	-	如附件二(16)	863	993	101.02.20	102.04.06	施工中	0.98%	1.75%

中華民國101年6月6日 填表

審核

主辦業務人員

機關長官

資料來源：公園路燈工程管理處工務科。

主辦統計人員

填表說明：本表一式四份，二份報送工務局(督導科、統計室各一份)、本處業務科、會計室各存一份。

公開類		編製機關	公園路燈工程管理處、 水利工程處
月報	次月十日前編報	表號	2354-09-11-02

臺北市公園綠地改善工程

中華民國 101 年 5 月

工程名稱	公園地址	預算年度	工程費 (千元)	土木工程														園藝工程		工期			施工進度	
				廣場 (平方公尺)	遊戲地坪 (平方公尺)	園路 人行道 (平方公尺)	座椅 (座)	涼亭 (座)	花架 (處)	欄杆 阻車 (公尺)	排水 溝 (公尺)	游泳池 (處)	園燈 (座)	兒童 遊具 (座)	體健 設施 (座)	球場 (運動場) (處)	殘障 坡道 (座)	其他	鋪植 草皮 (平方公尺)	栽植 樹花木 (株)	開工 日期	預定 完工	實際 完工	預定 進度 (%)
大湖公園緊急維生取水設備工程(100-215)	如附件二(17)	100	39,876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(17)	197	-	101.02.20	102.04.13	施工中	4.16%	3.26%
文山(景美)21號公園擴建工程墳墓清除案(100-232)	如附件二(18)	100	4,098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(18)	-	-	101.01.16	101.04.30	停工中	65.00%	65.00%
101南港公園管理所轄公園整建工程—信義區公園整建工程(101-144)	如附件二(19)	101	4,051	977	84	401.8	17	-	-	-	-	-	1	1	-	-	如附件二(19)	-	-	未開工	未開工	未開工		
101年圓山公園管理所轄公園整建工程—中山及大同區公園整建工程(101-146)	如附件二(20)	101	2,574	770	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	如附件二(20)	-	-	未開工	未開工	未開工		
101陽明山公園管理所轄公園整建工程—北投區公園整建工程(101-148)	如附件二(21)	101	6,232	609	305	-	10	-	-	21	-	-	8	-	2	-	如附件二(21)	-	-	未開工	未開工	未開工		
101本市公園、廣場、園路整平改善工程—志成公園等園路改善工程(101-149)	如附件二(22)	101	3,048	-	-	3,250	12	-	-	25	-	-	-	-	-	-	如附件二(22)	-	-	未開工	未開工	未開工		
101本市公園、廣場、園路整平改善工程—園工隊所轄綠地廣場園路改善工程(101-152)	如附件二(23)	101	3,828	-	-	3,450	-	-	-	95	-	-	-	-	-	1	如附件二(23)	-	-	未開工	未開工	未開工		
101年圓山公園管理所轄公園整建工程—松山區公園整建工程(101-158)	如附件二(24)	101	1,410	445	-	136	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	如附件二(24)	-	-	未開工	未開工	未開工		

中華民國101年6月6日

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

資料來源：公園路燈工程管理處工務科。

主辦統計人員

填表說明：本表一式四份，二份報送工務局(督導科、統計室各一份)、本處業務科、會計室各存一份。

公開類		編製機關	公園路燈工程管理處、 水利工程處
月報	次月十日前編報	表號	2354-09-11-02

臺北市公園綠地改善工程

中華民國 101 年 5 月

工程名稱	公園地址	預算年度	工程費 (千元)	土木工程														園藝工程		工期			施工進度	
				廣場 (平方公尺)	遊戲地坪 (平方公尺)	園路人行道 (平方公尺)	座椅 (座)	涼亭 (座)	花架 (處)	欄杆阻車 (公尺)	排水溝 (公尺)	游泳池 (處)	園燈 (座)	兒童遊具 (座)	體健設施 (座)	球場(運動場) (處)	殘障坡道 (座)	其他	鋪植草皮 (平方公尺)	栽植樹花木 (株)	開工日期	預定完工	實際完工	預定進度 (%)
101年圓山公園管理所轄公園整建工程一苗圃整建工程(101-159)	如附件二(25)	101	1,835	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	如附件二(25)	-	-	未開工	未開工	未開工		
101本市公園、廣場、園路整平改善工程一景華公園等園路改善工程(101-160)	如附件二(26)	101	3,433	-	-	1,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(26)	-	-	未開工	未開工	未開工		
101陽明山公園管理所轄公園整建工程一復興公園停車格位整修工程(101-161)	如附件二(27)	101	1,178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(27)	-	-	未開工	未開工	未開工		
101花卉試驗中心所轄溫室苗圃整建工程一園區栽培溫室等設施整建工程(101-163)	如附件二(28)	101	3,293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(28)	-	-	未開工	未開工	未開工		
101年度青年公園管理所轄公園整建工程一二八和平公園等土木整建工程(101-166)	如附件二(29)	101	2,583	-	88	-	365	-	-	-	-	-	-	-	7	-	如附件二(29)	-	-	未開工	未開工	未開工		
101本市公園、廣場、園路整平改善工程一園藝管理所轄管公園園路改善工程(101-169)	如附件二(30)	101	1,493	-	-	2,430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(30)	-	-	未開工	未開工	未開工		

中華民國101年6月6日

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

資料來源：公園路燈工程管理處工務科。

主辦統計人員

填表說明：本表一式四份，二份報送工務局(督導科、統計室各一份)、本處業務科、會計室各存一份。