

公開類		編製機關	公園路燈工程管理處、 水利工程處
月報	次月十日前編報	表號	2354-09-11-02

臺北市公園綠地改善工程

中華民國 101 年 8 月

工程名稱	公園地址	預算年度	工程費 (千元)	土木工程														園藝工程		工期			施工進度		
				廣場 (平方公尺)	遊戲地埤 (平方公尺)	園路 人行道 (平方公尺)	座椅 (座)	涼亭 (座)	花架 (處)	欄杆 阻車 (公尺)	排水 溝 (公尺)	游泳 池 (處)	園燈 (座)	兒童 遊具 (座)	體健 設施 (座)	球場 (運動場) (處)	殘障 坡道 (座)	其他	鋪植 草皮 (平方公尺)	栽植 樹花木 (株)	開工 日期	預定 完工	實際 完工	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
101年度青年公園管理所轄公園整建工程一青年公園PU慢跑跑道等整建工程〈第二期〉(101-138)	如附件二(1)	101	2,688	-	3	3,529	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	如附件二(1)	-	-	101.05.02	101.07.11	101.07.11	100.00%	100.00%
101陽明山公園管理所轄公園整建工程一士林區公園整建工程(101-133)	如附件二(2)	101	6,207	261.67	1,514.39	1,740.9	25	-	-	-	32.7	-	-	-	2	-	2	如附件二(2)	-	-	101.05.21	101.07.24	101.07.24	100.00%	100.00%
101本市公園、廣場、園路整平改善工程一志成公園等園路改善工程〈101-149〉	如附件二(3)	101	3,048	-	-	3,229	12	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	如附件二(3)	-	-	101.06.05	101.07.24	101.07.24	100.00%	100.00%
101本市公園、廣場、園路整平改善工程一園藝管理所轄公園園路改善工程〈101-169〉	如附件二(4)	101	1,493	-	-	2,597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(4)	-	-	101.06.22	101.07.26	101.07.26	100.00%	100.00%
101年圓山公園管理所轄公園整建工程一內湖區公園整建工程(101-157)	如附件二(5)	101	3,078	545.74	180.71	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	如附件二(5)	-	-	101.05.23	101.07.31	101.07.31	100.00%	100.00%
101年圓山公園管理所轄公園整建工程一松山區公園整建工程(101-158)	如附件二(6)	101	1,519	445	-	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	如附件二(6)	-	-	101.06.18	101.08.05	101.08.04	100.00%	100.00%
101南港公園管理所轄公園整建工程一南港區公園整建工程(101-143)	如附件二(7)	101	3,322	-	-	-	15	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(7)	-	-	101.05.21	101.08.06	101.08.06	100.00%	100.00%
101年圓山公園管理所轄公園整建工程一中山及大同區公園整建工程(101-146)	如附件二(8)	101	2,641	770	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	如附件二(8)	-	-	101.06.04	101.08.07	101.08.07	100.00%	100.00%

中華民國101年9月6日 填表

審核

主辦業務人員

機關長官

資料來源：公園路燈工程管理處工務科。

主辦統計人員

填表說明：本表一式四份，二份報送工務局(督導科、統計室各一份)、本處業務科、會計室各存一份。

公開類		編製機關	公園路燈工程管理處、 水利工程處
月報	次月十日前編報	表號	2354-09-11-02

臺北市公園綠地改善工程

中華民國 101 年 8 月

工程名稱	公園地址	預算年度	工程費 (千元)	土木工程														園藝工程		工期			施工進度	
				廣場 (平方公尺)	遊戲地埤 (平方公尺)	園路 人行道 (平方公尺)	座椅 (座)	涼亭 (座)	花架 (處)	欄杆 阻車 (公尺)	排水 溝 (公尺)	游泳 池 (處)	園燈 (座)	兒童 遊具 (座)	體健 設施 (座)	球場 (運動場) (處)	殘障 坡道 (座)	其他	鋪植 草皮 (平方公尺)	栽植 樹花木 (株)	開工 日期	預定 完工	實際 完工	預定 進度 (%)
101年度東南區綠地安全島廣場等土木設施整修工程〈101-119〉	如附件二(9)	101	2,821	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.05.02	<b>101.08.18</b>	101.08.18	100.00%	100.00%
101陽明山公園管理所轄公園整建工程一陽明、前山、七星等公園整建工程(101-132)	如附件二(10)	101	3,253	-	-	1,356	16	-	-	-	71	-	-	-	-	-	1	-	-	101.05.21	101.08.18	101.08.18	100.00%	100.00%
101年圓山公園管理所轄公園整建工程一苗圃整建工程(101-159)	如附件二(11)	101	<b>2,132</b>	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	101.06.25	<b>101.08.21</b>	101.08.21	100.00%	100.00%
101年度青年公園管理所轄公園整建工程一二二八和平公園等土木整建工程(101-166)	如附件二(12)	101	2,583	-	88	-	365	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	101.06.08	<b>101.08.22</b>	101.08.22	100.00%	100.00%
101花卉試驗中心所轄溫室苗圃整建工程一園區栽培溫室等設施整建工程(101-163)	如附件二(13)	101	3,293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.06.19	<b>101.08.22</b>	101.08.22	100.00%	100.00%
本市防災公園大型告示牌設置工程〈101-154〉	如附件二(14)	101	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.05.19	<b>101.08.30</b>	101.08.28	100.00%	100.00%
陽明山公園管理所轄建物整修工程〈101-140〉	如附件二(15)	101	2,642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.05.04	<b>101.08.18</b>	101.08.30	100.00%	100.00%
101本市公園、廣場、園路整平改善工程一園工隊所轄綠地廣場園路改善工程〈101-152〉	如附件二(16)	101	3,960	-	-	3,450	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	1	-	-	101.06.05	<b>101.08.09</b>	101.08.31	100.00%	100.00%

中華民國101年9月6日 填表

審核

主辦業務人員

機關長官

資料來源：公園路燈工程管理處工務科。

主辦統計人員

填表說明：本表一式四份，二份報送工務局(督導科、統計室各一份)、本處業務科、會計室各存一份。

公開類		編製機關	公園路燈工程管理處、 水利工程處
月報	次月十日前編報	表號	2354-09-11-02

臺北市公園綠地改善工程

中華民國 101 年 8 月

工程名稱	公園地址	預算年度	工程費 (千元)	土木工程														園藝工程		工期			施工進度	
				廣場 (平方公尺)	遊戲地 (平方公尺)	園路 人行道 (平方公尺)	座椅 (座)	涼亭 (座)	花架 (處)	欄杆 阻車 (公尺)	排水 溝 (公尺)	游泳 池 (處)	園燈 (座)	兒童 遊具 (座)	體健 設施 (座)	球場 (運動場) (處)	殘障 坡道 (座)	其他	鋪植 草皮 (平方公尺)	栽植 樹花木 (株)	開工 日期	預定 完工	實際 完工	預定 進度 (%)
101南港公園管理所轄公園整建工程一信義區公園整建工程(101-144)	如附件二(17)	101	4,337	977	84	401.8	17	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	如附件二(17)	-	101.06.01	101.08.28	101.08.31	100.00%	100.00%
101本市公園、廣場、園路整平改善工程一花卉試驗中心園路步道改善工程〈101-122〉	如附件二(18)	101	3,977	-	-	980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(18)	-	101.05.15	101.07.13	施工逾期中	100.00%	90.10%
101年度青年公園管理所轄公園整建工程一大安森林公園主軸園路排水系統等改善工程〈第二期〉(101-151)	如附件二(19)	101	4,581	832	-	735	16	-	-	507	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(19)	-	101.05.24	101.08.29	施工逾期中	100.00%	96.00%
101本市公園、廣場、園路整平改善工程一榮星公園等園路改善工程〈101-176〉	如附件二(20)	101	3,761	-	-	1,870	-	-	-	115	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(20)	-	101.07.01	101.09.03	施工中	82.00%	82.00%
101本市公園、廣場、園路整平改善工程一景華公園等園路改善工程〈101-160〉	如附件二(21)	101	3,433	-	-	1,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(21)	-	101.06.05	101.09.05	施工中	95.00%	95.00%
101本市公園、廣場、園路整平改善工程一碧湖公園等園路改善工程〈101-184〉	如附件二(22)	101	3,308	-	-	1,376.61	-	-	-	303	-	-	-	-	-	1	如附件二(22)	1,835	7,247	101.07.09	101.09.06	施工中	62.72%	62.72%
水源信義苗圃等整修工程(101-182)	如附件二(23)	101	2,389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(23)	-	101.07.11	101.09.08	施工中	92.20%	90.00%
101陽明山公園管理所轄公園整建工程一北投區公園整建工程(101-148)	如附件二(24)	101	5,615	609	305	-	10	-	-	21	-	-	8	-	2	-	如附件二(24)	-	-	101.06.05	101.09.09	施工中	80.00%	80.00%

中華民國101年9月6日 填表

審核

主辦業務人員

機關長官

資料來源：公園路燈工程管理處工務科。

主辦統計人員

填表說明：本表一式四份，二份報送工務局(督導科、統計室各一份)、本處業務科、會計室各存一份。

公開類		編製機關	公園路燈工程管理處、 水利工程處
月報	次月十日前編報	表號	2354-09-11-02

臺北市公園綠地改善工程

中華民國 101 年 8 月

工程名稱	公園地址	預算年度	工程費 (千元)	土木工程														園藝工程		工期			施工進度		
				廣場 (平方公尺)	遊戲地 (平方公尺)	園路 人行道 (平方公尺)	座椅 (座)	涼亭 (座)	花架 (處)	欄杆 阻車 (公尺)	排水 溝 (公尺)	游泳 池 (處)	園燈 (座)	兒童 遊具 (座)	體健 設施 (座)	球場 (運動場) (處)	殘障 坡道 (座)	其他	鋪植 草皮 (平方 公尺)	栽植 樹花木 (株)	開工 日期	預定 完工	實際 完工	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
北投2號公園擴建工程拆除案(101-200)	如附件二(25)	101	1,075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(25)	-	101.08.28	101.09.26	施工中	5.00%	5.00%	
101年園藝管理所轄公園整建工程一園藝管理所園區、楓香舞台、溫室及苗圃等修復工程(101-185)	如附件二(26)	101	5,545	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(26)	-	101.07.16	<b>101.09.29</b>	施工中	45.00%	45.00%	
101陽明山公園管理所轄公園整建工程一北投公園園路地坪整修工程(101-183)	如附件二(27)	101	3,959	-	-	1,041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(27)	-	101.07.10	<b>101.10.08</b>	施工中	25.00%	25.00%	
101本市公園、廣場、園路整平改善工程一南港公園等園路改善工程(101-192)	如附件二(28)	101	3,752	-	-	351.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(28)	-	101.08.01	101.10.19	施工中	8.00%	5.00%	
101花卉試驗中心所轄溫室苗圃整建工程一中心園區苗圃等設施整建工程(101-211)	如附件二(29)	101	4,456	-	-	-	-	-	-	140.5	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(29)	-	101.08.23	101.10.21	施工中	3.00%	3.00%	
101年圓山公園管理所轄公園整建工程一新生公園改善工程(101-220)	如附件二(30)	101	1,475	-	-	-	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(30)	-	101.08.31	101.10.29	施工中	0.50%	0.50%	
101本市公園、廣場、園路整平改善工程一陽明公園等園路改善工程(101-195)	如附件二(31)	101	4,766	-	-	2,090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(31)	-	101.08.03	101.10.31	施工中	16.00%	19.00%	
景新公園更新工程(101-191)	如附件二(32)	101	4,792	-	283	1,215	10	-	1	-	54	-	150	5	-	-	-	如附件二(32)	1,835	7,247	101.07.27	101.11.03	施工中	6.00%	7.00%

中華民國101年9月6日

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

資料來源：公園路燈工程管理處工務科。

主辦統計人員

填表說明：本表一式四份，二份報送工務局(督導科、統計室各一份)、本處業務科、會計室各存一份。

公開類		編製機關	公園路燈工程管理處、 水利工程處
月報	次月十日前編報	表號	2354-09-11-02

臺北市公園綠地改善工程

中華民國 101 年 8 月

工程名稱	公園地址	預算年度	工程費 (千元)	土木工程														園藝工程		工期			施工進度	
				廣場 (平方公尺)	遊戲地埤 (平方公尺)	園路人行道 (平方公尺)	座椅 (座)	涼亭 (座)	花架 (處)	欄杆阻車 (公尺)	排水溝 (公尺)	游泳池 (處)	園燈 (座)	兒童遊具 (座)	體健設施 (座)	球場(運動場) (處)	殘障坡道 (座)	其他	鋪植草皮 (平方公尺)	栽植樹花木 (株)	開工日期	預定完工	實際完工	預定進度 (%)
萬慶公園更新工程(101-193)	如附件二(33)	101	6,203	-	437	2,672	20	-	-	-	112	-	-	10	-	-	如附件二(33)	2,500	1,781	101.07.31	101.11.07	施工中	3.40%	5.00%
101陽明山、圓山、青年、南港、園藝所等公園轄區公廁改善工程-101年青年所公廁改善工程(101-218)	如附件二(34)	101	1,918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(34)	-	-	101.08.23	101.11.20	施工中	1.20%	1.20%
大湖公園環境改造工程-第二期(100-214)	如附件二(35)	100	126,964	-	-	-	39	-	-	-	-	1	10	-	-	-	如附件二(35)	863	993	101.02.20	102.04.06	施工中	20.23%	20.30%
大湖公園緊急維生取水設備工程(100-215)	如附件二(36)	100	39,876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(36)	197	-	101.02.20	102.04.13	施工中	18.34%	23.58%
101陽明山公園管理所轄公園整建工程-復興公園停車格位整修工程(101-161)	如附件二(37)	101	1,178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(37)	-	-	未開工	未開工	未開工		
北投234號公園新建工程拆除案(101-204)	如附件二(38)	101	287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(38)	-	-	未開工	未開工	未開工		
文山(木柵)89號公園新建工程拆除案(101-213)	如附件二(39)	101	751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(39)	-	-	未開工	未開工	未開工		
101陽明山、圓山、青年、南港、園藝所等公園轄區公廁改善工程-陽明所公廁改善工程(101-214)	如附件二(40)	101	4,955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(40)	-	-	未開工	未開工	未開工		
民族景觀敦化苗圃增建工程(101-217)	如附件二(41)	101	12,793	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	如附件二(41)	-	-	未開工	未開工	未開工		
雙園及兩農國小周邊等圍籬圍籬新設工程(101-221)	如附件二(42)	101	1,474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(42)	-	-	未開工	未開工	未開工		

中華民國101年9月6日 填表

審核

主辦業務人員

機關長官

資料來源：公園路燈工程管理處工務科。

主辦統計人員

填表說明：本表一式四份，二份報送工務局(督導科、統計室各一份)、本處業務科、會計室各存一份。