

## 97年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形彙總表

表1

97年1月1日至97年11月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		本府配合款	截至本月止累計執行數		
		累計實收數	占中央核定補助款%		註1 金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%
<b>總計</b>	<b>16,696,786</b>	<b>16,255,364</b>	<b>97.36</b>	<b>5,472,459</b>	<b>15,733,180</b>	<b>96.79</b>	<b>94.23</b>
<b>1. 捷運局特別預算部分</b>	<b>14,073,000</b>	<b>13,757,937</b>	<b>97.76</b>	<b>5,263,090</b>	<b>13,757,937</b>	<b>100.00</b>	<b>97.76</b>
<b>2. 其餘部分</b>	<b>2,623,786</b>	註2 <b>2,497,427</b>	<b>95.18</b>	<b>209,369</b>	<b>1,975,243</b>	<b>79.09</b>	<b>75.28</b>
<b>執行數占中央已撥補助款達80%之機關</b>							
(1)工務局主管	2,010	10	0.50	2,000	10	100.00	0.50
(2)自來水處主管	72,000	72,000	100.00	72,000	72,000	100.00	100.00
(3)地政處主管	1,371	1,371	100.00	1,414	1,352	98.61	98.61
(4)交通局主管	27,117	17,993	66.35	2,500	17,214	95.67	63.48
(5)教育局主管	1,457,951	1,457,606	99.98	2,589	1,370,301	94.01	93.99
(6)文化局主管	36,548	16,842	46.08		14,698	87.27	40.22
(7)民政局主管	5,951	5,951	100.00		5,086	85.46	85.46
<b>執行數占中央已撥補助款未達80%之機關</b>							
(8)環保局主管	19,875	16,206	81.54	1,141	12,508	77.18	62.93
(9)兵役處主管	59,136	59,136	100.00		41,178	69.63	69.63
(10)都發局主管	24,698	19,778	80.08	12,806	13,765	69.60	55.73
(11)衛生局主管	25,690	25,690	100.00		17,711	68.94	68.94
(12)產業發展局主管	98,716	18,650	18.89		11,521	61.77	11.67
(13)市政府主管	32,669	32,395	99.16	55,881	18,233	56.28	55.81
(14)社會局主管	740,507	740,507	100.00	59,038	375,721	50.74	50.74
(15)觀光傳播局主管	15,260	10,260	67.23		3,335	32.50	21.85
(16)財政局主管	4,287	3,032	70.73		610	20.12	14.23

註：1. 累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。

2. 其餘部分，中央已撥補助款2,497,427千元，各局處之執行落後原因詳表1之1。

## 97年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表

表1之1 〈其餘部分〉

97年1月1日至97年11月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		本府配合款	截至本月止累計執行數			主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%	
<b>其餘部分</b>	<b>2,623,786</b>	<b>2,497,427</b>	<b>95.18</b>	<b>209,369</b>	<b>1,975,243</b>	<b>79.09</b>	<b>75.28</b>	
<b>市政府主管</b>	32,669	32,395	99.16	55,881	18,233	56.28	55.81	1. 公共事務管理中心：加強綠建築推動計畫補助款於9月始撥入，目前已完成發包，刻正依計畫執行中。 2. 原民會：都市原住民生活發展計畫第4期97年度執行計畫補助款、97年度原住民部落社區大學、97年推展族語家庭化、部落化及社區化計畫等補助款係按月或按期執行，導致執行率未能達80%。 3. 客委會：辦理客家義民嘉年華計畫之導覽手冊及活動舞台已付款，其餘尚在請款作業中；另客家文化主題公園整建工程規劃設計尚在審查階段。 4. 南港區公所：省電照明設施案已於12月4日辦理評審作業，依程序辦理後續事宜。
秘書處	566	566	100.00		566	100.00	100.00	
公共事務管理中心	5,387	5,387	100.00	748	748	13.89	13.89	
原住民委員會	18,386	18,386	100.00	50,133	12,978	70.59	70.59	
客家事務委員會	5,000	4,750	95.00	5,000	1,765	37.16	35.30	
信義區公所	2,200	2,176	98.91		2,176	100.00	98.91	
南港區公所	1,130	1,130	100.00					
<b>民政局主管</b>	5,951	5,951	100.00		5,086	85.46	85.46	
民政局	5,951	5,951	100.00		5,086	85.46	85.46	
<b>財政局主管</b>	4,287	3,032	70.73		610	20.12	14.23	1. 財政部於97年第1季152萬7,150元、第2季100萬9,653元及第3季49萬5,316元撥付本府菸品健康捐計303萬2,119元，是項經費列入97年度追加歲入、歲出預算，其中209萬5,316元係撥由本府警察局等相關局處執行，並由該局處辦理歲出追加預算。 2. 已辦理採購環保背袋9萬2,500元、盤子8萬7,500元、體脂計2萬7,458元及檔案卷夾9萬3,820元因作業不及未於11月份付款，預計於12月完成辦理付款。
財政局	4,287	3,032	70.73		610	20.12	14.23	

## 97年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表

表1之1 〈其餘部分〉

97年1月1日至97年11月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		本府配合款	截至本月止累計執行數			主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%	
<b>教育局主管</b>	1,457,951	1,457,606	99.98	2,589	1,370,301	94.01	93.99	圖書館：97年縣市鄉鎮圖書館補助計畫--本計畫執行期間97年6月至97年12月止，因部分活動依原訂計畫時程尚未開辦，致使執行率未達80%，目前依計畫持續進行中。
教育局	998,627	998,627	100.00		912,897	91.42	91.42	
動物園	7,534	7,249	96.22		5,935	81.87	78.78	
圖書館	1,790	1,730	96.65	2,589	1,469	84.91	82.07	
體育處	450,000	450,000	100.00		450,000	100.00	100.00	
<b>產業發展局主管</b>	98,716	18,650	18.89		11,521	61.77	11.67	1. 產業局：(1)有關「97年度加入世貿組織強化植物有害生物防範措施計畫」等計畫經費於7月份撥入，計畫正執行中。(2)畜牧調查統計計畫、強化農業資訊調查與預警制度計畫、水旱田調整業務計畫等係撥付本市各區公所協助執行，俟承辦區公所申請後撥款執行。(3)野生動植物保育及教育宣導計畫、生物多樣性永續利用推廣計畫、自然保護區域經營管理計畫、山坡地開發利用回饋金等，刻正依計畫執行中。 2. 動物衛生檢驗所：「重要境外動物疾病之預警及管制計畫」經費於8月撥入，刻正積極執行中，原預計10月底前將材料請購完畢，惟因分支項次較多且採購項目龐雜，訪價耗時而無法如期完成，預計於12月上旬完成請購作業。 3. 市場處：「臺北花卉批發市場遷建計畫」委託新工處辦理，委託技術服務合約於4月3日簽約，刻正辦理撥款(1,985萬餘元之50%)，餘俟工程發包後再行依規定辦理撥付。
產業發展局	16,777	16,777	100.00		10,546	62.86	62.86	
動物衛生檢驗所	1,791	1,725	96.31		827	47.94	46.18	
商業處	60	60	100.00		60	100.00	100.00	
市場處	80,088	88	0.11		88	100.00	0.11	
<b>工務局主管</b>	2,010	10	0.50	2,000	10	100.00	0.50	景美溪水源快速道路橋下游跨溪腳踏車橋新建工程，因流標多次未決，至9月11日始決標致影響工程進度，體委會係採工程進度撥款，故至今尚未收到款項。
水利工程處	2,010	10	0.50	2,000	10	100.00	0.50	

## 97年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表

表1之1 〈其餘部分〉

97年1月1日至97年11月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		本府配合款	截至本月止累計執行數			主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%	
<b>交通局主管</b>	27,117	17,993	66.35	2,500	17,214	95.67	63.48	1. 交通局：道路交通秩序改進方案補助款已於7月撥款，各計畫陸續完成中。 2. 監理處：97年度公路監理設備擴充計畫，北區分處檢驗線電腦及車高丈量設備採購案於10月15日驗收合格，現正辦理請款事宜。 3. 交工處：(1)臺北市區道路瓶頸路口改善計畫案已於7月29日完成發包，刻正依契約辦理相關事宜。(2)有關請領中央補助款部分，已於8月下旬給付第1期款，目前已完成期中報告審查，即將給付第2期款。 4. 公運處：(1)服務性路線虧損補貼，業於10月24日函報公路總局請領第1期款300萬元，並撥付各公車業者；第2期款項300萬元預計12月29日請款，並於98年1月5日撥付各公車業者。(2)補助北北基國道客運路線建置悠遊卡驗票機設備，9月10日入帳，已於10月份撥付予業者。
交通局	7,710	6,211	80.56		6,104	98.28	79.17	
監理處	3,587	2,658	74.10		1,986	74.72	55.37	
交工處	2,500	960	38.40	2,500	960	100.00	38.40	
公共運輸處	13,020	7,914	60.78		7,914	100.00	60.78	
交通事件裁決所	300	250	83.33		250	100.00	83.33	
<b>社會局主管</b>	740,507	740,507	100.00	59,038	375,721	50.74	50.74	1. 社會局：各項補助計畫正執行中。 2. 家庭暴力中心：內政部補助各項補助計畫為持續性服務方案，目前皆按季核銷中。
社會局	736,695	736,695	100.00	56,995	373,496	50.70	50.70	
家庭暴力中心	3,812	3,812	100.00	2,043	2,225	58.37	58.37	
<b>衛生局主管</b>	25,690	25,690	100.00		17,711	68.94	68.94	1. 97年菸害防制工作計畫，刻正依計畫執行中，預計12月完成核銷。 2. 國健局補助辦理口腔癌防治計畫，刻正依計畫執行中，預計12月完成核銷。 3. 97年藥癮者追蹤輔導及成癮治療計畫，刻正辦理追蹤經費執行進度及核銷情形。 4. 補助醫療機構辦理性侵害案件減少被害人重複陳述作業計畫，已於11月28日決標，刻正依計畫執行中。
衛生局	25,690	25,690	100.00		17,711	68.94	68.94	

## 97年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表

表1之1 〈其餘部分〉

97年1月1日至97年11月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		本府配合款	截至本月止累計執行數			主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%	
<b>環保局主管</b>	19,875	16,206	81.54	1,141	12,508	77.18	62.93	臺北市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫於5月14日決標，預計於98年2月27日前提送期末報告，俟審核通過後方予支付第三期款。
環保局	19,875	16,206	81.54	1,141	12,508	77.18	62.93	
<b>都發局主管</b>	24,698	19,778	80.08	12,806	13,765	69.60	55.73	<p>1. 都市發展局：</p> <p>(1)營建署補助「塑造故宮瑰寶大道計畫」案，補助款於6月30日撥入，因施工圖說需現勘確認施工範圍及可行性，故於9月10日召開工作會議研商燈具型式，已於11月6日召開第2次施工圖說審查會議，12月9日召開審查會議，若審查通過將進行期末撥款事宜。</p> <p>(2)營建署補助「捷運（士林站—北投站）沿線景觀改善規劃設計」案，刻正辦理第2期款撥付事宜，預計11月24日提交期中報告，12月9日進行期中審查。</p> <p>(3)文建會補助「97年度新故鄉社區營造計畫—臺北市社區營造輔導計畫」計475萬元，其中「97年社區規劃服務中心計畫」案，因配合96年度社區營造中心執行計畫結案時程辦理，於10月30日決標刻辦理第1期款撥付事宜，預訂12月8日提送第二階段工作成果。</p> <p>2. 都市更新處：營建署補助「迪化街歷史街區公共環境更新改善」案，已核撥第1期服務費，9月15日提送期初報告，10月6日及11月27日審查期初報告，刻辦理後續付款事宜。另「艋舺大道景觀軸線改善計畫（第二階段）委託規劃設計技術服務」案，已11月28日召開期末審查會議，刻正辦理後續付款事宜。</p> <p>3. 建築管理處：(1)「建築物實施耐震能力評估及補助計畫」案，需視工作進度核實支出，目前先使用95年度保留款。(2)營建署補助「推動綠建築及建立綠建築審核及抽查制度執行計畫」案，需視執行計畫審核評定情形分級發放獎助款，預計98年度納入追加預算。</p>
都市發展局	16,690	12,070	72.32	7,143	9,616	79.67	57.62	
都市更新處	5,533	5,233	94.58	5,663	4,149	79.29	74.99	
建築管理處	2,475	2,475	100.00					

## 97年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表

表1之1 〈其餘部分〉

97年1月1日至97年11月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		本府配合款	截至本月止累計執行數			主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%	
<b>文化局主管</b>	36,548	16,842	46.08		14,698	87.27	40.22	1.文化局：(1)古蹟、歷史建築及聚落保存維護計畫－草山行館修復與再利用工程計畫，因草山行館位於陽明山國家公園內，是否符合文化資產保存法第22條規定，排除國家公園法、建築法、消防法及相關規定之適用，已洽文建會釐清。(2)輔導直轄市及縣市政府推動文化資產保存維護工作，已於6月30日完成簽約事宜，刻正依約執行中。(3)97年度國定遺址圓山遺址管理維護計畫補助款於7月撥入，刻正依計畫執行中。(4)97年度地方文化館計畫－第2期補助款於11月19日撥入，刻正依計畫執行中。(5)國定圓山遺址(地藏庵後方山坡)土石崩落修繕工程：刻正辦理撥款事宜，預計12月底結案。(6)上述計畫因執行進度，只達該撥款比例額度，因此呈現所列之撥款率。 2.美術館：ARCHILABL建築實驗室展及2008臺北雙年展，已執行支數部分，係由單位預算先行暫支。
文化局	27,548	12,942	46.98		7,598	58.71	27.58	
美術館	9,000	3,900	43.33		7,100	182.05	78.89	
<b>觀光傳播局主管</b>	15,260	10,260	67.23		3,335	32.50	21.85	交通部觀光局補助「旅遊服務中心計畫」經費於3月份撥入，已依計畫時程執行中；「直轄市及縣(市)政府推動觀光環境品質提昇作業補助」案，補助款於9月份撥入，已完成招標作業，預計於98年9月完成計畫執行；「友善旅遊縣市票選活動獎金」計畫經費於11月撥款，預計辦理旅服中心梅庭站整修。
觀光傳播局	15,260	10,260	67.23		3,335	32.50	21.85	
<b>地政處主管</b>	1,371	1,371	100.00	1,414	1,352	98.61	98.61	
地政處	1,371	1,371	100.00		168			
松山地政事務所				1,414	204			
大安地政事務所					194			
中山地政事務所					195			
古亭地政事務所					194			

## 97年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表

表1之1 〈其餘部分〉

97年1月1日至97年11月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		本府配合款	截至本月止累計執行數			主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%	
建成地政事務所					208			
士林地政事務所					189			
<b>兵役處主管</b>	59,136	59,136	100.00		41,178	69.63	69.63	依據內政部役政署97年8月15日及9月18日函略以：於97年11月10日前完成工程發包始撥款。該處業於11月4日完成發包，依合約履約工期為開工日起200日曆天內完工，役政署已於11月中旬撥款，目前尚在執行中。
兵役處	59,136	59,136	100.00		41,178	69.63	69.63	
<b>自來水事業處主管</b>	72,000	72,000	100.00	72,000	72,000	100.00	100.00	1. 板新供水改善計畫二期工程經行政院95年12月12日核定實施，暫列本處執行部份工程經費43億4,726萬，工期自民國96起至101年止，由中央及本處各自對半分擔約21億7,363萬元，並由本處及水利署逐年編列預算支應。本處執行部分工程經費調整業經行政院先行核定為49.041億，目前正報行政院修正計畫中。 2. 水利署依據整體計畫進度逐年編列預算，96及97年已編列1億1,780萬（96年度撥入3,750萬元，97年度撥入7,200萬元，本年度尚餘830萬元未撥入）。由於該處進度較整體計畫進度超前，實際執行經費至97年10月已達6億5,608萬，因此水利署已於98年度將歷年不足經費一併編列，共計98年度編列6.14億。
自來水處工程總隊	72,000	72,000	100.00	72,000	72,000	100.00	100.00	

註：累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。

## 臺北市府各機關接受中央各部會補助款執行情形彙總表(以前年度)

表2

97年1月1日至97年11月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	中央補助款 (保留實收數)	截至本月底累計執行數		待支用數		賸餘數	
		金額	占保留 數總額%	金額	占保留 數總額%	金額	占保留 數總額%
<b>總計</b>	註 <b>628,839</b>	<b>462,808</b>	<b>73.60</b>	<b>145,410</b>	<b>23.12</b>	<b>20,621</b>	<b>3.28</b>
<b>執行率達80%之機關</b>							
(1)交通局主管	2,550	2,550	100.00				
(2)警察局主管	880	880	100.00				
(3)衛生局主管	4,412	4,377	99.21	35	0.79		
(4)教育局主管	105,171	104,267	99.14	904	0.86		
(5)財政局主管	580	563	97.07	17	2.93		
(6)市政府主管	2,007	1,909	95.12			98	4.88
(7)社會局主管	269,597	250,870	93.05			18,727	6.95
(8)產發局主管	14	13	92.86			1	7.14
<b>執行率未達80%之機關</b>							
(9)都發局主管	96,588	66,889	69.25	29,155	30.18	544	0.57
(10)民政局主管	2,627	1,524	58.01			1,103	41.99
(11)文化局主管	60,150	25,736	42.79	34,414	57.21		
(12)環保局主管	84,263	3,230	3.83	80,885	95.99	148	0.18

註：各局處之執行情形及落後原因詳表2之1。



臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表(以前年度)

表2之1

97年1月1日至97年11月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	中央補助款 (保留實收數)	截至本月止累計執行數		待 支 用 數		賸餘數	主要落後原因分析
		金額	占保留 數總額%	金額	占保留 數總額%		
<b>總 計</b>	<b>628,839</b>	<b>462,808</b>	<b>73.60</b>	<b>145,410</b>	<b>23.12</b>	<b>20,621</b>	
<b>市政府主管</b>	2,007	1,909	95.12	-		98	
原住民委員會	657	559	85.08	-		98	
客家委員會	1,350	1,350	100.00	-			
<b>民政局主管</b>	2,627	1,524	58.01			1,103	外籍配偶照顧輔導基金補助款，已執行完畢，並移還賸餘款。
民政局	2,627	1,524	58.01			1,103	
<b>財政局主管</b>	580	563	97.07	17	2.93		
財政局	580	563	97.07	17	2.93		
<b>教育局主管</b>	105,171	104,267	99.14	904	0.86		
教育局	88,646	87,742	98.98	904	1.02		
體育處	16,525	16,525	100.00				
<b>產發局主管</b>	14	13	92.86			1	
產業發展局	14	13	92.86			1	
<b>交通局主管</b>	2,550	2,550	100.00				
公共運輸處	2,550	2,550	100.00				

臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表(以前年度)

表2之1

97年1月1日至97年11月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	中央補助款 (保留實收數)	截至本月止累計執行數		待 支 用 數		賸餘數	主要落後原因分析
		金額	占保留 數總額%	金額	占保留 數總額%		
<b>社會局主管</b>	269,597	250,870	93.05			18,727	
社會局	269,597	250,870	93.05			18,727	
<b>警察局主管</b>	880	880	100.00	-			
交通警察大隊	880	880	100.00	-			
<b>衛生局主管</b>	4,412	4,377	99.21	35	0.79		
衛生局	4,412	4,377	99.21	35	0.79		
<b>環保局主管</b>	84,263	3,230	3.83	80,885	95.99	148	1. 96年度臺北市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫，契約金額243萬元，其中環保署補助188萬8,110元，執行期間為96年12月26日至97年12月31日，正依約執行中。 2. 山豬窟垃圾衛生掩埋場復育計畫，因政策變更因素及後續承商提起履約爭議調解，致工程進度落後；另本工程承商發生財務危機，遭法院強制執行禁止工程款給付承商，致工程無新增施工進度，目前刻正與廠商進行協商後續施工事宜，以利工進。
環保局	84,263	3,230	3.83	80,885	95.99	148	
<b>都發局主管</b>	96,588	66,889	69.25	29,155	30.18	544	1. 都發局：整合住宅補貼資源實施方案，辦理補貼發放相關事宜中。 2. 建管處：推動綠建築與建立綠建築審核及抽查制度執行計畫，須視執行計畫審核評定情形分級發放獎助款。
都發局	89,708	60,642	67.60	29,057	32.39	9	
更新處	4,880	4,880	100.00	-			
建管處	2,000	1,367	68.35	98	4.90	535	

臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表(以前年度)

表2之1

97年1月1日至97年11月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	中央補助款 (保留實收數)	截至本月止累計執行數		待 支 用 數		賸餘數	主要落後原因分析
		金額	占保留 數總額%	金額	占保留 數總額%		
文化局主管	60,150	25,736	42.79	34,414	57.21		1. 松山菸廠文化園區古蹟修復工程，已於4月17日簽約，5月30日開工，依進度辦理估驗撥款。 2. 96年度古蹟、歷史建築及聚落保存維護計畫：文建會修正內容為(1)專案行政管理費用(2)自治管理費用(3)寶藏巖河岸藝術活態群聚研究(4)寶藏巖共生聚落相關庶務費用等，其中第1、2項為固定按月連續性預算支出項目；第3項寶藏巖河岸藝術活態群聚研究係因時程緊迫，無法尋得適宜單位辦理，將函請文建會辦理該款項預算刪除等事宜，故目前執行進度約89%(扣除第3項經費50萬元整)，預計於年底前支用完畢。 4. 96區域型文化資產環境保存活化計畫，依合約執行進度辦理撥付，預計於年底前撥付餘款。
文化局	60,150	25,736	42.79	34,414	57.21		