

公開類	次月10日前編報	編製機關	公園路燈工程管理處、 水利工程處
月 報		表 號	20535-07-01-02

臺北市公園綠地改善工程

中華民國 105 年 10 月

工程名稱	公園地址	預算年度	工程費 (千元)	土 木 工 程															園 藝 工 程		工 期			施 工 進 度	
				廣場 (平方公尺)	遊戲地 坪 (平方公尺)	園路 人行 道 (平方公尺)	座椅 (座)	涼亭 (座)	花架 (處)	欄杆 阻車 (公尺)	排水 溝 (公尺)	游泳 池 (處)	園燈 (座)	兒童 遊具 (座)	體健 設施 (座)	球場 (運動場) (處)	殘障 坡道 (座)	其他	鋪植 草皮 (平方公尺)	栽植 樹花木 (株)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
總計			510,078	16,093	3,182	27,602	590	9	7	-	4,685	0	577	68	72	8	17		33,435	76,434					
社子公園更新工程 (104-141)	如附件二 (1)	104	38,858	-	300	-	117	-	1	-	-	-	62	1	9	1	-	如附件二 (1)	2,839	1,152	104.10.07	105.09.20	105.09.20	100.00%	100.00%
陽明公園一期更新工程(104-127)	如附件二 (2)	104	56,890	2,875	-	2,931	9	2	-	-	1,003	-	52	-	-	-	-	如附件二 (2)	3,552.48	2,699	104.07.14	105.10.10	105.10.14	100.00%	100.00%
105年度園藝管理所轄公園整建工程一園藝管理所公園設施修復工程(105-142)	如附件二 (3)	105	10,015	-	-	891.78	-	-	-	-	326.37	-	-	-	-	-	-	如附件二 (3)	-	-	105.04.29	105.10.26	105.10.20	100.00%	100.00%
105年度信義區黎雙公園環境改造工程(105-226)	如附件二 (4)	105	2,710	-	202.89	631	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	如附件二 (4)	865.97	8,086	105.08.16	105.10.27	105.10.27	100.00%	100.00%
105南港公園管理所轄公園整建工程一文山區公園整建工程(105-170)	如附件二 (5)	105	5,530	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	如附件二 (5)	-	-	105.05.08	105.09.20	105.10.28	100.00%	100.00%
105年度中山區朱厝崙公園環境改造工程(105-229)	如附件二 (6)	105	2,186	-	126	610.6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	如附件二 (6)	-	-	105.08.22	105.10.20	105.10.28	100.00%	100.00%
105年度青年公園管理所轄公園整建工程一青年所所轄大安區等公園土木工程(105-203)	如附件二 (7)	105	5,801	-	107	716.8	-	-	-	-	72	-	-	2	-	-	-	如附件二 (7)	-	-	105.06.16	105.09.23	施工中	100.00%	95.66%
105年度本市公園、廣場園路整平改善工程一後山埤公園園路改善工程(105-209)	如附件二 (8)	105	3,153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二 (8)	-	-	105.06.27	105.10.04	施工中	100.00%	99.00%

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

中華民國105年11月4日編製

資料來源：公園路燈工程管理處工務科。

填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

公開類		編製機關	公園路燈工程管理處、 水利工程處
月 報	次月10日前編報	表 號	20535-07-01-02

臺北市公園綠地改善工程

中華民國 105 年 10 月

工程名稱	公園地址	預算年度	工程費 (千元)	土 木 工 程															園 藝 工 程		工 期			施 工 進 度	
				廣場 (平方公尺)	遊戲地 坪 (平方公尺)	園路 人行 道 (平方公尺)	座椅 (座)	涼亭 (座)	花架 (處)	欄杆 阻車 (公尺)	排水 溝 (公尺)	游泳 池 (處)	園燈 (座)	兒童 遊具 (座)	體健 設施 (座)	球場 (運動場) (處)	殘障 坡道 (座)	其他	鋪植 草皮 (平方公尺)	栽植 樹花木 (株)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
105年圓山公園管理所轄公園整建工程—中山區及大同區公園整建工程(105-204)	如附件二(9)	105	4,999	-	-	-	-	-	1	-	51.8	-	-	-	-	-	-	如附件二(9)	-	-	105.06.13	105.10.21	施工中	100.00%	91.18%
105年度青年公園管理所轄公園整建工程—萬華區公園整建工程(105-190)	如附件二(10)	105	8,232	-	10	1,018	251	-	-	-	-	-	-	7	-	2	6	如附件二(10)	-	-	105.05.30	105.10.26	施工中	100.00%	85.25%
105年度社區環境改造計畫局部改造工程—松山區鄰里公園局部改造工程(105-217)	如附件二(11)	105	6,014	2,370	45	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	如附件二(11)	-	-	105.08.01	105.11.08	施工中	91.22%	87.94%
105年度內湖區東湖4號公園環境改造工程(105-230)	如附件二(12)	105	2,465	592.4	108.1	391.5	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	如附件二(12)	-	-	105.09.12	105.11.10	施工中	50.00%	61.00%
105年度社區環境改造計畫局部改造工程—士林區、內湖區鄰里公園局部改造工程(105-220)	如附件二(13)	105	6,333	360.6	411	70	10	-	-	-	-	-	-	3	4	1	-	如附件二(13)	-	-	105.08.04	105.11.11	施工中	90.54%	86.11%
忠誠公園銘牌施作工程(105-228)	如附件二(14)	105	1,323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(14)	-	-	105.08.24	105.11.12	施工中	86.00%	86.00%
105年花卉試驗中心所轄溫室、苗圃整建工程—中心、園區、溫室、苗圃公園等設施整建工(105-219)	如附件二(15)	105	7,006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	如附件二(15)	-	-	105.08.05	105.11.12	施工中	68.00%	68.00%
椰城公園更新工程(105-192)	如附件二(16)	105	22,735	827	145	607	3	-	-	-	82	-	-	1	4	-	-	如附件二(16)	413	3,813	105.06.19	105.11.15	施工中	82.00%	72.71%

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

中華民國105年11月4日編製

資料來源：公園路燈工程管理處工務科。

填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

公開類	次月10日前編報	編製機關	公園路燈工程管理處、 水利工程處
月 報		表 號	20535-07-01-02

臺北市公園綠地改善工程

中華民國 105 年 10 月

工程名稱	公園地址	預算年度	工程費 (千元)	土 木 工 程															園 藝 工 程		工 期			施 工 進 度	
				廣場 (平方公尺)	遊戲地 坪 (平方公尺)	園路 人行 道 (平方公尺)	座椅 (座)	涼亭 (座)	花架 (處)	欄杆 阻車 (公尺)	排水 溝 (公尺)	游泳 池 (處)	園燈 (座)	兒童 遊具 (座)	體健 設施 (座)	球場 (運動場) (處)	殘障 坡道 (座)	其他	鋪植 草皮 (平方公尺)	栽植 樹花木 (株)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
105年兒童遊戲場及 附屬設施改善統包 工程(第1期)(105- 189)	如附件二 (17)	105	18,466	-	843.2	-	1	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	如附件二 (17)	-	-	105.07.25	105.12.01	施工中	53.00%	50.00%
105年度本市公園、 廣場園路整平改善 工程一合心、秀山、 天美等園路改善工 程(105-221)	如附件二 (18)	105	3,554	652.89	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	5	-	-	如附件二 (18)	-	-	105.08.04	105.12.01	施工中	45.00%	45.00%
105年度園藝管理所 所轄公園土木整修 工程(105-235)	如附件二 (19)	105	1,546	-	195.4	-	19	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	如附件二 (19)	-	-	105.10.07	105.12.05	施工中	15.00%	15.00%
本處所轄大安森林 等公園整建工程 (105-239)	如附件二 (20)	105	3,545	-	-	1,754	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二 (20)	-	-	105.10.02	105.12.15	施工中	3.20%	4.00%
105年度社區環境改 造計畫局部改造工 程一中山區大同區 鄰里公園局部改造 工程(105-224)	如附件二 (21)	105	6,318	525	415	-	8	-	-	-	-	-	-	3	8	-	-	如附件二 (21)	630	875	105.08.19	105.12.16	施工中	36.03%	33.37%
105年度南港62公園 用地簡易綠美化工 程(105-244)	如附件二 (22)	105	5,923	-	-	886.4	-	-	-	-	454	-	-	-	-	-	-	如附件二 (22)	12,695	47	105.10.20	105.12.18	施工中	1.00%	1.00%
105年圓山公園管理 所所轄公園整建工 程一苗圃等公園整 建工程(105-238)	如附件二 (23)	105	3,815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二 (23)	-	-	105.10.03	105.12.31	施工中	6.87%	25.41%
105年度陽明山公園 管理所所轄公園整 建工程一東華名山 等公園整建工程 (105-233)	如附件二 (24)	105	4,361	-	-	1,000	15	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	如附件二 (24)	-	-	105.10.05	106.01.04	施工中	30.00%	30.00%

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

中華民國105年11月4日編製

資料來源：公園路燈工程管理處工務科。

填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

公開類	次月10日前編報	編製機關	公園路燈工程管理處、 水利工程處
月 報		表 號	20535-07-01-02

臺北市公園綠地改善工程

中華民國 105 年 10 月

工程名稱	公園地址	預算年度	工程費 (千元)	土 木 工 程															園 藝 工 程		工 期			施 工 進 度	
				廣場 (平方公尺)	遊戲地 坪 (平方公尺)	園路 人行 道 (平方公尺)	座椅 (座)	涼亭 (座)	花架 (處)	欄杆 阻車 (公尺)	排水 溝 (公尺)	游泳 池 (處)	園燈 (座)	兒童 遊具 (座)	體健 設施 (座)	球場 (運動場) (處)	殘障 坡道 (座)	其他	鋪植 草皮 (平方公尺)	栽植 樹花木 (株)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
105年度社區環境改造計畫局部改造工程—南港區、信義區、文山區鄰里公園局部改造工程(105-232)	如附件二(25)	105	7,294	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	-	-	-	如附件二(25)	-	-	105.09.29	106.01.06	施工中	3.39%	4.00%
105年度丹鳳公園公廁改善工程(105-215)	如附件二(26)	105	3,706	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	如附件二(26)	282	-	105.10.01	106.01.13	施工中	4.37%	7.15%
華山公園更新工程-二期工程(105-141)	如附件二(27)	105	16,704	496.9	-	802.2	13	-	2	-	386	-	24	1	2	1	8	如附件二(27)	2,237	14,832	105.04.28	106.01.17	施工中	60.06%	60.11%
信義415號公園田園基地工程(105-236)	如附件二(28)	105	14,847	2,734	-	54	18	-	1	-	102	-	17	-	-	-	-	如附件二(28)	2,500	3,342	105.10.01	106.01.18	施工中	7.90%	8.49%
105年景觀公廁統包工程(105-216)	如附件二(29)	105	4,109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(29)	-	-	105.10.01	106.01.28	施工中	16.30%	31.45%
中正23號(交六)廣場景觀綠美化工程—土建工程(105-223)	如附件二(30)	105	26,195	-	-	6,178	10	-	-	-	242	-	24	-	-	-	-	如附件二(30)	-	-	105.11.01	106.01.29	施工中	1.00%	1.00%
105南港公園管理所轄公園整建工程—興隆公園拱橋等整修工程(105-243)	如附件二(31)	105	6,619	1,036.49	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	如附件二(31)	-	-	105.10.17	106.02.03	施工中	1.00%	1.00%
105年兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(第2期)(105-199)	如附件二(32)	105	17,270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(32)	-	-	105.11.01	106.03.06	施工中	1.00%	1.00%
中強公園更新工程(105-208)	如附件二(33)	105	70,706	-	-	7,580.3	39	1	1	-	837.82	-	-	11	6	1	-	如附件二(33)	6,199.4	10,476	105.07.16	106.05.17	施工中	15.67%	6.72%

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

中華民國105年11月4日編製

資料來源：公園路燈工程管理處工務科。

填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

公開類		編製機關	公園路燈工程管理處、 水利工程處
月 報	次月10日前編報	表 號	20535-07-01-02

臺北市公園綠地改善工程

中華民國 105 年 10 月

工程名稱	公園地址	預算年度	工程費 (千元)	土木工程															園藝工程		工期			施工進度	
				廣場 (平方公尺)	遊戲地坪 (平方公尺)	園路 人行道 (平方公尺)	座椅 (座)	涼亭 (座)	花架 (處)	欄杆 阻車 (公尺)	排水溝 (公尺)	游泳池 (處)	園燈 (座)	兒童 遊具 (座)	體健 設施 (座)	球場 (運動場) (處)	殘障 坡道 (座)	其他	鋪植 草皮 (平方公尺)	栽植 樹花木 (株)	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)
105年度北投公園1號公廁改善工程(105-212)	如附件二(34)	105	8,255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(34)	-	-	未開工	未開工	未開工		
天狗庵史蹟公園整建工程(105-225)	如附件二(35)	105	5,396	-	-	-	3	-	-	-	90	-	6	-	-	-	-	如附件二(35)	423	270	未開工	未開工	未開工		
105年度大安森林公園7號公廁新建工程(105-227)	如附件二(36)	105	5,890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(36)	-	-	未開工	未開工	未開工		
105年度本市綠地安全島廣場等土木設施整修工程第2標(105-234)	如附件二(37)	105	2,692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	如附件二(37)	-	-	未開工	未開工	未開工		
天和及天和一號公園更新工程(105-237)	如附件二(38)	105	35,221	1,576.7	-	-	28	1	1	-	225.4	-	33	3	-	-	-	如附件二(38)	798	25,730	未開工	未開工	未開工		
東和公園更新工程(105-242)	如附件二(39)	105	50,196	1,613	-	1,220	5	2	-	-	749.32	-	348	-	4	1	1	如附件二(39)	-	5,112	未開工	未開工	未開工		
105年圓山公園管理所轄公園整建工程一花博、富民等公園整建工程(105-247)	如附件二(40)	105	3,200	433.5	183.5	260	-	1	-	-	48.2	-	-	-	3	-	2	如附件二(40)	-	-	未開工	未開工	未開工		

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

中華民國105年11月4日編製

資料來源：公園路燈工程管理處工務科。

填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。