

四、各項工程執行情形及進度：

資料更新至 105/1/31

項目	工程費 (元)	開工日期	預 定 完工日期	實 際 完工日期	工程進度	備 註
104 年度鄰里公園綠 化單價預約維護工程	8,941,290	104.03.23	104.12.10 (104.12.31)	104.12.10 (104.12.31)	96.93% (100%)	(延長合約)
104 年度鄰里公園設 施單價預約維護工程	7,650,950	104.04.08	104.12.10 (104.12.31)	104.12.10 (104.12.31)	91.63% (100%)	(延長合約)
萬有 1 號公園改造工程	16,338,000	104.09.03	105.01.30	93%	96%	
興業區民活動中心空 調主機汰換工程	1,468,000					
樟新區民活動中心空 調系統汰換工程	1,455,300					
實踐區民活動中心耐 震補強工程	1,357,846					
萬有里綠美化工程	1,754,386					

五、公有空地綠美化本所與里辦公處認養地點及期間：

項次	項目	里別	地點	認養單位	認養期間	土地經管機關
1	專案綠美化	景東	興安段三小段 429-2 及 景美段四小段 49 地 號(景華街 104 巷 6 號旁)	里辦公處	103.04.25— 105.04.24	台北市 瑠公農田水利會
2	專案綠美化	景東	興安段三小段 428-2 及 景美段四小段 50 地 號(景華街 104 巷 6 號旁)	里辦公處	103.08.01— 106.07.31	臺北市政府財政局
3	臺北好好看	景東	興安段二小段 711 地號 (仙岩路 8 號旁)	區公所	104.01.01— 106.12.31	臺北市政府財政局
4	專案綠美化	明興	萬芳段三小段 597 及 600 地號等 2 筆土地 暨地上建物(秀明路 1 段 19 巷 3 弄 1 號、 秀明路 1 段 19 巷 1 號 1 樓、秀明路 1 段 19 巷 1 號 2 樓、秀明路 1 段 17 號)	里辦公處	104.08.16— 105.02.15	國防部政治作戰局
5	專案綠美化	萬有	景美段一小段 433 號 (羅斯福路 6 段 159 巷 3 號旁)	里辦公處	104.05.01— 106.04.30	財政部國有財產署 北區分署

