

公開類	次月10日前編報	編製機關	公園路燈工程管理處、 水利工程處
月 報		表 號	2354-09-11-02

臺北市公園綠地改善工程

中華民國 104 年 12 月

工程名稱	公園地址	預算年度	工程費  (千元)	土木工程															園藝工程		工期			施工進度	
				廣場  (平方公尺)	遊戲地坪  (平方公尺)	園路 人行道  (平方公尺)	座椅  (座)	涼亭  (座)	花架  (處)	欄杆 阻車  (公尺)	排水溝  (公尺)	游泳池  (處)	園燈  (座)	兒童 遊具  (座)	體健 設施  (座)	球場 (運動場)  (處)	殘障 坡道  (座)	其他	鋪植 草皮  (平方公尺)	栽植 樹花木  (株)	開工 日期  年月	預定 完工  年月	實際 完工  年月	預定 進度  (%)	實際 進度  (%)
總計			356,225	11,569	5,340	15,908	106	11	3	-	2,804	1	676	78	25	4	9	-	26,475	25,245					
104年圓山公園管理所轄公園整建工程－中山區及大同區公園(含苗圃)整建工程(104-117)	如附件二(1)	104	2,361	-	153	38.89	1	-	-	-	159.15	-	-	1	3	1	1	如附件二(1)	-	-	104.06.10	104.11.02	104.11.02	100.00%	100.00%
104年度青年公園管理所轄公園整建工程－青年所所轄大安區等公園土木工程(104-123)	如附件二(2)	104	4,288	-	-	1,315.32		-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	如附件二(2)	-	-	104.06.22	104.09.29	104.11.16	100.00%	100.00%
美崙公園更新工程(103-167)	如附件二(3)	103	45,482	50	941	3,950	25	1	-	-	319	-	209	2	-	1	-	如附件二(3)	13,669	4,970	103.10.01	104.11.19	104.11.18	100.00%	100.00%
文山〈景美〉21號二十一興泰公園擴建工程地上物拆除案(101-274)	如附件二(4)	101	8,894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(4)	-	-	102.08.20	104.10.16	104.11.19	100.00%	100.00%
104年本市綠地安全島廣場等土木設施整修工程(104-124)	如附件二(5)	104	7,092	594	68.53	1,362.95	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	如附件二(5)	-	-	104.07.01	104.10.31	104.11.20	100.00%	100.00%
青年所轄管公園遊戲場更新工程(104-133)	如附件二(6)	104	7,822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	如附件二(6)	-	-	104.08.29	104.11.06	104.11.26	100.00%	100.00%
104年圓山公園管理所轄公園整建工程－榮星三民等公園整建工程(104-135)	如附件二(7)	104	6,701	951	255.67	203	12	-	-	-	20	-	-	3	1	-	-	如附件二(7)	-	-	104.09.01	104.11.29	104.11.29	100.00%	100.00%
104陽明山公園管理所轄公園整建工程－士林區公園整建工程(104-113)	如附件二(8)	104	6,784	1,473	581	296	-	2	-	-	73	-	-	3	3	-	-	如附件二(8)	-	-	104.06.12	104.11.15	104.11.30	100.00%	100.00%

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

資料來源：公園路燈工程管理處工務科。

主辦統計人員

填表說明：本表一式四份，二份報送工務局(督導科、統計室各一份)、本處業務科、會計室各存一份。

編製日期：105年1月5日

公開類	次月10日前編報	編製機關	公園路燈工程管理處、 水利工程處
月 報		表 號	2354-09-11-02

臺北市公園綠地改善工程

中華民國 104 年 12 月

工程名稱	公園地址	預算年度	工程費  (千元)	土 木 工 程															園 藝 工 程		工 期			施 工 進 度	
				廣場  (平方公尺)	遊戲地 坪  (平方公尺)	園路 人行 道  (平方公尺)	座椅  (座)	涼亭  (座)	花架  (處)	欄杆 阻車  (公尺)	排水 溝  (公尺)	游泳 池  (處)	園燈  (座)	兒童 遊具  (座)	體健 設施  (座)	球場 (運動場)  (處)	殘障 坡道  (座)	其他	鋪植 草皮  (平方公尺)	栽植 樹花木  (株)	開工 日期  年月	預定 完工  年月	實際 完工  年月	預定 進度  (%)	實際 進度  (%)
北投134號綠地加強美化工程(104-152)	如附件二(9)	104	1,636	96.3	-	175.1	2	-	1	-	163.8	-	-	-	-	-	-	如附件二(9)	-	-	104.11.02	104.12.11	104.12.03	100.00%	100.00%
104年度青年公園管理所轄公園整建工程一青年所所轄402號及艋舺公園等土木整建工程(104-149)	如附件二(10)	104	3,366	-	29.6	357	-	-	-	-	-	-	28	-	4	-	-	如附件二(10)	-	-	104.10.12	105.01.09	104.12.30	100.00%	100.00%
內湖安康公園無障礙設施新建工程(104-121)	如附件二(11)	104	11,192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	如附件二(11)	-	-	104.07.13	104.12.27	施工中	100.00%	80.64%
104年度所轄兒童遊戲場及附屬設施改善工程(第二期)(104-148)	如附件二(12)	104	6,911	-	1,653	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	如附件二(12)	-	-	104.10.20	105.01.02	施工中	98.00%	98.00%
104南港公園管理所轄公園整建工程一萬慶公園設施整修工程(104-144)	如附件二(13)	104	3,706	-	106	361	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	如附件二(13)	-	-	104.09.28	105.01.04	施工中	85.47%	80.57%
104年度前港公園及沖洗溝綠地景觀公廁設置工程(104-139)	如附件二(14)	104	4,784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	如附件二(14)	-	-	104.09.15	105.01.15	施工中	85.00%	82.00%
228和平公園懷寧街側人行空間改善工程(104-138)	如附件二(15)	104	5,514	-	-	786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(15)	-	-	104.11.02	105.01.20	施工中	66.03%	80.00%
104年度復興公園公廁改善工程(104-151)	如附件二(16)	104	6,472	356	-	85.45	6	-	-	-	31.82	-	-	-	-	-	1	如附件二(16)	-	-	104.11.01	105.01.29	施工中	53.50%	51.37%
104年度所轄兒童遊戲場及附屬設施改善工程(第1期)(104-140)	如附件二(17)	104	7,761	-	888	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	如附件二(17)	-	-	104.09.30	105.01.31	施工中	85.65%	80.00%

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

資料來源：公園路燈工程管理處工務科。

主辦統計人員

填表說明：本表一式四份，二份報送工務局(督導科、統計室各一份)、本處業務科、會計室各存一份。

編製日期：105年1月5日

公開類		編製機關	公園路燈工程管理處、 水利工程處
月 報	次月10日前編報	表 號	2354-09-11-02

臺北市公園綠地改善工程

中華民國 104 年 12 月

工程名稱	公園地址	預算年度	工程費  (千元)	土木工程															園藝工程		工期			施工進度	
				廣場  (平方公尺)	遊戲地坪  (平方公尺)	園路 人行道  (平方公尺)	座椅  (座)	涼亭  (座)	花架  (處)	欄杆 阻車  (公尺)	排水溝  (公尺)	游泳池  (處)	園燈  (座)	兒童 遊具  (座)	體健 設施  (座)	球場 (運動場)  (處)	殘障 坡道  (座)	其他	鋪植 草皮  (平方公尺)	栽植 樹花木  (株)	開工 日期  年月	預定 完工  年月	實際 完工  年月	預定 進度  (%)	實際 進度  (%)
木柵公園更新工程 (104-116)	如附件二 (18)	104	60,279	3,733.8	196.1	2,849.59	3	4	1	-	934.4	1	293	6	-	-	1	如附件二 (18)	4,574	13,986	104.06.22	105.02.21	施工中	45.64%	42.47%
仙樹公園周邊邊坡 整體改善工程(104-154)	如附件二 (19)	104	26,132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二 (19)	34	-	104.11.20	105.03.03	施工中	30.77%	47.22%
陽明公園一期更新 工程(104-127)	如附件二 (20)	104	52,208	2,875	-	2,931	9	2	-	-	1,003	-	52	-	-	-	-	如附件二 (20)	3,552.48	2,699	104.07.14	105.04.28	施工中	43.08%	49.36%
忠誠公園更新工程 (104-132)	如附件二 (21)	104	37,982	1,440.2	168	1,196	10	2	-	-	99.5	-	37	3	-	-	-	如附件二 (21)	1,806.8	2,438	104.08.28	105.04.30	施工中	37.29%	38.88%
社子公園更新工程 (104-141)	如附件二 (22)	104	38,858	-	300	-	38	-	1	-	-	-	53	1	12	1	-	如附件二 (22)	2,839	1,152	104.10.07	105.07.17	施工中	6.86%	16.82%

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：公園路燈工程管理處工務科。

填表說明：本表一式四份，二份報送工務局(督導科、統計室各一份)、本處業務科、會計室各存一份。

編製日期：105年1月5日

# 臺 北 市 公 園 綠 地 改 善 工 程

中 華 民 國      104   年   12   月

項次	工 程 名 稱	公 園 地 址	其 他	備 註
1	104年圓山公園管理所轄公園整建工程－中山區及大同區公園(含苗圃)整建工程(104-117)	中山區及大同區公園	入口意象區新增棧道、既有透水管清淤、既有滲水井清淤、既有滲水井打除、新設滲水井、既有高壓磚打除、新增洗手台、新增體健設施告示牌、新增高壓磚收邊、新增遊戲場告示牌等	
2	104年度青年公園管理所轄公園整建工程－青年所所轄大安區等公園土木整建工程(104-123)	大安森林公園、福州山、二二八和平公園	既有連鎖磚回復、場鑄路緣石、雨水貯留設施、木階梯、觀景平台、既有鋼構除鏽及油漆、音樂台內牆油漆及防水工程、倉庫AB改善、倉庫AB屋頂防水改善、體健設施解說牌等	
3	美崙公園更新工程(103-167)	士林區基河路與美崙街交會處	現有公園椅拆除運棄、現有羅馬柱列拆除運棄、基河路入口既有椅面修繕、基河路入口牆面髹汙清潔、200cm 棧道、不規則平台、護欄、陶磚緣石、野餐桌椅、公園內座椅遷移、原木垃圾桶、圓形集水井及鑄鐵蓋板、截水溝、既有排水溝蓋板拆除清洗再利用、鍍鋅格柵板、戶外階梯、面板改善、八大行星意象、環保土丘、野餐桌椅鋪面改善、漂浮植物淨化池、灌溉蓄水池、淨化水道、機房、洛書河圖圖樣上漆繪製、環園步道里程噴漆、現有指標牌遷移修繕、解說牌、立柱式告示牌、公廁外牆立面改善、公廁整修、樹木根系保護措施、土壤改良、回填栽植壤土、回填黏土、客土施放、土壤透氣性改善、景觀照明及電氣工程、屋外落地防水型式不銹鋼板、廁所照明及電氣管線工程、緊急求救主機、閃光警報喇叭、火災閃光警報喇叭、座式馬桶、兒童馬桶、蹲式馬桶、馬桶扶手、洗臉盆、嵌入式洗手盆、置物架、明鏡、排水工程、景觀灌溉等	
4	文山（景美）21號二十一興泰公園擴建工程地上物拆除案(101-274)	文山區辛亥路4段166巷內	拉線補樁、機械拆除無筋混凝土、山坡地搬運等	
5	104年本市綠地安全島廣場等土木設施整修工程-124)	六藝廣場、合成八號綠地等	木平台、面板拆除、木格柵、棚架、花台、新設階梯、預鑄混凝土緣石、欄杆、透水磚、抿石子地坪、抿石子階梯、既有入口改善、場鑄混凝土緣石、既有混凝土矮牆、既有磚牆更新、混凝土表面處理、混凝土水溝蓋板、鍍鋅格柵蓋板及框座、新設化妝蓋板、集水井、扶手、無障礙坡道入口指示牌、平式場鑄溝蓋板、圓筋造型圍籬、抿石子地坪等	
6	青年所轄管公園遊戲場更新工程(104-133)	青年所轄管公園	景觀工程、新設FRP公仔工程等	
7	104年圓山公園管理所轄公園整建工程－榮星、三民等公園整建工程(104-135)	榮星、三民等公園	既有鋼筋混凝土機械打除、原有表面打除調整洩水坡度、新增鐵網圍籬、新增高壓磚收邊、花崗石收邊、新增陰井、新增跨橋、新增告示牌、既有RC地坪表面高壓水柱清洗、新增石板橋、新增遊戲場告示牌、既有木棧道拆除、木棧道更新、新增木平台、新增欄杆、新增過路板、既有陰井改善、新增路緣石、新增體健設施告示牌、新增水生植物解說牌、新增黃綠螢木平台、新增入口木平台、新增入口解說告示牌等	
8	104陽明山公園管理所轄公園整建工程－士林區公園整建工程(104-113)	士林區公園	、體健設施告示牌、遊具告示牌、閱覽室防水工程、抿石矮牆、禁止告示牌、抿石階梯、不鏽鋼扶手欄杆、木柵牆等	
9	北投134號綠地加強美化工程(104-152)	北投134號綠地	既有花崗石步道拆卸、花崗石地坪密鋪含階梯、新設陰井、砌石溝紅磚矮牆等	
10	104年度青年公園管理所轄公園整建工程－青年所所轄402號及艋舺公園等土木整建工程(104-149)	台北市萬華區	體健設施解說牌、收邊A、B型、客土施放、路緣石、入口意象造型框架、標位符號、既有水溝疏通、軌道橫推圍籬門扇等	

臺 北 市 公 園 綠 地 改 善 工 程

中 華 民 國      104   年   12   月

項次	工 程 名 稱	公 園 地 址	其 他	備 註
11	內湖安康公園無障礙設施新建工程(104-121)	內湖區康寧路三段200號	施工測量與放樣、既有鋪面打除、既有RC結構拆除、升降設備外牆、欄杆、PC拉毛地坪、抿石子鋪面、造型雨庇、無障礙指示牌、入口指示牌、新設矮牆、聯絡通道、花崗石鋪面、電動升降機、集水井、排水管、開關箱設備工程、接地系統工程、監測設備等	欄杆及電梯外牆封版，工區現場與圖面不符，另電梯材料因應捷運公司指示修正部分零件致使進場延誤等因素導致工程延宕。 本案已請廠商提送趕工計畫及修正工期進度表，俾利管控，另12月中旬辦理廠驗核定後請廠商加派加班趕工，預定105.01.02進場施作。
12	104年度所轄兒童遊戲場及附屬設施改善工程(第二期)(104-148)	萬福公園、民權公園、泉源48公園、桃源公園、文化3號公園、衛理公園、敦煌2號公園、大同250綠地、厚生廣場、松隆綠地、志成公園等	高壓混凝土磚鋪、設陶磚鋪設、緩衝地墊、橡膠粒收邊、告示牌移設、新設遊戲場告示牌等	
13	104南港公園管理所轄公園整建工程—萬慶公園設施整修工程(104-144)	清溪綠地、文山景美運動公園、萬慶公園、南港公園等	既有花崗石步道拆卸、均質緩衝地墊、混凝土收邊、預鑄混凝土緣石、抿石子地坪、木欄杆、階梯、視橋意象、銅板收邊等	廠商提送材料送審資料部分延遲及協力廠商製作材料不及，影響工進，本所於已104.12.14書面催請廠商於104.12.17前提送趕工計畫至本處備查，並督促廠商立即增派人員機具進場施工。
14	104年度前港公園及沖洗溝綠地景觀公廁設置工程(104-139)	前港公園及沖洗溝綠地	原有糙坪剷除夯實、新作景觀公廁、景觀廁所外牆表面裝飾FRP浮雕、新作RC洗手台面貼4分大理石、撥桿式水龍頭、新作陰井、衛生下水道工程、公廁整修工程、原有化粪池處理等	1.衛工管申請核准，本處104.12.10通知承商，現持續施工中。 2.變更設計原則簽核定，第一次修正契約總價表陳核中 3.工期檢討中
15	228和平公園懷寧街側人行空間改善工程(104-138)	228和平公園懷寧街	瀝青混凝土面層鋪築、表面抿石、場鑄路緣石、收邊路緣、抿石收邊、客土施放、標線、鍍鋅烤漆造型欄杆、造型鍛造飾品、欄杆基座、木柵牆工程、人孔調整等	
16	104年度復興公園公廁改善工程(104-151)	台北市北投區	復興公園公廁外地坪整修工程、新設帶狀樹穴、新設圓形樹穴、廣場右側出入口新作、新作陰井、前院階梯表面噴砂階梯磚、左前院新設花台、水塔地坪混凝土地坪水打粉光、新作塑木格柵、新設塑木維修門、新作不鏽鋼管爬梯、新做不鏽鋼安全護籠、公廁屋頂整修工程、女兒牆加高、女兒牆內側支撐板新作、採光罩工程、公廁內部及外牆整修工程、新作佈告欄、室內地坪新作、新作人造壁式吸排兩用排風扇、感應烘手機、新做廁所搗擺隔間、廁所馬桶新作不鏽鋼扶手、新作烤漆鋁窗、新作鋁企口天花板、天花板燈槽、衛生下水道工程等	
17	104年度所轄兒童遊戲場及附屬設施改善工程(第1期)(104-140)	大安區大安森林公園	木棧道、2分抿石子、PVC洩水管、化妝蓋板、貼窯燒地磚、緩衝地墊、新設遊戲場告示牌、不鏽鋼欄杆等	承商人手調派不當，已請承商提趕工計畫，並加派人手趕工，以利工進。
18	木柵公園更新工程(104-116)	木柵公園	工地拆除、原有排水溝清淤、原有擋土牆牆面清洗、原有花架牆面清洗、原萃湖溢流口涵管填補改善、候車亭拆裝、陰井、滲透式集水井、匯流井、儲水槽、鋼筋混凝土緣石、瀝青混凝土面層鋪築、標線、收邊不鏽鋼板、矮墩、景觀牆、圓形窗欄、階梯、洗手台、小舞台、廣場斜面牆、人行棧道、欄杆、木棧道、木平台、淺池、跌水落瀑、溢流口及溢流道、渠道、砌自然塊石、柱鋼構、階梯段鋼構、平台段及階梯段木構、砌石面擋土牆、砌石面矮牆、原牆面清整、擋土牆、花園矮墩、花台、斜坡道側牆、階梯平台、階梯步道、安山岩階梯、扶手欄杆、工具間、垃圾桶屋外防水型不鏽鋼電表箱、指標導覽地圖、公園名牌、教育解說牌、方向指示牌、兒童遊戲場解說牌、危險告示牌等	

臺 北 市 公 園 綠 地 改 善 工 程

中 華 民 國      104   年   12   月

項次	工 程 名 稱	公 園 地 址	其 他	備 註
19	仙樹公園周邊邊坡整體改善工程(104-154)	內湖區環山路一段59巷14弄旁	人工吊掛整坡、岩栓、HDPE排水網管、灌漿錨筋、鍍鋅格蓋板、舊有步道塊石打除及復原等	
20	陽明公園一期更新工程(104-127)	北投區陽明山	既有洗石子鋪面拆除及運棄、既有階梯步道拆除及運棄、既有拱型跨橋拆除及運棄、既有水池池底打碎透水、既有塊石座椅組移位保留、既有水泥圍欄清洗修復、既有仿竹欄杆清洗修復、既有駁坎修復既、RC有牆拆除及回填、水池疏濬、既有電話亭調整位置、RC緣石AB型、RC預鑄車擋石、石欄杆工程、排水線切割、人工景觀溪流、漿鋪自然石、自然塊石植石、景石、景觀水池護岸、溪流砌石護岸、砌石橋底面、裂面拱石橋側牆、安山岩自然石、砌石牆橋欄、砌石牆欄杆、既有橋欄杆、既有水泥橋欄修復、鑄鐵側排水口、噴水池、緣石、陰井、安山岩砌石駁坎、乾砌塊石駁坎、木欄杆、砌石駁坎壓頂石、瀝青道路工程、植草磚鋪設、無障礙停車標誌、限速安全標誌、指標牌立桿、指標牌指示版、全區導覽牌、解說牌、既有廁所整修、原有牆面清理及水泥漆粉刷、牆面貼石板、窗邊收邊、石板屋頂、木結構地坪、安山岩細鑿面、屋面鋪防水毯、屋面企口板、屋頂鋪可樂瓦、新設木門、枯山水石組、龜鶴石組、自然塊石植石、漿鋪自然石、景石、滲透井及水井、收費亭主體工程、木地樑、火打樑、木地板、鋪設隔熱型牆、雨淋板外牆、木桌、木平台、小屋柱、屋面防水夾板、活動式阻車柱、木作垃圾桶等	
21	忠誠公園更新工程(104-132)	台北市中山北路六段與忠誠路口	現有水體設施拆除運棄、現有建物拆除運棄、石材緣石、現有矮墩改善、現有磨石子地坪修補、石板台階、原木垃圾桶、圓形集水井及鑄鐵蓋板、主入口意象、北側及西側入口意象、解說牌、地圖牌、單面機械式捲動燈箱、岩石矮牆、菱形網圍籬、水舞噴泉池體結構、現有雕塑解說牌、兒童遊戲場解說牌、公廁新建工程、水電工程、景觀灌溉等	
22	社子公園更新工程(104-141)	士林區社子公園	閱覽室既有設施拆除運棄、燈具移除、原石遷移、刻字景石遷移、現有石桌整理遷移、銅像及基座整修遷移、結構型生態透水鋪面、平板磚鋪面、緣石、跳石步道、截水溝、集水井及鑄鐵蓋板、既有集水井整建清理、漿砌矮牆、深水區池緣、池底、溢排水管、磚頂矮牆、紅磚壓頂、東入口意象、淨化水道、漂浮植物、淨化池、藝術陶雕、銅板雕刻、立柱式告示牌、地圖牌、植物解說牌、竣工銘牌、銅板護欄、舞台階梯、平台樹洞、原木舞台、親水平台、原木垃圾桶、公廁整建、狗便清潔袋箱、警告牌、混凝土高牆、地下自來水箱、屋頂防水、公廁水塔更新含安裝、閱覽室女兒牆扶手、防火門、屋內壁癌防漏處理、內部牆面天花粉刷、塑膠地磚、外牆整修、塑鋼密碼置物櫃、無障礙升降平台、馬賽克牆面、雙橫拉窗、玻璃大門、落地窗、防火百葉窗、固定窗、曲面窗、磚牆及水泥砂漿粉光、陽台拆除、2F矮牆及格子窗戶拆除、既有桌椅整修、閱覽室廁所馬賽克牆面、閱覽室廁所抗污石英磚、設備管牆、閱覽室廁所隔間搖擺、鋁企口天花板、無障礙廁所大門、照明及電氣管線工程、空調及空調排水設備工程、通風設備工程、快速給水設備工程、衛生設備工程、排水配管設備工程等	