

四、各項工程執行情形及進度：

資料更新至 105/2/29

項目	工程費 (元)	開工日期	預 定 完工日期	實 際 完工日期	工程進度	備 註
萬有 1 號公園改造工程	16,338,000	104.09.03	105.01.30	105.01.30	100%	
萬有里綠美化工程	1,754,386	105.07.30	105.12.30		0%	辦理規劃設計中
興業區民活動中心空調主機汰換工程	1,468,000					委託勞務第 2 次上網招標中
樟新區民活動中心空調系統汰換工程	1,455,300					委託勞務第 2 次上網招標中
實踐區民活動中心耐震補強工程	1,357,846					俟協議書簽定後，再行簽抱不動用耐震補強經費

五、公有空地綠美化本所與里辦公處認養地點及期間：

項次	項目	里別	地點	認養單位	認養期間	土地經管機關
1	專案綠美化	試院	華興段四小段 808、808-2、808-8、808-10 地號(試院路 1 巷 2 號旁)	里辦公處	103.10.15— 105.10.14	財政部國有財產署 北區分署
2	專案綠美化	景東	興安段三小段 429-2 及景美段四小段 49 地號(景華街 104 巷 6 號旁)	里辦公處	103.04.25— 105.04.24	台北市 瑠公農田水利會
3	專案綠美化	景東	興安段三小段 428-2 及景美段四小段 50 地號(景華街 104 巷 6 號旁)	里辦公處	103.08.01— 106.07.31	臺北市政府財政局
4	專案綠美化	明興	萬芳段三小段 597 及 600 地號等 2 筆土地暨地上建物(秀明路 1 段 19 巷 3 弄 1 號、秀明路 1 段 19 巷 1 號 1 樓、秀明路 1 段 19 巷 1 號 2 樓、秀明路 1 段 17 號)	里辦公處	104.08.16— 105.02.15	國防部政治作戰局
5	專案綠美化	萬有	景美段一小段 433 號 (羅斯福路 6 段 159 巷 3 號旁)	里辦公處	104.05.01— 106.04.30	財政部國有財產署 北區分署
6	專案綠美化	順興	木柵段四小段 106、108、109、111、112、114、115、115-1、156 及 159 地號 (司法新村—保儀路 138 巷旁)	里辦公處	104.06.03— 106.06.2	臺灣高等法院
7	專案綠美化	順興	木柵段四小段 192、193、194 及 195 地號， 木柵段四小段 2695、2696、2697、2698、 2699 及 2700 建號(保儀路 138 巷旁)	里辦公處	104.08.10— 106.08.09	財政部國有財產署 北區分署

