

四、各項工程執行情形及進度：

資料更新至 105/4/30

項目	工程費 (元)	開工日期	預 定 完工日期	實 際 完工日期	工程進度	備 註
興業區民活動中心空調主機汰換工程	1,468,000				0%	細部設計中 預定 5 月 15 日設計完成
樟新區民活動中心空調系統汰換工程	1,455,300				0%	細部設計中 預定 5 月 15 日設計完成
防災搶修工程(公園)	2,500,000	105.4.25	105.12.31		0%	
防災搶修工程(道路)	1,000,000	105.4.25	105.12.31		0%	
萬有里綠美化工程	1,754,386	105.07.30 (預訂)	105.12.30	105.12.30	0%	委設預定 5 月 9 日第 2 次開標

五、公有空地綠美化本所與里辦公處認養地點及期間：

項次	項目	里別	地點	認養單位	認養期間	土地經管機關
1	專案綠美化	博嘉	博嘉段三小段 884、885 地號 (軍功路 143 巷 1 之 1 號旁)	里辦公處	102.12.15— 104.12.14	財政部國有財產署 北區分署
2	專案綠美化	景仁	萬慶段一小段 203 地號 (羅斯福路 6 段 142 巷與景仁街 77 巷 5 弄 交叉口)	里辦公處	104.05.15— 106.05.14	財政部國有財產署 北區分署
3	專案綠美化	試院	華興段四小段 808、808-2、808-8、808-10 地號 (試院路 1 巷 2 號旁)	里辦公處	103.10.15— 105.10.14	財政部國有財產署 北區分署
4	專案綠美化 (有建物)	景美	萬慶段三小段 418、419 地號 (于福葆散戶一育英街 57 巷 7、9、11、13 號)	里辦公處	104.03.15— 104.09.14	國防部政治作戰局
5	專案綠美化 (私地、 停車)	景東	興安段三小段 429-2 及景美段四小段 49 地 號 (景華街 104 巷 6 號旁)	里辦公處 (里辦無認 養契約)	103.04.25— 105.04.24	台北市 瑠公農田水利會
6	專案綠美化 (有建物)	明興	萬芳段三小段 597 及 600 地號等 2 筆土地 暨地上建物(秀明路 1 段 19 巷 3 弄 1 號、 秀明路 1 段 19 巷 1 號 1 樓、秀明路 1 段 19 巷 1 號 2 樓、秀明路 1 段 17 號)	里辦公處	105.02.16— 105.08.15	國防部政治作戰局

