

經建課

一、道路維護工程（單位：平方公尺）：

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
瀝青路面	0	0	90	87.5	5784	6130	3020	13080	20	200	50	
側溝	0	0	150	200	129	610	838	360	0	187	200	
平面步道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

二、輔導養豬戶：

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100 頭以上 (戶/頭數)	2/510	2/490	2/481	2/470	2/485	2/480	2/480	2/480	2/425	2/410	1/190	
100 頭以下 (戶/頭數)	7/139	7/136	7/125	7/121	7/125	7/132	7/132	7/132	7/128	7/120	7/122	

三、農業使用申請情形：

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
申請件數	12	8	10	12	10	6	9	13	10	7	13	

四、鄰里公園維護

1、公園經常性維護,修枝除草維護情形：

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
次數	25	25	45	45	45	45	45	45	45	45	45	

2、落葉堆肥執行情形：如附表

五、公園工程維護之統計資料：

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
地坪更新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
彈性地板更新(m ²)	0	0	0	0	0	158	187	462	150	0	153	
告示牌修復	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
遊具〈體建設施〉更新	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	
鋁合金座椅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
排水明溝加蓋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
路緣石	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

六、三七五租約

甲、耕地三七五租約管理計 21 件，78 筆耕地。

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
租約管理(件)	22	22	22	22	22	22	21	21	21	21	21	

耕地(筆)	80	80	80	80	80	80	78	78	78	78	78	
-------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--

乙、 法院及機關查詢租約事宜：

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
件數	5	1	4	4	4	2	1	4	5	2	4	

七、 辦理經濟部委託商品標示抽查業務：

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合格	23	16	27	15	26	23	27	20	19	22	24	
不合格	9	14	6	15	4	7	3	10	11	8	6	
合計	32	30	33	30	30	30	30	30	30	30	30	

八、市容查報有關本課之處理情形：

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
結案(件)	16	24	26	48	52	198	75	47	46	30	53	
未結案(件)	7	4	12	40	37	22	23	34	42	10	18	
合計(件)	23	28	38	88	89	220	98	81	88	40	71	

九、會勘案件統計資料：

月 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
民 意 代 表	9	3	5	7	8	3	9	5	6	10	9	
市府各局處	9	3	5	4	8	6	15	31	10	10	30	
本 所 自 辦	1	0	0	0	4	0	2	17	3	0	7	
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總 計	19	6	10	11	20	9	26	53	19	20	46	

十、各項工程執行情形及進度：

11 月份	工程費 (元)	開工日期	預定完工 日期	實際完工 日期	工程進度 %	備註
鄰里工程維護 第一批工程	4000000	97.04.10	97.07.31	970731	100%	已完工
鄰里工程維護 第二批工程	4000000	97.03.14	97.07031	970609	100%	已完工
鄰里工程維護 第三批工程	4000000	97.03.18	97.07.31	970803	100%	已完工
產業道路維護 第一批工程	6000000	97.03.24	97.05.31	970512	100%	已完工
鄰里公園土木維護 第一批工程	2250000	970516	971130	971103	100%	已完工
鄰里公園土木維護 第二批工程	2250000	97.6.16	97.11.30	971130	100%	已完工
鄰里公園綠美化 第一批工程	2250000	97.03.20	97.11.30	971112	100%	已完工
鄰里公園綠美化 第二批工程	2250000	97.03.20	97.11.30	971130	100%	已完工
96 年度文山區社區環 境改造工程-木南公園	2200000	970606	970904	970904	100%	已完工
96 年度文山區社區環 境改造工程-萬有2號公園	2630000	97.6.23	97.9.21	970923	100%	已完工
96 年度文山區社區環 境改造工程-景福公園	1250000	970514	970811	970811	100%	已完工
產業道路維護 第二批工程	7000000	97.6.16	97.9.20		90%	已發包
老泉里自來水供水 工程	25000000	96.10.01	97.06.30	970630	100%	已完工
指南里民宅屋頂油 漆粉刷美化工程	560000	970609	970817	970715	100%	已完工
鄰里工程維護 第四批工程	3050000	971001	971231		80%	已發包
鄰里工程維護 第五批工程	3050000	971001	971231		80%	已開工
鄰里工程維護 第六批工程	3050000	971014	971231		85%	已開工
擴大內需	5000000	971104	971231	971231	72%	已開工

十一、八公尺以下（含）道路挖掘件數統計資料：

月 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
同 意 數	18	6	10	29	25	14	44	51	52	45	38	
不 同 意 數	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
總 計	20	7	10	30	25	14	44	51	52	45	38	

十二、

1999 專案處理案件辦理情形	
項目	完工件數
8 米以下道路坑洞處理	完成 11 件
8 米以下側溝處理	完成 0 件
撤銷案件	完成 8 件
未立案案件	完成 3 件
總計	22 件

十三、未來展望：配合貓空纜車營運，加強纜道沿線綠美化工作，向國人呈現

最佳視覺景觀。

臺北市文山區公所 97 年 11 月鄰里公園推動落葉堆肥執行情形月報表

-單位：公斤

填表日期：97 年 12 月 2 日

序號	堆肥地點 (公園名稱)	涵蓋面積 (m ²)	本月收集 落葉量	本年累計 落葉總量	本月產出 堆肥量	本年累計 產出堆肥 總量	開始推動 時間	涵蓋公園	備註
1	原野	13586	200	2000	100	1000	88.10	原野、萬芳二、三、六號、博嘉	
2	萬芳十二號	5247	100	1000	50	500	89.10	萬芳一、十二、十三、十四號	
3	萬和三號	10792	100	1000	50	500	87.07	萬和一、二、三號	
4	忠順	10406	100	1000	50	500	89.10	忠順、樟林、樟樹、木新、保儀、光明、光輝	
5	華興	4788	100	1000	50	500	89.10	華興、試院、久康	
6	仙岩	9160	100	1000	50	500	89.10	仙岩、興福	
7	萬有二號	13505	100	1000	50	500	89.10	萬有一、二、三號、興豐、景豐、萬盛	
8	景仁	5069	100	1000	50	500	89.10	景仁、景福、景行	
9	興旺	2847	100	1000	50	500	89.10	興旺、福興	
10	萬年二號	11826	100	1000	50	500	89.10	萬年一、二、三號	
11	樟新	8851	100	1000	50	500	89.10	新榮、樟新、恆光、木榮、木南、樟興	
總計		96077	1200	12000	600	6000			