

市政統計週報

(第698號)

發稿單位：臺北市政府主計處

發稿日期：101年12月19日


聯絡人：范汝欣 27287625

【提要】截至101年11月底臺北捷運營運里程計有112.8公里，營運車站102站，同年1月至11月平均每日客運量達163萬人次；另興建中各線工程進度，新莊線、信義線及松山線分別為97.39%、93.97%及78.90%。

依臺北市政府交通局及捷運工程局統計，101年11月底臺北捷運營運里程計有112.8公里，營運車站計有102站，較上年同期增加10.9公里、8站，主要係因101年1月新莊線部分通車所致。其中位於臺北市境內者計有72.5公里(占64.27%)、70站(占68.63%)，其餘則位於新北市境內。另101年1月至11月臺北捷運平均每日客運量為163萬人次，較上年同期增加9萬736人次(5.89%)。

至臺北捷運興建中路網之工程進度，截至101年11月底新莊線為97.39%，預定於103年11月完工；信義線為93.97%，預定於102年2月完工；松山線為78.90%，預定於102年12月完工，而101年起興建之萬大-中和-樹林線及信義線東延段施工進度則為1.37%及0.34%。另代辦桃園機場線、土城線延伸頂埔段及環狀線第一階段之進度分別為72.51%、63.09%及38.18%。

臺北都會區大眾捷運系統工程施工進度



臺北捷運營運里程及施工進度

年月底別	營運里程(公里)		營運車站數(站)		施工進度(%)						
	臺北市境	臺北市境	臺北市境	臺北市境	新莊及蘆洲支線		信義線	松山線	萬大-中和-樹林線	信義線東延段	
					新莊線	蘆洲線					
100年11月底	101.9	69.7	94	69	96.40	94.99	100.00	71.87	67.00	-	-
101年11月底	112.8	72.5	102	70	98.13	97.39	100.00	93.97	78.90	1.37	0.34
較上期增減數(百分點)	10.9	2.8	8	1	(1.73)	(2.40)	--	(22.10)	(11.90)	--	--
較上期增減%	10.70	4.02	8.51	1.45	--	--	--	--	--	--	--

資料來源：臺北市政府交通局、臺北市政府捷運工程局。

*本週報自88年5月11日起透過下列網際網路發行，自第122號起於本處網站發行電子報；另本處自98年起新增不定期發布之「臺北市統計專題分析報告」。

*本處網址 <http://www.dbas.taipei.gov.tw>。

*市府網址 <http://www.taipei.gov.tw> 市政資訊項下統計資料區。