

公開類		編製機關	臺北市政府捷運工程局
月報	每月終了25日內填報(12月報表於次年2月15日前填報)	表號	20535-10-01

104.12.21北市主公統字第10431617600號函修訂

臺北都會區大眾捷運系統交通工程設施補償費分配執行情形

中華民國107年4月底

單位：百萬元；%

工程名稱	總計				土地補償費			房屋補償費			其他補償費			工作費		
	預算數	累計支付數	餘(絀)數	執行百分比	預算數	累計支付數	餘(絀)數	預算數	累計支付數	餘(絀)數	預算數	累計支付數	餘(絀)數	預算數	累計支付數	餘(絀)數
<b>總計</b>	<b>140,022</b>	<b>124,932</b>	<b>15,090</b>	<b>89.22</b>	<b>118,880</b>	<b>111,721</b>	<b>7,159</b>	<b>19,850</b>	<b>12,365</b>	<b>7,484</b>	<b>760</b>	<b>609</b>	<b>151</b>	<b>532</b>	<b>237</b>	<b>295</b>
<b>初期路網</b>	<b>75,405</b>	<b>75,112</b>	<b>294</b>	<b>99.61</b>	<b>67,026</b>	<b>66,938</b>	<b>88</b>	<b>7,474</b>	<b>7,443</b>	<b>32</b>	<b>657</b>	<b>592</b>	<b>65</b>	<b>248</b>	<b>140</b>	<b>109</b>
北投機廠及新北投支線	4,573	4,527	46	98.99	4,358	4,345	13	165	148	17	28	24	4	22	10	12
淡水線	20,761	20,728	33	99.84	18,293	18,284	9	1,990	1,990	-	432	432	-	47	22	25
木柵線	2,866	2,859	8	99.73	2,474	2,473	1	317	316	1	60	60	-	16	10	6
新店線	7,305	7,301	4	99.95	6,306	6,303	4	943	943	-	34	34	-	22	22	0
南港線	11,233	11,188	45	99.60	10,056	10,025	30	1,132	1,132	-	15	15	0	30	16	14
(含小南門線)(2)																
板橋線	4,891	4,883	7	99.85	3,060	3,054	6	1,820	1,820	-	1	0	1	10	9	1
土城線	10,971	10,947	25	99.78	10,327	10,324	4	569	569	-	32	23	9	43	31	11
中永和線	2,751	2,722	28	98.97	2,463	2,441	22	272	272	-	5	5	-	11	5	6
內湖線	10,054	9,956	98	99.03	9,690	9,690	-	266	252	14	51	0	51	47	14	33
聯合開發工程(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>後續路網</b>																
<b>新莊線及蘆洲支線</b>	<b>31,865</b>	<b>30,173</b>	<b>1,693</b>	<b>94.69</b>	<b>28,083</b>	<b>26,755</b>	<b>1,328</b>	<b>3,558</b>	<b>3,350</b>	<b>208</b>	<b>65</b>	<b>10</b>	<b>55</b>	<b>159</b>	<b>57</b>	<b>102</b>
新莊線	19,123	18,809	314	98.36	15,965	15,965	-	3,016	2,808	208	47	4	43	95	33	63
蘆洲支線	12,742	11,363	1,379	89.18	12,119	10,790	1,328	542	542	-	18	6	12	63	24	39
南港線東延段	844	830	13	98.41	798	787	10	43	42	1	-	-	-	3	1	2
信義線	1,838	1,515	323	82.41	1,765	1,470	295	66	42	24	0	0	0	7	4	4
松山線	5,929	4,506	1,423	75.99	4,608	3,880	728	1,296	611	685	1	0	1	24	14	10
萬大-中和-樹林(第一期)	13,755	5,164	8,592	37.54	8,075	5,080	2,995	5,591	70	5,521	34	6	29	55	8	47
信義線東延段	2,663	279	2,384	10.49	1,651	252	1,398	1,000	26	974	2	-	2	11	1	10
臺灣桃園國際機場線 (本局代辦部份)	2,976	2,792	185	93.80	2,946	2,771	174	23	18	5	-	-	-	8	3	5
土城線延伸頂埔段	180	40	141	21.98	180	40	140	-	-	-	-	-	-	0	0	0
環狀線第一階段	4,565	4,522	43	99.06	3,748	3,748	-	799	764	35	-	-	-	17	10	7

備註：(1)初期路網原預算為69,240,841,550元，另含動支準備金6,164,271,001元(其中北投機廠及新北投支線128,928,917元，淡水線77,079,417元，木柵線176,981,275元，新店線44,834,865元，南港線647,471,963元，板橋線214,170,490元，土城線4,421,359,723元，中和線453,444,351元)。

(2)維修線自89年7月4日起更名為小南門線。

(3)聯合開發工程已於85年度決算時全數繳庫。

資料來源：本局路權室。