

群賢里巷道排水功能改善專案一覽表

易淹水路段	已完成施作路段	預計施作路段	最新辦理進度	主席批示	處理等級	里長建議規劃方案	最新辦理進度	主席批示	處理等級
和平東路2段265巷沿線。	109年洩水孔工程新增及加開格柵：和平東路2段265巷38-44號、109年復興南路2段271巷北側加大排水溝、109年復興南路2段193巷單號側加大排水溝、110年和平東路2段265巷(9號對面)往北銜接至復興南路2段193雙號側部分側溝更新。	一、加大四維路216巷與四維路214號轉角集水井及連接管部份。	本處已於110年9月15日進場試挖，惟底下管線眾多，經評估後轉角處加大連接管部分不可行，後續將先以改善聯外系統為主要方向，本案建請解列。		B	一、目前四維路排水系統無法連通至和平東路，四維路216巷匯集之雨水仍會堵住，建議排水系統仍有改善之處。	針對群賢里內排水設施改善已有規劃方案，預計分兩階段施作，第一階段先於敦化南路新設側溝式箱涵，並於敦化南路和安和路過路口新設涵管，將里內水流加快速度排至安和路系統。本案業於111年5月17日辦理施工前會勘，另本處將於近期辦理交維相關會勘，邀集里長及議員至現場確認，已於111年12月12日辦理安和路2段3處、敦化南路3處及四維路170巷1處共7處試挖完成，並於112年1月13日完成路面銑鋪。試挖完發現有管線問題，預計112年3月底找管線單位確認及排除障礙，後續確定設計方案。 112年4月刻正辦理四維路局部瓶頸段緊急辦理改善工程 ，已於4月中旬辦理施工前會勘，預計6月底進場施作		B
和平東路2段265巷37弄低窪處。	110年和平東路2段265巷37弄側溝更新(延伸至復興南路2段151巷)。	二、復興南路2段193巷口新設暗溝約0.5m，接進既有連接管再銜接至雨水箱涵。	本案已於110年11月8日開工，因路證逾期，已重新申請路證進場，已於110年12月9日完工，本案建請解列。	持續列管	B	二、成功市場改建排水工程應將附近排水系統一併納入規劃，將水流導向敦化南路排出。	針對群賢里內排水設施改善已有規劃方案，預計分兩階段施作，第一階段先於敦化南路新設側溝式箱涵，並於敦化南路和安和路過路口新設涵管，將里內水流加快速度排至安和路系統。目前成功市場周邊排水改善工程已完工。		B
復興南路2段171巷與和平東路2段265巷交叉口。	109年洩水孔工程新增及加開格柵：和平東路2段265巷38-44號、109年復興南路2段193巷單號側加大排水溝。	三、四維路208巷側溝更新。	經評估本案於安和路聯外系統加大之後，再施作四維路208巷側溝，方能將水流有效導至安和路系統，於112年度配合聯外系統加大工程進場施作。		B	三、和平東路2段311巷43弄排水應導入和平東路3段1巷，和平東路3段1巷排水溝評估辦理更新。	經評估里內排水系統功能無太大問題，主要是聯外系統之瓶頸問題，爰將先以改善聯外系統為主要方向。	持續列管	B
和平東路2段311巷43弄低窪處。	109年洩水孔工程新增及加開格柵：和平東路2段311巷43弄(成功國宅26、27棟出入口)。	四、佈設外租機械抽水機2組10台(豪大雨警報或颱風開設應變中心)。	本處已於四維路208巷和平東路3段1巷交接處、四維路216巷和平東路3段1巷交接處、和平東路2段265巷36號前及和平東路2段265巷與復興南路271巷交叉口處共佈設10台抽水機。	解除列管	A	四、兩年內重複淹水之低窪處，請重新評估改善方案，並全面檢視排水系統是否中斷及回堵之流徑。	針對群賢里內排水設施改善已有規劃方案，預計分兩階段施作，第一階段先於敦化南路新設側溝式箱涵，並於敦化南路和安和路過路口新設涵管，將里內水流加快速度排至安和路系統。本案業於111年5月17日辦理施工前會勘，另本處將於近期辦理交維相關會勘，邀集里長及議員至現場確認，已於111年12月12日辦理安和路2段3處、敦化南路3處及四維路170巷1處共7處試挖完成，並於112年1月13日完成路面銑鋪。試挖完發現有管線問題，預計112年3月底找管線單位確認及排除障礙，後續確定設計方案。 112年4月刻正辦理四維路局部瓶頸段緊急辦理改善工程 ，已於4月中旬辦理施工前會勘，預計6月底進場施作		B
和平東路3段1巷低窪處	109年洩水孔工程新增及加開格柵：和平東路3段1巷(四維路192巷至216巷國宅出入口)。					五、復興南路2段271巷南側評估更新加大加深。	經評估里內排水系統功能無太大問題，主要是聯外系統之瓶頸問題，爰將先以改善聯外系統為主要方向。		B
四維路176巷低窪處。						六、四維路198巷納入計畫。	針對群賢里內排水設施改善已有規劃方案，預計分兩階段施作，第一階段先於敦化南路新設側溝式箱涵，並於敦化南路和安和路過路口新設涵管，將里內水流加快速度排至安和路系統。		B
四維路208巷沿線。						七、評估和平東路3段1巷成功市場前面下方涵管可否開口，使四維路208巷、216巷水導入。	有關和平東路3段1巷側溝確已於四維路208巷口、四維路216巷口及四維路228巷口透過連接管接進排水系統。	解除列管	A

四維路216巷沿線。	110年四維路216巷雙側側溝更新、109年洩水孔工程新增及加開格柵：四維路216巷與敦化南路交叉口。								
四維路204-218號。	109年洩水孔工程新增及加開格柵：四維路216巷與敦化南路交叉口。								