

群賢里巷道排水功能改善專案一覽表

易淹水路段	已完成施作路段	預計施作路段	最新辦理進度	主席裁示	處理等級	里長建議規劃方案	最新辦理進度	主席裁示	處理等級
和平東路2段265巷沿線。	109年洩水孔工程新增及加開格柵：和平東路2段265巷38-44號、109年復興南路2段271巷北側加大排水溝、109年復興南路2段193巷單側側加大排水溝、110年和平東路2段265巷(9號對面)往北銜接至復興南路2段193號雙側側部分側溝更新。	一、加大四維路216巷與四維路214號號轉角集水井及連接管部份。	本處已於110年9月15日進場試挖，惟底下管線眾多，經評估後轉角處加大連接管部分不可行，後續將先以改善聯外系統為主要方向，本案建請解列。		B	一、目前四維路排水系統無法連通至和平東路，四維路216巷匯集之雨水仍會堵住，建議排水系統仍有改善之處。	針對群賢里內排水設施改善已有規劃方案，預計分兩階段施作，第一階段先於敦化南路新設側溝式箱涵，並於敦化南路和安和路過路口新設涵管，將里內水流加快速度排至安和路系統。本案業於111年5月17日辦理施工前會勘，另本處將於近期辦理交維相關會勘，邀集里長及議員至現場確認，已於111年12月12日辦理安和路2段3處、敦化南路3處及四維路170巷1處共7處試挖完成，並於112年1月13日完成路面統鋪。試挖完發現有管線問題，已於112年3月底找管線單位確認及排除障礙，後續確定設計方案。112年4月刻正辦理四維路局部瓶頸段緊急辦理改善工程，已於4月中旬辦理施工前會勘，因本案施工位置交維維設範圍與新工處成功市場核准之棄土車路線重疊，避免施工期間影響成功市場出土進度以降低開挖階段風險，本案預計113年6月6日辦理設計前會勘。		B
和平東路2段265巷37弄低窪處。	110年和平東路2段265巷37弄側溝更新(延伸至復興南路2段151巷)。	二、復興南路2段193巷口新設暗溝約0.5m，接進既有連接管再銜接至兩水箱涵。	本案已於110年11月8日開工，因路證逾期，已重新申請路證進場，已於110年12月9日完工，本案建請解列。	持續列管	B	二、成功市場改建排水工程應將附近排水系統一併納入規劃，將水流導向敦化南路排出。	針對群賢里內排水設施改善已有規劃方案，預計分兩階段施作，第一階段先於敦化南路新設管涵分流，再於敦化南路和安和路過路口新設涵管，將里內水流加快速度排至安和路系統。目前成功市場周邊排水改善工程已完工。敦化南路新設管涵銜接四維路208巷管涵分流工程已於113年3月1日開工，預計113年8月22日完工。		B
復興南路2段171巷與和平東路2段265巷交叉口。	109年洩水孔工程新增及加開格柵：和平東路2段265巷38-44號、109年復興南路2段193巷單側側加大排水溝。	三、四維路208巷側溝更新。	經評估本案於安和路聯外系統加大之後，再施作四維路208巷側溝，方能將水流有效導至安和路系統，於112年度配合聯外系統加大工程進場施作。		B	三、和平東路2段311巷43弄排水應導入和平東路3段1巷，和平東路3段1巷排水溝評估辦理更新。	經評估里內排水系統功能無太大問題，主要是聯外系統之瓶頸問題，爰將先以改善聯外系統為主要方向。	持續列管	B
和平東路2段311巷43弄低窪處。	109年洩水孔工程新增及加開格柵：和平東路2段311巷43弄(成功國宅26、27棟出入口)。	四、佈設外租機械抽水機2組10台(豪大雨警報或颱風開設應變中心)。	本處已於四維路208巷和平東路3段1巷交接處、四維路216巷和平東路3段1巷交接處、和平東路2段265巷36號前及和平東路2段265巷復興南路271巷交叉口處共佈設10台抽水機。	解除列管	A	四、兩年內重複淹水之低窪處，請重新評估改善方案，並全面檢視排水系統是否中斷及回堵之流徑。	針對群賢里內排水設施改善已有規劃方案，預計分兩階段施作，第一階段先於敦化南路新設側溝式箱涵，並於敦化南路和安和路過路口新設涵管，將里內水流加快速度排至安和路系統。本案業於111年5月17日辦理施工前會勘，另本處將於近期辦理交維相關會勘，邀集里長及議員至現場確認，已於111年12月12日辦理安和路2段3處、敦化南路3處及四維路170巷1處共7處試挖完成，並於112年1月13日完成路面統鋪。試挖完發現有管線問題，已於112年3月底找管線單位確認及排除障礙，後續確定設計方案。112年4月刻正辦理四維路局部瓶頸段緊急辦理改善工程，已於4月中旬辦理施工前會勘，因本案施工位置交維維設範圍與新工處成功市場核准之棄土車路線重疊，避免施工期間影響成功市場出土進度以降低開挖階段風險，本案預計113年6月6日辦理設計前會勘。		B
和平東路3段1巷低窪處	109年洩水孔工程新增及加開格柵：和平東路3段1巷(四維路192巷至216巷國宅出入口)。					五、復興南路2段271巷南側評估更新加大加深。	經評估里內排水系統功能無太大問題，主要是聯外系統之瓶頸問題，爰將先以改善聯外系統為主要方向。		B
四維路176巷低窪處。						六、四維路198巷納入計畫。	針對群賢里內排水設施改善已有規劃方案，預計分兩階段施作，第一階段先於敦化南路新設管涵分流，再於敦化南路和安和路過路口新設涵管，將里內水流加快速度排至安和路系統。目前成功市場周邊排水改善工程已完工。敦化南路新設管涵銜接四維路208巷管涵分流工程已於113年3月1日開工，預計113年8月22日完工。		B
四維路208巷沿線。						七、評估和平東路3段1巷成功市場前下方涵管可否開口，使四維路208巷、216巷水導入。	有關和平東路3段1巷側溝確已於四維路208巷口、四維路216巷口及四維路228巷口透過連接管接連排水系統。	解除列管	A
四維路216巷沿線。	110年四維路216巷雙側側溝更新、109年洩水孔工程新增及加開格柵：四維路216巷與敦化南路交叉口。					八、四維路208巷連結管接上敦化南路，連接管兩頭須設置水溝蓋以便清疏。(112年12月份新增建議)	本案已將相關圖資提供予里辦公處。	持續列管	A
四維路204-218號。	109年洩水孔工程新增及加開格柵：四維路216巷與敦化南路交叉口。					九、和平東路2段265巷3-7號、四維路176巷雨水得以導出。(113年6月新增建議)			