

大安區 市容會報、市長與里長有約及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

製表日期：113.03

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
108.08.22	108.08.22	1080802	市容會報	群賢里翁鴻源里長	改善本里里內巷道排水功能。	水利處	詳備註	詳群賢里巷道排水功能改善專案一覽表。
112.07.24	112.07.24	1120703	市容會報	龍坡里黃世詮里長	里內標線型人行道斑駁碎裂問題及圖示問題。	交工處 新工處	預計113年依序進場施作	一、里內標線型人行道斑駁碎裂問題及圖示問題：查本處業已補繪溫州街16巷、溫州街22巷及和平東路1段248巷標線型人行道，其餘路段將依序進場施作。 二、新工處配合辦理溝蓋更新。
112.07.24	112.07.24	1120705	市容會報	建倫里林正達里長	改善建倫里淹水問題	水利處	詳備註	一、本處原計畫於松山區美仁里田徑場暖身場興建滯洪池，惟該里民意反對而暫緩推動，目前本處正另規劃先行辦理下游中山抽水站擴建用以提昇敦化北路下方排水幹線之排水效能，改善周邊低窪區域因超額降雨排放不及時造成之路面積水情形。目前中山抽水站細部設計中。 二、另有關忠孝東路4段及敦化南路交叉口積水改善工程，本案因試挖範圍鄰近捷運忠孝敦化地下街結構疑慮，本處前於112年8月25日召開會勘進行試挖範圍釐清，經比對確實會影響地下街結構，故本案取消辦理試挖工程，且已向里長說明該辦理情形。
112.08.09	112.08.01	1120801	市容會報	群英里石忠勝里長	成功社區四維路198巷中庭廣場多處地磚破損久未修復，請儘快修復並提昇修繕品質。	新工處	預定113年3月底前完成改善。	
112.4.25	112.3.27	1121001 112工05	市容會報 市長與里長有約	錦華里溫美珠里長	請將本(錦華)里違建拆除以利通行維護行人安全與提高居民生活品質，保障人民生命財產安全。	新工處、 建管處、 文化局、 林業保育署、 消防局	詳備註	一、金山南路2段156巷 (一) 林業保育署：既有增建物經現勘，因拆除恐影響整體建物結構安全及歷史建築主體之完整性，仍應於建物整體修復時一併拆除較為妥適。至本案已函請臺北市政府文化局納入「老房子文化運動計畫」辦理，爰請文化局協助後續公開招標程序。 (二) 文化局：本案刻依本局「老房子文化運動計畫」招標程序進行，本局將協助林業保育署媒合廠商，以多元方案活化旨案標的，並維護周邊鄰近住宅區域環境及居住品質。 二、潮州街26巷：有關大安區潮州街26巷5弄2號1樓前違建，本處業依規定查報(查報文號:1136093490)，俟完成送達程序後發函限期違建人改善。

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
112.08.14	112.08.17	1120802	市容會報	錦華里 溫美珠里長	杭州南路2段93巷(以下稱93巷)24號至52號道路拓寬案。	新工處	詳備註	本處已於113年2月7日發文請陽明海運公司確認護欄型式，並取得該公司土地使用同意，本案將俟設計至一定成果後，再將護欄設計圖說及土地使用同意書範本提供予該公司確認。