

文山區 市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

製表日期：110.12.30

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
108.12	108.12.02	1081202	市容會報	萬盛里 徐福進里長	建請臺電將本里興隆路一段15號至137巷口·220 W高壓纜線地下化並移除電桿。	工務局	111.12	本局俟台電公司申請路證將儘速辦理審核作業。
						台電	111.12.	本案將於111年1月底前設計完成·111年年底完成纜線地下化。
108.12	108.12.13	1081203	市容會報	明義里 仇世屏里長	文山區興隆路4段2號至20號路段及興隆路4段8巷全路段電桿地下化案	工務局	111年	由工務局辦理會勘。
						台電	111年	本案12月4、6、7日已試挖·但都遇管障·之後又有捷運工程·建請辦理會勘。
109.01	108.12.23	1090101	市容會報	明義里 仇世屏里長	文山區木柵路2段92號至204號路段電力及電信等設備地下化案	財政局	待更新處辦理審查作業	本府於110年4月15日核定實施本都市更新案之權利變換計畫案(甲區段)·實施者已於110年8月19日取得拆除執照;另本案變更事業計畫及擬訂權利變換計畫案(乙區段)·業於110年3月30日召開公辦都市更新專案審查會議·後續依更新程序辦理審查。
						台電		本案待該路段都更住戶提出廢止用電申請後·將儘速辦理後續事宜。
						工務局		俟捷運局申請廢止用電時·台電公司將拆除電桿。
109.11	109.11.12	1091101	市容會報	萬盛里 徐福進里長	建請擴建萬盛公園	公園處	111年	1.本處於110年10月13日拜會徐福進里長·里長表示能理解府內政策·惟因容積代金標售金額過低·爰私有地主希望市府徵收開關。 2.有關本案本處後續擬納入本市公園開闢事宜·惟後續仍須視本府財源而定。

110.03	110.03.01	1100301	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請銑鋪汀州路4段199號至237號道路。	新工處	111年	納入明年度檢討。
110.05	110.05.03	1100501	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請儘速遷移古亭地政東北角台電電桿。(萬隆街47之12號)	台電	111年	台電於12月已完成埋管，預計111年1月3日至7日提升人孔，會排停電後再穿線，會儘速完成。
						工務局	111年	台電公司人孔提升申請中，本局將俟台電公司申請後儘速辦理審核作業。
110.05	110.05.02	1100502	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請儘速完成萬和一號公園景觀改造案內相關抽蓄水工程。	水利處	110.10.31	本案已於110年7月19日開工，預定110年10月底前完工。
110.05	110.05.02	1100503	市容會報	興昌里 吳融吳里長	建請興德路大排水溝全面加蓋。	水利處		本案本處已於110年9月8日邀集相關單位辦理現場會勘，會勘結論因現況有污水排入排水溝等情形，請衛工處於110年底前向里長提出改善方案及預計施作時程。
						衛工處		1.有關興德路大排水溝全面加蓋係屬水利處權管。 2.經查本處污水管線設施已到達該區範圍，屬公告地區範圍，目前接管率約達7成，剩餘未接管原因大多為違建、法定空地、私地等需住戶配合辦理退縮施工空間或自行改管銜接...等因素，現年度工程仍持續辦理溝通協調作業中。
						環保局		里長同意解列
						都發局		有關里長訴求之樂齡健康中心功能及空間屬體育局權管，經體育局評估周邊已有其他可利用場館，於本址無興建之需求，本案後續擬提報府級確認政策方向及主政機關，後續交由主政機關辦理後續事宜。

110.05	110.05.04	1100504	市容會報	華興里 陳峙穎里長	永建市場、舊永建改建活化案 - 在文山 打造【北市全齡全人教育示範中心】	教育局	<p>一、目前永建國小舊址由華德福協會使用，契約期間至111年7月31日止，後續將視本府資產活化小組及市府整體規劃方向研議是否與華德福協會續約事宜。</p> <p>二、本局所屬市立圖書館已於永建市場大樓拆除重建案參建需求調查時，提報「臺北市政府各機關學校提報建物使用需求計畫書」予市場處彙整辦理。現有永建分館面積1,920.04平方公尺，提報需求面積為2,000平方公尺。</p> <p>三、為持續提升本市公共化教保服務供應量，本局已規劃於舊永建國小(2班3-5歲班)及實踐國中(1班2歲班、4班3-5歲班)設置非營利幼兒園；另未來整體改建，本局亦已提出設置非營利幼兒園4班之需求。</p> <p>四、另本局業於文山區設置有1所樂齡學習中心(市立圖書館景新分館)、10所樂齡學堂(興德國小、興華國小、武功國小、明道國小、萬福國小、興福國中、木柵國小、私立景文高中、私立大誠高中、萬芳國小)，以開設樂齡學習課程。</p> <p>五、本府財政局業於110年8月10日召開「永建國小舊址及永建市場整體規劃案之公務需求整合事宜」會議，邀集相關機關召開會議，彙整各機關公用需求。本局提案設置實驗教育園區、非營利幼兒園與市圖永建分館等需求項目。</p>
						財政局	<p>按本府衛生局110年11月9日北市衛健字第1103171664號函(副本諒達)說明二略以，依文山區110年10月份市容會報主席裁示：「有關里長所提樂齡健康運動中心部分，請體育局協助了解.....相關事宜以利都發局後續提報府級確認方向及主政單位。」，有關上開會報里長所提樂齡健康運動中心，請貴局評估有無使用需求，倘經貴局評估於旨揭標的有上開使用需求，請於110年11月19日前提具建物使用需求計畫書(如附件)，俾續請本府都市發展局納入，並統籌規劃本案土地整體開發方式。</p>

						市場處		「財政局於110年8月10日召開「永建國小舊址及永建市場整體規劃案之公務需求整合事宜」會議，該會議結論摘錄如下： 1.市場處需求：市場處於110年8月19日函請財政局協助修正為以下內容： (1)永建市場座落土地如維持市場用地，則本處之使用參建需求為2,000平方公尺。 (2)永建市場座落土地如配合本府政策變更為其他使用分區，則本處無參建設置公有超市之需求；又現況建物一樓為零售商業使用（超市及醫藥零售），建議規劃主政機關將商業需求納入規劃之考量。 2.本案基地為公地民建民營之社宅興辦模式評估標之一，請都發局一併評估採BOT興建社宅之可行性。 3.為利本案基地符合區域發展，請都發局考量本府各機關公務需求及未來地區發展，統籌規劃本案土地整體開發方式，並提報本府市有資產活化及運用小組進行討論。」
						衛生局		因里長的訴求並非是試辦高齡健康前瞻中心計畫的C級據點，經體育局評估，倘欲設置專屬銀髮的運動場域，未來可能需要由市府自營或以勞務委外方式辦理，惟市府及前瞻中心目前並無此規劃。
						體育局		本案經臺北高齡健康前瞻中心評估於該地點沒有設置樂齡運動中心需求。考量樂齡運動中心正在測試營運階段，尚未完成自付盈虧之營運模式，且臺北高齡健康前瞻中心未來會與該地點鄰近距離不到2公里的文山運動中心結合推動銀髮健康運動課程，爰於該地點沒有設置樂齡運動中心需求。
110.05	110.05.06	1100505	市容會報	興昌里 吳融吳里長	辛亥生態公園申請公園處長期駐警及公園硬體設施等改善	公園處	111年	有關監視器的部分，本處將在年底前統計經費，將予以設置。
110.06	110.06.01	1100603	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請持續辦理景美溪規劃案有關下游溪洲河濱公園段改造案。	水利處	111年	有關溪洲河濱公園改造案，預計於111年辦理設計工作。

110.06	110.06.01	1100604	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請改善萬和一號公園下箱涵內衛生下水道涵管。	衛工處	110.12.31	本案因水利處有工程在施作，故目前辦理變更設計，預計明年3月底完工。
						水利處	110.12.31	本案經衛工處查詢屬國防部總政治作戰局自設管線，已函請衛工處限期至110年12月31日前改善完成，本處持續列管。
						環保局溝渠隊		本局文山區清潔隊經與吳里長聯繫，本案於110年6月22日已轉知本局溝渠一隊將依規定，定期巡查清疏。
110.08	110.08.02	1100801	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請更新溪洲街16號福德宮旁人行道。	新工處	111.06	預計明年上半年度完工。
110.09	110.09.03	1100901	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請銑鋪汀州路四段239至277號路面。	新工處	111年	本案列入明年排序。
110.09	110.09.03	1100902	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請更新汀州路四段263至277號道路側溝及古亭地政北側側溝。	新工處	111年	本案列入明年排序。
110.12	110.12.01	1101201	市容會報	萬盛里 徐福進里長	本里欲使用原臺北花木批發市場空間	市場處	111年	目前正辦理第2次公開招標，預訂111年1月11日開標。
110.12	110.12.13	1101202	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請增設溪洲街16號福德宮後路邊機車格。	停管處	111.1.28	本處於溪州街師大分部後門(學七舍)前北側繪設20格機車格位南側繪設16格機車格位。本案預計2個星期內可完工。
104.07.01	104.07.01	1040203	104年市長與里長市政座談會	興安里 陳啟東里長	請將里內老舊側溝翻修為場鑄式及路面更新。主要地點:興隆路2段130巷、96巷(含2弄)、景華街176巷(含6、19、22、25、27、31弄)	新工處	視110年度預算 能量逐年更新	一、查105年至108年里內已分別依預算及施工能量完成興隆路2段130巷、興隆路2段96巷及景華街176巷6弄路面及溝蓋更新、仙岩路、仙岩路16巷51弄、仙岩路16巷57弄等路面更新。 二、景華街176巷19、22、25、27及31弄等未施作路段，側溝及路面分別已於110年7月15日及7月30日更新完成。

105.06.01	105.06.01	1050204	105年市長與里長市政座談會	興安里 陳啟東里長	本里興隆路2段88號公有土地使用建議案。	社會局 消防局	109.10.20 (已開工)~112年	本案現委由新工處代辦設計監造及施工作業。
106.02.15	106.02.15	1060105	106年市長與里長市政座談會	興安里 陳啟東里長	請將本里興隆路2段及景華街電線桿地下化	工務局 台電 水利處	詳備註	<p>工務局</p> <p>1. 景華街本線電桿地下化 本案地下管路已設置完妥，台電公司目前正辦理纜線佈設施工中；因施作範圍較廣，其電纜地下化路段須安排數次輪替停電線路改接作業，將視各區段停電協調期程辦理後續施工事宜。</p> <p>2. 興隆路2段與景華街口電桿地下化 興隆路2段台電公司公司規劃箱涵頂板管路施工，經110年4月19日試挖完成後，其電纜地下化評估可行，另因台電公司年度契約期滿，待新契約決標後，將儘速辦理施工事宜；本中心將俟台電公司向本中心辦理路證申請展延時，配合辦理審核事宜。</p> <p>台電</p> <p>1. 景華街66號至194號架空線路地下化： 本案供電設備設置位置曾遭當地住戶陳抗已協調妥，目前正辦理施工作業，因施作範圍較大，後續仍須安排數次分段停電施工。</p> <p>2. 興隆路2段與景華街交叉口至興隆路2段96巷架空線路地下化： 有關興隆路2段箱涵頂板埋管施工，本處已於110年4月19日辦理試挖，初步評估可行，目前正辦理路證展延作業，待路證核准後，將安排時間進場施工。</p> <p>水利處</p> <p>本案業於108年6月20日由陳議長錦祥召開會議研商，本處並於會中提供108年5月14日函發各管線單位之「臺北市府工務局水利工程處管綫橫越危險及非危險管綫之暫緩拆除流程」，請台電公司依規定提送相關施工計畫送本處審查，截至目前台電尚未提送資料。</p>

106.02.15	106.02.15	1060109	106年市長與里長市政座談會	萬有里 陳高美美里長	建請將本里羅斯福路六段159巷1弄、5弄等5處電桿及纜線地下化。	工務局	詳備註	<p>工務局</p> <p>1. 興隆路1段184巷4弄及景隆街91號至133號等2處: 本案路證11004647, 經洽台電公司回復施工遭遇管障, 因台電公司年度契約期滿, 待新契約決標後, 將儘速辦理施工事宜; 本中心將俟台電公司向本中心辦理路證申請展延時, 配合辦理審核事宜。</p> <p>2. 景明街42-69號計1處: 本案路證109002651, 經洽台電公司回復施工遭遇管障, 因台電公司年度契約期滿, 待新契約決標後, 將儘速辦理施工事宜; 本中心將俟台電公司向本中心辦理路證申請展延時, 配合辦理審核事宜。</p> <p>3. 羅斯福路六段159巷1弄與5弄, 計2處: 旨揭路段無適當地點可供變電箱設置, 另路段內有雨水箱涵(管)設置無法埋設人手孔及管路, 故經評估架空電纜地下化不可行。</p>
						台電	詳備註	<p>台電</p> <p>1. 興隆路1段184巷4弄及景隆街91號至133號計2處架空線路地下化: 本案已辦理施工作業, 因施工時遭遇管障, 正在申請道路挖掘及提升人手孔蓋路證, 另因年度契約到期, 待新契約決標後, 儘速辦理施工。</p> <p>2. 景明街42-69號計1處架空線地下化: 本案已辦理施工作業, 因施工遭遇管障, 正在申請道路挖掘路證, 另因年度契約到期, 待新契約決標後, 儘速辦理施工。</p> <p>3. 羅斯福路六段159巷1弄與5弄計2處架空線路地下化: 因無適當地點可設置供電設備及遭遇箱涵(管)無法埋設人手孔及管路故無法辦理。</p>
						都發局	詳備註	<p>本案後續興建事宜建請洽土地開發總隊、新工處及捷運局(工程單位)釐清, 建請解除都發局列管。</p>

106.05.10	106.05.10	1060201	106年市長與里長市政座談會	博嘉里 吳坤輝里長	建請建造跨越景美溪(木柵路四段)的人行觀光吊橋。	新工處	詳備註	新工處 1、109年文山區市長與里長座談會博嘉里里長提案建議捷運東環段於木柵路5段設站，又捷運局於會中承諾里長於區段徵收時規劃設置人行陸橋至動物園站。 2、後經本府於109年5月8日裁示「有關跨越人行景觀橋，經新工處初步評估工程可行，可於都市計畫說明書回應地方之建議，未來視地區發展得於適當位置設置，並依規定由工程主辦機關申請平均地權基金予以支應。」。 3、經本處初步評估因木柵路側現況無腹地設置橋墩及相關無障礙設施，需俟木柵路四、五段區段徵收完成後再於公園用地上設置。
107.04.18	107.04.18	1070101	107年市長與里長市政座談會	興豐里 余鴻儒里長	景豐街79號【機關用地】儘速闢建案	警察局 都發局	110.04.01	景豐街79號機關用地本局已規劃興建景豐二區社會住宅，預計於111年4月動工。
						新工處	109.9.10~110.10.31	新工處 興隆路一段137巷86號旁道路新築工程，已於109年9月10日開工。目前將進行擋土牆工程及衛工管等地下管線配合埋設作業，預計110年10月底前完工。
108.05.01	108.05.01	1080117	108年市長與里長市政座談會	萬有里 陳高美美里長	建請市府促使台電萬隆聯合辦公室大樓儘速完工及萬隆變電所早日全數遷移。	台電	刻正辦理中	1.萬隆多目標大樓目前正辦理使用執照申請，預計110.9.30前取得使用執照。 2.俟萬隆聯合辦公室大樓土建工程完工並取得使照後，伺機再與當地里民溝通協調以期達成共識，早日逐步拆除台北變電所，俾利將來該區都市更新，帶動地區發展。
109.05.13	109.05.13	1090107	109年市長與里長市政座談會	試院里 廖欽銅里長	再請市府執行合興路84巷口之墳墓及回收場土地徵收及拓寬案。	新工處 都發局	詳備註	新工處 本案後經本處綜整各方民意及本府都市發展局意見簽府於110年6月7日核准重啟辦理「和興路中段道路拓寬工程」，刻正進行細部設計作業中。 都發局 本案新工處刻正評估配合本局和興社會住宅規劃111年12月預定完工時程辦理道路拓寬工程設計、施工及相關作業，建請解除都發局列管。

109.05.13	109.05.13	1090115	109年市長與里長市政座談會	華興里 陳峙穎里長	南環線Y4考試院站(舊永建國小)周邊交通、停車問題改善計畫及永建國小舊址活化案！	新工處 教育局 捷運局 停管處	詳備註	<p>新工處 本案涉及新工處權管範圍刻正辦理相關設計作業，預計110年10月前開始辦理樹木遷移相關事宜，111年度辦理道路工程施工相關作業。</p> <p>捷運局 本案涉及新工處權管範圍於今年度已辦理相關設計作業，並配合111年度編列工程經費辦理後續發包施工作業。</p> <p>本案試院路拓寬工程，新工處已編列110年度預算辦理。周邊交通改善等相關規劃需配合各相關期程辦理。</p>
-----------	-----------	---------	----------------	--------------	--	--------------------------	-----	--