

## 文山區 市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

製表日期：112.3.1

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
108.12	108.12.02	1081202	市容會報	萬盛里 徐福進里長	建請臺電將本里興隆路一段15號至137巷口·220 W高壓纜線地下化並移除電桿。	工務局	112.3	建請台電將本里興隆路一段15號至137巷口·220 W高壓纜線地下化並移除電桿。」本案台電公司已申請道路挖掘許可證編號：111003744·核准施工日期為112年3月1日至20日止。
						台電	112.3	路證已核發·將於3月初進場施工·另供電設備位置圖將於2月底前發文給公園處·副本會知會里長。
108.12	108.12.13	1081203	市容會報	明義里 仇世屏里長	文山區興隆路4段2號至20號路段及興隆路4段8巷全路段電桿地下化案	工務局	112	經台電公司表示·原規劃兩案一併施作·惟施工有遇地下管障·且覆土高低有落差等因素·造成施工困難·後續將施工範圍分案施作·預計2月底前分案完成後再行進場。
						台電	112	興隆路4段2號有遇管障·正辦理設計變更中·會找其他路段再試挖看看。
109.01	108.12.23	1090101	市容會報	明義里 仇世屏里長	文山區木柵路2段92號至204號路段電力及電信等設備地下化案	財政局	待更新處辦理 審查作業	本都市更新案實施者已於110年8月19日取得其中甲區段之拆除執照·刻辦理拆除作業(另甲區段A1、B基地分別於111年3月2日、111年4月2日取得建造執照);至乙區段都市更新案仍在都市更新審查程序中。
						台電	112	已於該路段辦理試挖·因管線密佈無法埋設新管·故無法施作。本案須待捷運局辦理地下管線遷移會勘·移出空間讓台電埋設管路及供電設備設施·方能辦理後續地下化工程。
						捷運局	112	本案目前仍未發包·因有公辦都更的時程·則Y3B的出入口明年會先做。

						工務局	112	須配合捷運主體工程辦理施工，因捷運工程目前仍未完成發包作業，台電公司將視其發包作業期程辦理改善。
109.11	109.11.12	1091101	市容會報	萬盛里 徐福進里長	建請擴建萬盛公園	公園處	112	本處於111年11月29日文山區市容會報上表示目前府內政策為容積代金及容積移轉，惟私地主仍希望市府能以徵收方式取得土地。爰本案本處後續擬納入本市公園開闢事宜，惟後續仍須視本府財源而定。
110.05	110.05.02	1100503	市容會報	興昌里 吳融吳里長	建請興德路大排水溝全面加蓋。	水利處	112	本案衛工處目前刻正提升周邊住戶接管率，並持續向里長溝通，本處將視衛工處辦理成果情形，再後續評估。
						衛工處	112	1.於112年1月4日進行大型社區第5次會勘，並經里長與議員主任協助，已與管委會初步討論，管委會將會尋找合格的改管廠商，評估內部改管方式。 2.已安排112年2月10日進行第6次會勘，將會再與管委會及改管廠商討論後續銜接方式。
						環保局		里長同意解列
110.06	110.06.01	1100603	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請持續辦理景美溪規劃案有關下游溪洲河濱公園段改造案。	水利處	113	一、本案納入「新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程委託設計工作」辦理，委託設計案於111年4月19日決標。 二、本處業於111年7月19日拜訪里長說明辦理情形及未來設計方向，另於111年10月3日辦理工作坊，並將工作坊成果納入設計階段辦理。後續廠商已於111年11月底送設計圖說審查，亦會提供簡報及圖說予里長，將於112年3月初辦理設計成果說明會，預計113年工程發包。

111.03	111.3.1	1110302	市容會報	興昌里 吳融吳里長	興德路66巷便橋下方設置停車場	停管處	112	1.公訓段二小段71及71-2地號國有土地部分範圍，經本處評估得設置簡易機車平面停車場(機車位94席，不含排水設施)，本處會後提供範圍圖說予區公所，請區公所依範圍面積向國產署申請委託代管，俟程序完備後通知本處，以利進場施作。 2.前述規劃配置已於112年2月16日提供里長，里長表示請相關單位盡速辦理。
111.07	111.07.13	1110703	市容會報	興昌里 吳融吳里長	辛亥生態公園派駐保全及加強清潔	公園處	111.12	預計112年2月底完成使用執造核准，水電及中華電信的部分會進場施作。
111.11	111.10.11	1111102	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請改善萬和三號公園溜冰場鋪面。	體育局	112.8	已和里長辦過會勘，目前等年度工程的行程，預計8月底會完成。
111.11	111.10.21	1111103	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請改善溪洲街12號前側溝及鋪面。	國產署	112	依來文議程資料所載涉本署經管貴轄萬隆段一小段596-9地號國有土地環境清理事宜(案件編號：1111103)，本分署刻正依政府採購法相關規定辦理僱工施作。
111.12	111.12.	1111201	市容會報	萬盛里 徐福進里長	建請相關單位清除羅斯福路五段127-129號落地窗坪台纜線房屋所有人要整修	工務局	112.2	本市文山區羅斯福路5段127至129號纜線清整，經本局於111年12月13日邀集相關單位現場會勘研商，已協調纜線業者於112年2月28日前完成纜線清整改善作業。
111.12	111.12	1111203	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請增設萬和三號公園內籃球場使用告示牌。並考慮是否調整使用時間。	體育局	112.2	112年1月17日會勘結論： 本案經現場會勘確認由體育局將原有籃球場告示牌破損更新，並於該告示牌背面加裝籃球場使用時間告示，另於球場邊兩樹間公園處所轄告示牌背面加裝籃球場使用時間告示(詳如附圖照片)，預計於112年2月28日前完成。
111.12	111.12	1111205	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請於萬和二號公園內溜滑梯附近增設路燈一盞。	公園處	112.4	本案預計於4月底前完工。

111.12	111.12	1111206	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請於下列路口增設反光鏡。 1.汀州路四段171號後巷面相公園。 2.汀州路四段179號後巷面相景美游泳池圍牆。 3.汀州路四段197號旁面相水快防洪牆	交工處	112.4	將於3月底開始施作，預計4月底前完工。
112.01	112.01	1120101	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請改造萬和二號公園	公園處	113	本案經與萬和里里長研商，因目前公園綠化及體健遊戲場等設施尚屬完整，惟園路、步道及排水設施老舊部分等，將納入本處113年度整建工程項下辦理改善。
112.02	112.02	1120201	市容會報	萬盛里 徐福進里長	建請更新本里興隆路一段15號市場處所屬臺北花市現改為全聯超市，西側遊憩場軟墊	市場處	112.1	旨揭地點為花木市場旁之遊戲區，已於111年10月25日點交予全聯公司，本處經洽詢該公司，該公司於112年2月10日來函表示將依合約進行修繕管理，惟因花木市場全案量體較大，將待整體規劃完成後進行後續施工，現階段考量安全性，預計於112年2月24日前將遊戲區先行封閉，待完成整體場域施工後再行開放；另全聯公司表示目前該區域之整建期程及可提供使用時間，尚無法預估。
112.02	112.02	1120203	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請於汀州路四段140巷口左側劃設禁停紅線。	交工處	112.2.28	本處將於該址增繪紅線，業已依序派工。
112.02	112.02	1120205	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請改善轄內清潔隊景美分隊水快下橋孔、橋梁間隙等掉落物及雨天下	環保局	112.3	2月17日會勘結論： 1.由新工處洽請廠商於3月份先清除落石。 2.施作盛水盤部份，由新工處場拍後，回處所研復，市容會議上報告進度及施工可能性。 3.景美分隊屆時提供場地，配合施工。

				天正不主以	雨溼滑等。	新工處	112.3	有關掉落物本處已錄案將於3月份施工改善有關下雨天濕滑問題，該橋建造目的與設計用途並非遮雨，橋間間隙晃動幅度較大並不適合增設接水盤且大雨時仍然會有雨水飛濺進入效果不佳，建議環保局自行加蓋雨棚。
112.02	112.02	1120206	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請於汀州路四段219號前停車格改設卸貨區格。	停管處	112.3.31	經與萬和里辦公處現場會勘確認，將於案址取消1格汽車收費停車格(編號2)，改繪為貨車裝卸貨專用區，已錄案依序派工。