

文山區 市容會報、市長與里長有約及里長提案施工案件預定執行工期一覽表

製表日期：112.9.11

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
108.12	108.12.02	1081202	市容會報	萬盛里 徐福進里長	建請臺電將本里興隆路一段15號至137巷口·220 W高壓纜線地下化並移除電桿。	工務局	112.01	本案台電公司已申請道路挖掘許可證編號：111003744，道路挖掘許可證時間：112年5月2日起迄112年5月22日止，已於112年5月2日起進場施工在案。
						台電	112.09	預計於9/18施工。
108.12	108.12.13	1081203	市容會報	明義里 仇世屏里長	文山區興隆路4段2號至20號路段及興隆路4段8巷全路段電桿地下化案	工務局	113	台電公司目前正辦理變更設計作業中，俟程序完備後進場施工。
						台電	113	預計明年3月施工，須配合捷運開挖時埋管。
109.01	108.12.23	1090101	市容會報	明義里 仇世屏里長	文山區木柵路2段92號至204號路段電力及電信等設備地下化案	財政局	詳備註	待都更案Y3站施工才能配合相關改善事宜。
						台電	112	已於該路段辦理試挖，因管線密佈無法埋設新管，故無法施作。本案須待捷運局辦理地下管線遷移會勘，移出空間讓台電埋設管路及供電設備設施，方能辦理後續地下化工程。
						捷運局	112	待招標請廠商進場後，將盡快與台電協調。請台電準備事前作業、設計等部分須配合事項；未來亦將召開各管線代表會勘。
						工務局	112	須配合捷運主體施工；捷運局表示旨揭路段，預計下半年報行政院修正計畫，仍須爭取預算後執行。
110.05	110.05.02	1100503	市容會報	興昌里 吳融吳里長	建請興德路大排水溝全面加蓋。	水利處	112	本案衛工處目前辦理案址周邊住戶接管率提升事宜，本處將持續追蹤本案辦理情形。
						衛工處	112	大型社區部分已申請路證，預計於下個月與社區確認障礙排除情形後，續安排入場施工。

110.06	110.06.01	1100603	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請持續辦理景美溪規劃案有關下游溪洲河濱公園段改造案。	水利處	113	一、本案納入「新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程委託設計工作」辦理，委託設計案於111年4月19日決標。 二、本處業於111年7月19日拜訪里長說明辦理情形及未來設計方向，另於111年10月3日辦理工作坊，並將工作坊成果納入設計階段辦理。後續廠商已於111年11月底送設計圖說審查，亦會提供簡報及圖說予里長，並已於112年3月27日辦理設計成果說明會，後續依說明會結論修正設計成果。另本處已於112年5月19日辦理球場擴建改善研商會議，本處後續配合擋球網設置位置(距本壘板785公尺)調整步道及人工溪流配置，預計113年工程發包。另本案設計廠商已於112年7月底提送設計圖說，本處後續將辦理圖說審查及相關事宜。
111.03	111.03.01	1110302	市容會報	興昌里 吳融吳里長	興德路66巷便橋下方設置停車場	停管處	112	本處112年8月18日電洽憲兵指揮部表示已挖除油槽及土壤回填，現依土汙法規定辦理土壤檢測，預計9月中提供檢測報告，倘依檢測報告須辦理土壤整治(2年半)，期間不宜提供使用。
111.07	111.07.13	1110703	市容會報	興昌里 吳融吳里長	辛亥生態公園派駐保全及加強清潔	公園處	112.10	缺失已改善完成，點交清冊目前處理中，預計10月底完成。
111.11	111.10.11	1111102	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請改善萬和三號公園溜冰場鋪面。	體育局	112.08	鋪面已於8月16日完工，8月21日欄杆補漆完工，將安排於9月4日辦理分段查驗，待查驗通過後開放使用。
112.01	112.01	1120101	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請改造萬和二號公園	公園處	113	本案已設計完成，排入明年度工程辦理發包、施作。
112.02	112.02	1120201	市容會報	萬盛里 徐福進里長	建請更新本里興隆路一段15號市場處所屬臺北花市現改為全聯超市，西側遊憩場軟墊	市場處	詳備註	目前已請全聯於10月開幕前整理完成。
112.04	112.04	1120407	市容會報	指南里 張佳南里長	指南路3段75巷口道路路面龜裂情形嚴重	新工處	112	台電預計於8月25日完工，新工處預計9月15日進場。
112.06	112.06	1120601	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請改善水源快速高架道路鋼構部分及水泥護欄塗裝。施工期間請停管處	新工處	112	已進場施作，預計今年底前完工。
112.07.26	112.07.26	11201	112年市長與里長有約	試院里 廖欽銅里長	建請於試院里和興路44巷50號前堤頂步道上興建「人行景觀陸橋」通往新店民權東街大坪林捷運	新工處	詳備註	本案已於112年8月16日及17日分別於新北市及台北市辦理地方說明會，雙北地區民眾皆同意設置，將於112年底完成可行性評估作業，並於113年啟動設計作業。

112.07.26	112.07.26	11202	112年市長與里長有約	博嘉里 吳坤輝里長	木柵路四段159巷防洪排水設施改善	水利處	詳備註	查案址排水系統經水理檢討已符合本市市區下水道設計保護標準，且已於112年6月29日完成既有攔汙柵更新工程。另針對里辦公處於市政會議訴求討論會議建議截流部分，因該方案實為增設分流排水管銜接下水水路，經評估尚有用地取得、高速公路禁限建範圍以及橋墩基礎安全等執行上之困難，故目前仍建議暫不推動辦理。另是否納入長期改善方案部分，本處刻正研擬評估中，預計112年12月31日前完成評估。
112.07.26	112.07.26	11203	112年市長與里長有約	萬盛里 徐福進里長	建請辦理羅斯福路五段53巷道路拓寬工程	新工處	詳備註	已依「臺北市政府辦理計畫道路開闢標準作業流程」納入113年度概算通盤檢討中。
						衛工處	詳備註	1.有關萬盛街60巷，羅斯福路5段79巷、97巷及53巷等，經查公共管線均已佈管到達。 2.配合道路徵收拓寬後，續辦理住戶改管後申接公共污水系統。
112.07.26	112.07.26	11207	112年市長與里長有約	明義里 仇世屏里長 華興里 陳峙穎里長	文山一分局重建規劃案	都發局	詳備註	1.有關興隆FH社會住宅已將消防局及文山一分局之需求納入規劃設計。 2.本局已邀相關單位於112年8月25日召開文山區興隆F綠地遷移地點評估會議討論規劃方案。
						社會局	詳備註	興隆FH區社會住宅如納入警局及消防參建，相關社福機構使用空間可配合調整。
112.07.26	112.07.26	11213	112年市長與里長有約	樟文里 林淑珠里長	南環Y4站延伸至景美女中及Y1站-Y4站出入口數不足	捷運局	詳備註	本局依市長裁示於112年8月9日邀集周邊里長及本府相關單位進行現場會勘，依里長有關通道出入口用地建議方案，再於112年8月24日邀集里長及相關單位召開用地研商會議，會議結論：(1)請台灣電力公司及本府工務局水利處就地下通道出入口及通風井/空調機等相關設施使用該管土地之可行性協助評估後函復本局。(2)有關建議於本市辛亥路七段堤防興建人行木棧道部分，請本府工務局水利處就其適法性研議，並於本市議會開議前回報議員。
						捷運局	詳備註	捷運設施所需出入口及通風口用地，已協調同意使用永建國小舊址設置，除捷運設施外無其他參建需求。Y4站工程招標，將持續檢討後續辦理招標。另配合永建國小舊址及永建市場整體規劃，將研析調整捷運設施配置可行性。

112.07.26	112.07.26	11214	112年市長與里長有約	華興里 陳峙穎里長	請重啟並加速辦理永建市場大樓及相連舊永建國小資產活化案	市場處	詳備註	查本處辦理永建市場大樓拆除工程，業已編列113年拆除預算。嗣後由本府都市發展局主政辦理永建市場土地後續整體規劃，本處業已提出超級市場之設置需求納入本案規劃。
						都發局	詳備註	本案經本府112年8月15日召開「研商永建國小舊址及永建市場整體規劃設計會議」，依會議結論案址整體規劃將由本局主政進行都市計畫變更程序，後續本局將依都市計畫法規定簽報市府同意後，至地方辦理座談彙整地方需求及意見，以完善永建國小舊址及永建市場後續整體規劃內容。
						教育局	詳備註	本案經本局研議，將提報於原址參建圖書館分館之需求，所提改建樓地板總面積需求為2,000平方公尺，維持原有服務能量，後續將配合本市都市計畫整合需求辦理。
112.07.26	112.07.26	11215	112年市長與里長有約	華興里 陳峙穎里長	請市府徵收拓寬試院路104號前至154巷口道路，並改善該區域交通動線、公共安全及山坡地社區三大管線施工等問題	新工處	詳備註	本處已依「臺北市政府辦理計畫道路開闢標準作業流程」納入113年度概算通盤檢討中。
						衛工處	詳備註	該區屬私人土地因地主不同意無法佈設公共污水下水道系統，俟道路徵收拓寬後，本處將列入年度排程辦理污水下水道佈設事宜。
						北水處	詳備註	1.本案案址山坡地社區自來水管線係屬光華社區表後內線，該段管線經過道路屬私有巷道，若需辦理管線更新需取得土地所有權人同意，經核算本案工程改善總經費約新臺幣1,000萬元（不含加壓設備），其中公務預算補助800萬元（佔80%），用戶負擔200萬元（佔20%）。 2.本案俟該社區取得土地所有權人同意後提出申請，並完成繳納用戶負擔費用後，與本處簽訂代辦契約，後續由本處編列公務預算並代為施工辦理改善作業。
台電公司	詳備註	經查旨述路段目前已有架空線路地下化工程(受理號碼：09012042)登錄在案，惟因遇未徵收私地而暫緩施作，為避免未徵收前施作地下化工程遇地主陳抗情事，旨案路段（試院路104號至154巷口）將待道路徵收完成後再行續辦。						

						道管中心	詳備註	1.旨揭路段將由本局新建工程處納入113年度概算通盤檢討道路開闢徵收排序。 2.案內架空電力纜線地下作業，台灣電力股份有限公司將俟取得私有土地無償使用同意書，或待新工處辦理道路開闢作業施工時，再據以配合辦理施工事宜。
112.07.26	112.07.26	11216	112年市長與里長有約	萬芳里 陳姿秀里長	萬芳六號公園大排水溝改造為生態池	衛工處	詳備註	本處將持續會同里長與住戶（萬安街44巷10之1號及10之5號）進行溝通協調辦理後續接管事宜，因案址符合「臺北市建築物既有化糞池或既有污水處理設施廢除或改設為污水坑補助要點」規定，依規定可向本處申請補助。
						公園處	詳備註	本處已於112年8月18日辦理會勘，會勘結論如下： 1.請里辦公室協助安排水道清淤，並於清淤後放置草木灰粉以改善水質。 2.於大排上游側方施作沉沙池部分，因位於文山區萬芳段1小段9地號土地範圍，係為私有土地，請里辦公室協助取得土地同意書後，由本處納入113年工程辦理。 3.社區排放污水仍請衛工處協助社區納入衛工管排放，或是引流至下游避免影響池內水質。 4.大排上方樹木遮蔭請公園處協助修剪，改善大排日照。