

臺北市內湖區市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

製表日期：113.3(第2季)

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
105.9.28	105.9.28	1050301	市政座談會	秀湖里 謝明毅里長	有關「大湖派出所與大湖消防分隊現址建築物老舊改建」案，請消防局儘速完成大湖消防分隊遷移作業。	消防局	預計112年-114年興建，115年竣工。	(預定地範圍私有畸零地(本市內湖區康寧段1小段232地號土地)，已與私有地主完成簽定土地買賣簽約，於110年5月6日辦理土地所有權登記完成。)
107.5.30	107.5.30	1070102	市政座談會	清白里 陳東源里長	內湖區康寧段三小段517、517-1、518-1及522-1地號等4筆土地設置圖書館分館暨其他公務設施。	圖書館 捷運局	本案已於112年7月16開工，預計116年4月完工。	
111.1.4	110.12.23	1110107	市政座談會	週美里 丘麗玲里長	里內多處巷弄之側溝破損不堪，建請更新。	新工處	有關南京東路6段(242號至330巷，單號側)增設側溝案，已於112年10月3日完成設計出圖並辦理後續作業，預計於113年度施作。	