

臺北市內湖區112年2月份市容會報會議紀錄

- 一、開會時間：112年2月16日（星期四）上午10時00分
- 二、開會地點：視訊會議
- 三、主席：趙國華主任秘書 紀錄：楊蕙瑜
- 四、區政督導員：
- 五、出列席單位及人員：詳簽到表
- 六、主席致詞：略
- 七、本月份提案討論/決議事項：

臺北市內湖區112年2月份市容會報提案執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
11202 臨1	清白里辦公處	有關成功路四段61巷22弄3號(成功馥園社區)，外牆磁磚掉落，影響路面行人安全，與毗鄰社區居民安全，請處置。	建管處	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※建管處112.02.13北市都建使字第1126089696號函回復：旨揭地點本處業以112年2月10日北市都建使字第1126089214號函請管理委員會儘速改善在案。</p> <p>※建管處112.02.16說明：本案經查，其掉落之位置屬社區內，但有掉落其他社區之狀況，本處已發函給該掉落之社區，要求其儘速改善。</p>	B	112.2.16主席裁示：本案持續列管。

八、社會安全網「社區囤積行為」列管案件：無

九、歷次未結案件執行情形：

臺北市內湖區108年至112年1月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
1081 004	週美里辦公處	週美里長壽橋美化，建議全部漆成紫色，與未來長壽橋下兒童休憩設施相輝映將	新工處 (公園處)	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※新工處109.06.12說明：經與里長協調，油漆工程擬與電梯設置列入明年一併施作；設計圖待工程日期接近再行提供。</p>	B	112.2.16主席裁示：本案持續列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
		<p>可成為內湖新亮點與彩虹橋及高架橋成為三色橋。另請公園路燈管理處設計評估是否可裝設LED燈，使長壽橋更加美化，吸引更多人潮。</p>	10/20 解列)	<p>※週美里里長109.06.12說明：請新工處提供電梯及堤外斜坡道設計圖。</p> <p>※新工處109.05.21北市工新養字第1093050574號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處109.06.18北市工新養字第1093061834號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處109.07.16北市工新養字第1093072990號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處109.09.29北市工新養字第1093100619號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處109.10.26北市工新養字第1093108210號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處109.11.23北市工新養字第1093118645號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處109.12.24北市工新養字第1093130581號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程（預計於110年3月開工，110年10月左右完工）完工後再進行美化工程，本處將持續追蹤該案工程進度。</p> <p>※新工處110.01.27北市工新養字第1103010250號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>電梯及斜坡道工程（預計於110年3月開工，110年10月左右完工）完工後再進行美化工程，本處將持續追蹤該案工程進度。</p> <p>※新工處110.03.04北市工新養字第1103020252函復：經110年3月2日與里長電洽聯繫，已與里長說明因電梯及斜坡道工程流標，本處將俟電梯及斜坡道工程完工後再行進場施作美化工程。</p> <p>※新工處110.03.25北市工新養字第1103029897函復：經110年3月2日與里長電洽聯繫，已與里長說明因電梯及斜坡道工程流標，本處將俟電梯及斜坡道工程完工後再行進場施作美化工程。</p> <p>※新工處110.04.29北市工新養字第1103041898號函復：電梯部分將於110年4月30日決標，預定110年8月1日進場施作，111年4月30日前施作完妥，長壽橋美化部分預定111年9月30日前施作完妥。</p> <p>※新工處110.06.15北市工新養字第1103058089號函復：電梯部分預定110年7月1日進場施作，111年3月31日前施作完妥，長壽橋美化部分預定111年9月30日前施作完妥。</p> <p>※新工處110.07.14北市工新養字第1103066653號函復：電梯部分預定110年7月15日進場施作，111年4月30日前施作完妥，長壽橋美化部分預定111年9月30日前施作完妥。</p> <p>※110.08.19週美里里長說明：1. 電梯部分仍請於111年3月底前施作完成。2. 未來橋面將漆成紫色，顏色選擇請謹慎，目前橋墩是紫色，橋面顏色應比紫色更鮮豔，俾利美化橋面成為</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>亮點。</p> <p>※新工處110.08.26北市工新養字第1103081845號函復：電梯部分已進場施作，盡量於111年3月31日前施作完妥，橋面選色部分本處將請工務所提供色卡請里長選色。</p> <p>※新工處110.09.10北市工新養字第1103086254函復：本案將納入111年度工程預算及施工能量辦理。</p> <p>※新工處110.11.2北市工新養字第1103103369函復：本案將納入111年度工程預算及施工能量辦理。</p> <p>※新工處110.11.24北市工新養字第1103109395函復：本案將納入111年度工程預算及施工能量辦理。</p> <p>※新工處111.1.3北市工新養字第1103120406函復：本案將納入111年度工程預算及施工能量辦理。</p> <p>※新工處111.2.7北市工新養字第1113010101函復：本案預計於今年底前納入預算及施工能量辦理。</p> <p>※週美里里幹事111.2.25說明：本案里長表示持續列管至完工為止。</p> <p>※新工處111.3.7北市工新養字第1113018852號函復：本案預計於今年底前納入預算及施工能量辦理。</p> <p>※新工處111.3.25北市工新養字第1113025955號函復：本案預計於今年底前納入預算及施工能量辦理。</p> <p>※週美里里長111.4.26說明：今日與新工處及相關單位會勘，南港區玉成里黃里長及本人建議裝設LED燈，使長壽橋更加美化，吸引更多人潮，未來成為新的打卡景點，請公園路燈</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>管理處設計評估是否裝設 LED 燈。</p> <p>※公園處111.4.26說明:有關路燈之改善,將於會勘時現場確認位置。</p> <p>※主席111.4.26說明:本案請公園處於會勘時確認週美里里長、行善里里長及南港區玉成里里長之需求。</p> <p>※新工處111.5.5北市工新養字第1113038072號函復:本案預計於今年底前納入預算及施工能量辦理。</p> <p>※公園處111.5.6北市工公園字第1113023416號函復: 本處業已於111年5月3日致電給週美里丘里長,經與里長確認需求希望本處成美長壽橋類似彩虹橋光雕藝術館照明,囿於預算,本處正辦理評估中。</p> <p>※週美里里長111.5.25說明:有關 LED 燈,公園處尚未辦理會勘,請教公園處辦理會勘之時間,希望善用科技(LED燈)使長壽橋更加美化,讓內湖亮起來。</p> <p>※公園處111.5.25說明:已請委外設計廠商做初級評估,5月底可能有評估結果,預計下週拜訪里長看是否辦理現場會勘。</p> <p>※主席111.5.25說明:請公園處路燈科一有評估結果,盡速與里長聯絡,確認里長之意見。</p> <p>※新工處111.6.1北市工新養字第1113045780號函復:本案預計於今年底前納入預算及施工能量辦理。</p> <p>※公園處111.6.8北市工公護字第1113028136號函復:本處於111年6月7日上午9點游淑慧議員親自主持會勘中向議員及三位里長說明本案囿於預算,目前評估中,預計7月底完成評估;另</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>本橋美化涉及週美里、行善里及玉成里，後續將依評估情形與三位里長取得共識後再行編列年度預算辦理。</p> <p>※公園處111.6.23北市工公園字第1113032358號函復：本處於111年6月7日上午9點游淑慧議員親自主持會勘中向議員及三位里長說明本案圍於預算，目前評估中，預計7月底完成評估；另本橋美化涉及週美里、行善里及玉成里，後續將依評估情形與三位里長取得共識後再行編列年度預算辦理。</p> <p>※週美里里幹事111.6.30說明：里長表示希望長壽橋在工程施作期間仍是能留部分空間供公眾通行。</p> <p>※新工處111.6.30說明：將反應相關問題給工程施作單位。</p> <p>※新工處111.7.7北市工新養字第1113056965號函復：本案預計於今年底前納入預算及施工能量辦理，至於橋面壓克力地坪施作期間是否能保留部分空間供公眾通行，待施工前會勘再行回復。</p> <p>※公園處111.7.8北市工公園字第1113035183號函復：本處於111年6月7日上午9點游淑慧議員親自主持會勘中向議員及三位里長說明本案圍於預算，目前評估中，預計7月底完成評估；另本橋美化涉及週美里、行善里及玉成里，後續將依評估情形與三位里長取得共識後再行編列年度預算辦理。</p> <p>※公園處111.8.9北市工公護字第1113040613號函復：本處業於111.7.30日前完成評估所需美化照明之經費約500至900萬元，因涉及橋樑夜間照明整體更新或新設美化事宜，本處將與新建工程處擇日開會討論。</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>※新工處111.8.9北市工新養字第1113065470號函復：施工前會勘已辦理完妥預計111年9月15日進場施作。</p> <p>※週美里里幹事111.8.23說明：里長表示本案列管至完成為止。</p> <p>※新工處111.8.30北市工新養字第1113073494號函復：施工前會勘已辦理完妥預計111年9月15日進場施作。</p> <p>※公園處111.9.6北市工公園字第1113045826號函復：經查新工處105年於該處橋樑外觀改造為吊橋形式及於鋼索上方增加點光源，另亦改善橋面及護欄美化，考量改善完成至今時間僅6年，建議案址後續另有整體改善計畫時再行納入燈光美化一併評估施作，建請解列。</p> <p>※週美里里長111.9.28說明：建議公園處重新設計改善燈光直射行人眼睛之問題並編列經費重新調整配合長壽橋之美化。</p> <p>※公園處111.9.28說明：將請路燈科納入考量，看是否有需要再進行規劃。</p> <p>※主席111.9.28說明：本案為週美里里長與南港里長共同之建議案，因燈光對夜間行走之行人眼睛視覺效果似受到干擾，是否請公園處先行調整光源，另燈光之美化請做整體之評估。</p> <p>※公園處111.10.7北市工公護字第1113052667號函復：經查新工處105年於該處橋樑外觀改造為吊橋形式及於鋼索上方增加點光源，另亦改善橋面及護欄美化，考量改善完成至今時間僅6年，建議案址後續另有整體改善計畫時再行納入燈光美化一併評估施作。</p> <p>※新工處111.10.11北市工新養字第1113083554號函復：施工前會</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>勘已辦理完妥已於111年10月4日進場施作。</p> <p>※公園處111.10.13電子郵件及111.10.17北市工公園字第1113053316號函復：有關里長提出路燈直射行人眼睛，經本處派員現場夜勘燈光並無感到不適(如附照片)，建請俟新工處有整體改善計畫時再納入燈光美化一併評估施作，建請解列。</p> <p>※週美里里幹事111.10.20說明：里長同意公園處解列，新工處續列。</p> <p>※新工處111.10.27北市工新養字第1113090057號函復：已於111年10月4日進場施作。</p> <p>※主席111.11.17說明：待施工完成與里長確認後再行解列。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※新工處111.11.29北市工新養字第1113098260號函復：已於111年10月4日進場施作。</p> <p>※週美里里長112.1.12說明：請新工處與廠商待10天皆好天氣再進行後續施工。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※新工處112.1.19北市工新養字第1123006328號函復：已於111年10月4日進場施作。</p> <p>※新工處112.2.16說明：預計於本月底可完工。</p> <p>※週美里里長112.2.16說明：有關長壽橋之燈，目前很多里民反應晚上太暗，希望可同彩虹橋從河面處再加裝燈，讓橋美化效果較佳，建議與公園處再辦理會勘。</p> <p>※主席112.2.16說明：本案有關增加夜間照明部份，請民政課擇期邀集相關單位辦理會勘。</p>		
1100	清白	成功二號公園，	公園處	◆案件歷程摘要：	B	112.2.16主

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
101	里辦公處	遊具設改工程，遊戲場所區域周邊排水系統應改善。		<p>※公園處110.01.21說明：撞倒之交通反射鏡、撞壞之高壓電變電箱、花臺等均已修復。</p> <p>※110.01.21里長說明：反射鏡雖已修復，但仍有螺絲鬆脫反射鏡搖晃情事。</p> <p>※110.01.21會議決議：1. 請公園處約束廠商依合約行事。2. 車輛進入施工區域，僅提供上卸貨臨停，非施工時間所有車輛不得進入公園。另請駐衛警加強巡查，如有違規行為，立即予以勸導改善。3. 請公園處會後協同里長至現場察看，儘速改善缺失。</p> <p>※公園處110.02.01北市工公護字第1103004624號函復：1. 亂停車問題：本處已要求施工廠商不要在公園內亂停車，一般車輛需停在停車場。2. 109年12月23日當天因大型吊車吊掛滑梯高塔不慎損毀變電箱、花臺及撞到交通反射鏡，本處已要求施工廠商儘快復原，花臺已當天修復，交通反射鏡於吊車完成吊掛作業後復原，惟變電箱因找不到相同樣式而延誤時間，經確認採用新式變電箱已於110年1月18日安裝完成。3. 本處已要求施工廠商注意施工品質並維護周遭環境，若有不慎毀損應儘快復原。</p> <p>※110.02.25清白里里長表示：公園內遊戲場所區域，周邊地勢坡度有落差，下雨天有積水情形，排水系統應改善。</p> <p>※110.02.25會議決議：1. 包商不慎損毀之交通反射鏡、高壓電變電箱、花臺等缺失均已修復，先行解列。2. 提案案由增列，改善遊戲場所區域周邊排水系統。</p> <p>※公園處110.03.10北市工公園字第1103011700號函復：本處將於</p>		席裁示：本案持續列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>遊戲場所完工後，規劃區域周邊排水系統改善，預計110年6月30日前完成。</p> <p>※公園處110.03.30北市工公護字第1103016856號函復：本處將觀察遊戲場完工後，排水需加強處規劃增加排水設施，預計110年6月30日完成。</p> <p>※公園處110.05.03北市工公園字第1103024553號函復：本處預計110年4月28日辦理設計前會勘，將依據規劃區域周邊排水系統改善事宜。</p> <p>※公園處110.05.31北市工公護字第1103029301號函復：本處已於110年4月28日辦理設計會勘，已請廠商依結論設置陰井排水，預計110年5月14日進場施工。</p> <p>※公園處110.06.18北市工公園字第1103033375號函復：本處已於110年4月28日辦理設計會勘，已請廠商依結論設置陰井排水，並已於110年5月20日設置完成。</p> <p>※公園處110.07.22北市工公護字第1103037952號函復：本處已於110年4月28日辦理設計會勘，已請廠商依結論設置陰井排水，並已於110年5月20日設置完成。</p> <p>※公園處110.08.10北市工公園字第1103041859號函復：本處已於110年4月28日辦理設計會勘，已請廠商依結論設置陰井排水，並已於110年5月20日設置完成。</p> <p>※110.08.19清白里里長說明：該處仍然積水。</p> <p>※110.08.19會議決議：請民政課(會同經建課)邀集權責單位及里辦公處，併同本次會議有關成功二號公園諸多缺失案，儘速擇期辦理現地會勘。</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>※區公所民政課於110.08.25邀集相關單位現場會勘，結論：遊戲區域周邊排水系統改善案，請公園處先於週邊步道以截流溝方式施作改善；如成效不佳，則請明年編列預算以設置陰井方式排水。</p> <p>※公園處110.08.30北市工公園字第1103045791號函復：本處將依區公所110/8/25辦理會勘結論，先於週邊步道以截流溝方式施作改善；如成效不佳，則請明年編列預算以設置陰井方式排水。截流溝預計於110年10月底前完成。</p> <p>※公園處110.09.13北市工公護字第1103048547號函復：本處將依區公所110/8/25辦理會勘結論，先於週邊步道以截流溝方式施作改善；如成效不佳，則請明年編列預算以設置陰井方式排水。截流溝預計於110年10月底前完成。</p> <p>※公園處110.10.19北市工公園字第1103056435號函復：本處已依110年8月25日會勘結論完成截流溝施作，另將依結論視改善情形於明年規劃增設陰井。</p> <p>※公園處110.11.1北市工公園字第1103058598號函復：本處已依110年8月25日會勘結論完成截流溝施作，另將依結論視改善情形於明年規劃增設陰井。</p> <p>※110.11.18會議決議：截流溝施作是否合宜，請公園處與清白里里長溝通是否可先行解列。若成效不佳，明年另提新案設置陰井。</p> <p>※公園處110.11.29北市工公護字第1103064047號函復：本處將依110年8月25日會勘結論完成截流溝施作，另將依結論視改善情形於明年規劃增設陰井。</p> <p>※清白里里幹事110.12.24說明：</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>請公園處與里長確認截流溝施作是否合宜。</p> <p>※公園處111.1.7北市工公園字第1103071333號函復：本處將於111年6月底前增設陰井排水設施。</p> <p>※公園處111.2.9北市工公護字第1113004511號函復：經洽里長表示截流導溝改善有限，後續仍需增設陰井等排水設施改善，本處預計111年6月底前完成。</p> <p>※公園處111.2.16北市工公園字第1113006585號函復：經洽里長表示截流導溝改善有限，後續仍需增設陰井等排水設施改善，本處預計111年6月底前完成。</p> <p>※公園處111.3.9北市工公園字第1113010693號函復：公園處111.2.16北市工公園字第1113006585號函復：經洽里長表示截流導溝改善有限，後續仍需增設陰井等排水設施改善，本處預計111年6月底前完成。</p> <p>※公園處111.3.29北市工公護字第1113015106號函復：經洽里長表示截流導溝改善有限，後續仍需增設陰井等排水設施改善，本處預計111年6月底前完成。</p> <p>※清白里里幹事111.4.26說明：里長表示施工前請公園處向里長說明施工狀況。</p> <p>※主席111.4.26補充：請公園處於施工前再與里長說明。</p> <p>※公園處111.5.6北市工公園字第1113023416號函復：最新辦理情形：相關改善已請廠商設計，將再與里長說明設計內容。</p> <p>※公園處111.5.25說明：植栽生長問題，將請相關單位注意。</p> <p>※清白里里幹事111.5.25說明：里長表示請公園處廠商設計完，</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>向里長說明設計內容。</p> <p>※主席111.5.25補充:請公園處再與里長說明。</p> <p>※公園處111.6.8北市工公護字第1113028136號函復:相關改善已請廠商設計,將再與里長說明設計內容。</p> <p>※公園處111.6.23北市工公園字第1113032358號函復:相關改善已請廠商設計,將再與里長說明設計內容。</p> <p>※清白里里幹事111.6.30說明:公園處尚未與里長說明,里長表示本案續列。</p> <p>※公園處111.7.8北市工公園字第1113035183號函復:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.前洽詢里長前往拜訪說明之時間,惟因里長公務繁忙,於電話敦促本處設計結果應對排水確實改善即可。 2.預計111年7月15前進場施工。 <p>※公園處111.7.28說明:本案已於7/30前完成。</p> <p>※清白里里幹事111.7.28說明:請公園處施工完成後通知里長至現場確認。</p> <p>※主席111.7.28說明:請公園處邀請里長至現場說明。</p> <p>※公園處111.8.9北市工公護字第1113040613號函復:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.前洽詢里長前往拜訪說明之時間,惟因里長公務繁忙,於電話敦促本處設計結果應對排水確實改善即可。 2.已於111年7月底於週邊易積水處增設集水陰井及暗溝加強排水。 <p>※清白里里幹事111.8.23說明:里長表示排水功能效果仍不甚理想,是否可再與里長溝通討論並進一步修正。</p> <p>※公園處111.9.6北市工公園字第1113045826號函復:待降雨後觀察排水改善情形,再評估</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				修正。 ※清白里里幹事111.9.28說明：里長表示排水情形仍未完全改善，下雨積水仍未很快退去，是否請公園處再與里長協調。 ※公園處111.10.7北市工公護字第1113052667號函復：待降雨後觀察排水改善情形，再評估修正。 ※公園處111.10.13電子郵件及111.10.17北市工公園字第1113053316號函復：預定10月19日與里長現場勘查相關事宜。 ※公園處111.10.27電子郵件及111.10.27北市工公園字第1113056401號函復：已於10月18日會勘，本處將於112年預算再增設排水設施改善。 ※公園處111.11.28北市工公護字第1113061500號函復：已於10月18日會勘，本處將於112年預算再增設排水設施改善。 ◆最新辦理情形： ※公園處111.12.9北市工公園字第1113063252號函復：預計112年預算依10/18會勘內容規劃再增設相關排水改善設施，預計112年5月底前完成。 ※公園處112.1.12說明：本處預計2月底前設計完成，5月底前完工。 ※公園處112.2.2北市工公護字第1123003440號函復：本處預計於2月底前設計完成，5月底前完工。		
1100802	清白里辦公處	有關成功二號公園，因大雨導致邊坡土石崩塌，登山步道路樹倒塌，請確實維護處置。	公園處	◆案件歷程摘要： ※公園處110.08.16北市工公園字第1103043588號函復：1.影響通行之倒塌路樹本處已移除完成。2.土石崩塌本處預計110年8月底前辦理會勘確認改善方式。	B	112.2.16主席裁示：本案持續列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>※110.08.19清白里里長說明：1. 該處邊坡高低落差甚大且土質鬆軟，往例也曾坍方，邊坡穩定之防治必須重視，請公園處研究整理工法，全面檢討改善。2. 另坍方處上方有一鐵圍牆，年久失修生鏽腐蝕，有危害公安之虞，請一併處理。</p> <p>※110.08.19會議決議：公園處8月底前將辦理會勘，請將里長意見納入參考，研議處理。</p> <p>※區公所民政課於110.08.25邀集相關單位現場會勘，結論：邊坡土石崩塌造成登山步道路樹倒塌案，請公園處先行將崩塌之樹木、土石等先行移除，嗣後再邀集大地工程處會勘研議處理。</p> <p>※公園處110.08.30北市工公園字第1103045791號函復：1. 已於110/8/24邀本市水土保持服務團技師會勘，處理建議為清除落石樹木、岩盤風化區刷坡以岩釘灌漿掛防落石網，以自然復育不噴植生沃土。2. 考量現場有落石樹木遮蔽部分，本處將請廠商先行將現場落石樹木清除後，觀察如無其他異狀則依本市水土保持服務團意見辦理邊坡緊急處理。（預計110/10/31前完成）。</p> <p>※公園處110.09.13北市工公護字第1103048547號函復：1. 已於110/8/24邀本市水土保持服務團技師會勘，處理建議為清除落石樹木、岩盤風化區刷坡以岩釘灌漿掛防落石網，以自然復育不噴植生沃土。2. 考量現場有落石樹木遮蔽部分，本處將請廠商先行將現場落石樹木清除後，觀察如無其他異狀則依本市水土保持服務團意見辦理邊坡緊急處理。（預計110/10/31前完成）</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>※公園處110.10.19北市工公園字第1103056435號函復：本處已於110年10月12日完成現場落石樹木清除，將再與里長對後續改善方式交換意見。</p> <p>※公園處110.11.1北市工公園字第1103058598號函復：本處已於110年10月12日完成現場落石樹木清除，將再與里長對後續改善方式交換意見。</p> <p>※清白里里長110.11.18說明：有關邊坡土石崩塌之設計與規劃部分，請公園處再與里長協調溝通。</p> <p>※公園處110.11.29北市工公護字第1103064047號函復：本處已於110年10月12日完成現場落石樹木清除，將再與里長對後續改善方式交換意見，納入111年預算改善。</p> <p>※清白里里長110.12.24說明：建議公園處宜支用災害搶救之費用處理本案，而非納入111年之預算改善，俾求效益，能儘速搶救處理。</p> <p>※公園處111.1.7北市工公園字第1103071333號函復：本處已於110年10月12日完成現場落石樹木清除，將再與里長對後續改善方式交換意見，納入111年預算改善。</p> <p>※公園處111.2.9北市工公護字第1113004511號函復：將依里長意見，於111年覓適當預算辦理。</p> <p>※公園處111.2.15以電子郵件回復：邊坡改善已納入本處111年內湖區公園整建工程辦理，將依技師現勘建議辦理邊坡崩處改善工程設計，刻正設計中，預計111年11月前完工。</p> <p>※公園處111.2.16北市工公園字第1113006585號函復：邊坡改善已納入本處111年內湖區公園</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>整建工程辦理，將依技師現勘建議辦理邊坡崩處改善工程設計，刻正設計中，預計111年11月前完工。</p> <p>※111.2.25會議決議： 此案與公共安全相關，請提前於上半年完成。</p> <p>※公園處111.3.9北市工公園字第1113010693號函復：辦理情形更新：本項工程發包後，將請承商有先施工本公園邊坡改善部分以提前完成以維公安。</p> <p>※公園處111.3.29北市工公護字第1113015106號函復：本項工程發包後，將請承商有先施工本公園邊坡改善部分以提前完成以維公安。</p> <p>※公園處111.4.26說明：本案已納入本處之檢驗工程，目前正招標中，該部分將於發包後請廠商優先施工，預計於10月完成。</p> <p>※清白里里幹事111.4.26說明：邊坡部分應於施工前向里長說明。</p> <p>※主席111.4.26補充：請公園處於施工前與里長溝通協調。</p> <p>※公園處111.5.6北市工公園字第1113023416號函復：最新辦理情形：將再與里長說明設計內容。</p> <p>※公園處111.5.25說明：預計11月更新完成。</p> <p>※清白里里幹事111.5.25說明：邊坡部分應於施工前向里長說明。</p> <p>※主席111.5.25補充：請公園處依期程完成並於施工前與里長說明。</p> <p>※公園處111.6.8北市工公護字第1113028136號函復：將再與里長說明設計內容。</p> <p>※公園處111.6.23北市工公園字第1113032358號函復：將再與</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>里長說明設計內容。</p> <p>※清白里里幹事111.6.30說明：請公園處向里長說明設計內容。</p> <p>※公園處111.7.8北市工公園字第1113035183號函復：</p> <p>1. 前洽詢里長前往拜訪說明之時間，惟因里長公務繁忙，敦促本處設計結果應確實做好改善即可。</p> <p>2. 另本項改善已納入年度整建工程招標，惟7月5日開標流標，將檢討後再公告招標，預計7月底前發包，屆時將請廠商優先施工本項改善。</p> <p>※主席111.7.28說明：請公園處於廠商招標完成後，先向里長說明設計內容。</p> <p>※公園處111.8.9北市工公護字第1113040613號函復：</p> <p>1. 前洽詢里長前往拜訪說明之時間，惟因里長公務繁忙，敦促本處設計結果應確實做好改善即可。</p> <p>2. 另本項改善已納入年度整建工程招標，並於7月26日發包，預計8月上旬開工，將請廠商優先施工本項改善。</p> <p>※公園處111.8.23說明：本案8月中旬已開工，廠商現正備料，想問里長8月底是否可進場。</p> <p>※清白里里幹事111.8.23說明：因9月3日有中秋晚會，請於9月3日之後再進場施作。</p> <p>※公園處111.9.6北市工公園字第1113045826號函復：</p> <p>1. 前洽詢里長前往拜訪說明之時間，惟因里長公務繁忙，敦促本處設計結果應確實做好改善即可。</p> <p>2. 另本項改善已納入年度整建工程招標，並於7月26日發包，預計8月上旬開工，將請廠商優先施工本項改善。</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				※清白里里幹事111.9.28說明：請公園處盡速清除施工之廢棄物。目前尚未完工，里長表示本案續列。 ※公園處111.10.7北市工公護字第1113052667號函復：已於111.9.13進場施工，預計111.10.15完工。 ※公園處111.10.13電子郵件及111.10.17北市工公園字第1113053316號函復：崩塌之邊坡整修已於111年10月7日完成。 ※公園處111.10.27電子郵件及111.10.27北市工公園字第1113056401號函復：將依10月18日會勘結論增加落石柵長度，預計12月31日前完成。 ※清白里里長111.11.17說明：請於變更設計完成知會里長。 ※公園處111.11.28北市工公護字第1113061500號函復：將依10月18日會勘結論增加落石柵長度，預計12月31日前完成。 ◆最新辦理情形： ※公園處111.12.9北市工公園字第1113063252號函復：10月18日會勘結論增加落石柵長度，預計12月31日前完成。 ※公園處112.1.12說明：廠商表示因最近受天候影響，預計2月底前施作完成。 ※公園處112.2.2北市工公護字第1123003440號函復：有關落石柵長度增長，廠商表示受天候影響預計2月底前完成。		
1100901	清白里辦公處	金湖路47巷底清白公園登山步道木棧道受損嚴重，請處置，並請督導專人經常巡視設施使用情形。另清白公園表演舞台，多處受	公園處	◆案件歷程摘要： ※公園處110.09.13北市工公護字第1103048547號函復：因該公園園路相關木構造已使用數年，部分木質出現腐朽情形，本處已派員於破損處圍設警示帶，以避免危險，並規劃辦理該公	B	112.2.16主席裁示：本案持續列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
		<p>損，影響民眾使用與表演團體演出，請處置。同時，星雲街168巷福壽公園木平臺亦破損嚴重，建議一併考量修復。</p>		<p>園相關設施整建，預計111年底前完成。</p> <p>※公園處110.10.19北市工公園字第1103056435號函復：本處已派員於破損處圍設警示帶，以避免危險，另因相關木構已相當老舊，預計納入本處111年整建工程，將本公園相關缺失更新改善，預計111年底前完成。</p> <p>※公園處110.11.1北市工公園字第1103058598號函復：本處已派員於破損處圍設警示帶，以避免危險，另因相關木構已相當老舊，預計納入本處111年整建工程，將本公園相關缺失更新改善，預計111年底前完成。</p> <p>※公園處110.11.29北市工公護字第1103064047號函復：本處已派員於破損處圍設警示帶，以避免危險，另因相關木構已相當老舊，預計納入本處111年整建工程，將本公園相關缺失更新改善，預計111年底前完成。</p> <p>※清白里里長110.12.24說明：請公園處明年儘快施作。</p> <p>※公園處111.1.7北市工公園字第1103071333號函復：本處已派員於破損處圍設警示帶，以避免危險，另因相關木構已相當老舊，本處已納入111年整建工程更新改善，設計圖說刻正繪製中，工程預計111年底前完成。</p> <p>※公園處111.1.20說明：本案預計於今年10月底前完成舞台修繕作業。</p> <p>※清白里里幹事111.1.20說明：111年4月將有音樂會表演，請公園處針對表演舞台破損已塌陷處先行修繕補強。</p> <p>※公園處111.2.9北市工公護字第1113004511號函復：本處已納入111年整建工程更新本處木平臺，設計圖說刻正繪製中，工</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>程預計111年10月底前完成。</p> <p>※公園處111.2.15以電子郵件回復：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 將依里辦意見於3月底前將表演台修繕補強完成，以滿足相關使用需求。 2. 另本處已納入111年整建工程更新本處木平台，設計圖說刻正繪製中，工程預計111年11月底前完成。 <p>※公園處111.2.16北市工公園字第1113006585號函復：已納入111年內湖區整建工程更新設計中，工程預計111年10月底完成。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 將依里辦意見於3月底前將表演台修繕補強完成，以滿足相關使用需求。 2. 另本處已納入111年整建工程更新本處木平台，設計圖說刻正繪製中，工程預計111年11月底前完成。 <p>※清白里里長111.2.25說明：請區長於市政會議提出此案並協助盡速處理。另星雲街168巷福壽公園木平臺亦破損嚴重，建議一併考量修復。</p> <p>※公園處111.3.9北市工公園字第1113010693號函復：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理情形更新：已於111.3.4將表演台木構修繕補強完成。 2. 辦理情形更新：福壽公園木平臺破損預計於111年6月底前更新完成。 <p>※公園處111.3.29北市工公護字第1113015106號函復：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 已於111.3.4將表演台木構修繕補強完成。 2. 福壽公園木平臺破損預計於111年6月底前更新完成。 <p>※公園處111.4.26說明：有關福壽公園木平臺已於3月底更新完成。另有關清白公園表演木平臺，已於3月底補強。現正</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>辦理整體更新工程之招標，本案預計於11月更新完成。</p> <p>※清白里里幹事111.4.26說明：里長表示本案繼續列管。</p> <p>※公園處111.5.6北市工公園字第1113023416號函復：最新辦理情形：將依期程辦理。</p> <p>※清白里里幹事111.5.25說明：里長表示本案繼續列管。</p> <p>※公園處111.6.8北市工公護字第1113028136號函復：將依期程辦理。</p> <p>※公園處111.6.23北市工公園字第1113032358號函復：將依期程辦理。</p> <p>※清白里里幹事111.6.30說明：請公園處依期程辦理。</p> <p>※公園處111.7.8北市工公園字第1113035183號函復：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 已納入年度整建工程招標惟7月5日開標流標，將檢討後再公告招標，預計7月底前發包，將請廠商儘速進場施工。 2. 已於損壞處圍設暫停使用，並有人員定期巡查加強相關警示。 <p>※清白里里幹事111.7.28說明：里長請公園處盡速處理。</p> <p>※公園處111.8.9北市工公護字第1113040613號函復：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 已納入年度整建工程辦理，於7月26日發包，預計8月上旬開工，將請廠商儘速進場施工。 2. 已於損壞處圍設暫停使用，並有人員定期巡查加強相關警示。 <p>※公園處111.8.23說明：有關福壽公園木平臺已更新完成。另清白公園之木平臺，8月中旬已開工，目前備料中，9月中將拆除原破損之木構並做更新工程。</p> <p>※清白里里幹事111.8.23說明：里</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>長表示金湖路47巷底之登山步道木棧道是否可優先處理。</p> <p>※主席111.8.23說明:針對與民眾安全攸關之部分,請公園處優先處理施工。</p> <p>※公園處111.9.6北市工公園字第1113045826號函復:有關福壽公園木平臺已更新完成。另清白公園之木平臺,8月中旬已開工,目前備料中,9月中將拆除原破損之木構並做更新工程。</p> <p>※公園處111.10.7北市工公護字第1113052667號函復:因平台木料預計於111年10月中才能到貨,已請廠商9月底前先進場拆除原有木構並施作平台基礎及安裝不銹鋼底梁等,俟木材到貨後即可進行安裝,以維工進。</p> <p>※公園處111.10.13電子郵件及111.10.17北市工公園字第1113053316號函復:配合11月4日公園音樂會活動,本處已請承商11月4日後進場。</p> <p>※公園處111.10.27電子郵件及111.10.27北市工公園字第1113056401號函復:已請廠商11月4日音樂會後盡速進場施工。</p> <p>※公園處111.11.17說明:預計於今年年底前完成。</p> <p>※公園處111.11.28北市工公護字第1113061500號函復:已請廠商11月4日音樂會後盡速進場施工。</p> <p>※公園處111.12.9北市工公園字第1113063252號函復:施工中,受天雨影響,預計111年1月中旬完工。</p> <p>◆最新辦理情形: ※公園處112.1.12說明:預計於112年2月底前完工。</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				※清白里里幹事112.1.12說明：里長表示舞台需再強化地基部分，請公園處於施作前與里長溝通。 ※公園處112.2.2北市工公護字第1123003440號函復：木平台與表演舞台更新工程，廠商表示因後續將追加花架寬度及受天候影響，預計112年2月底前完成。 ※清白里里幹事112.2.16說明：里長建議登山步道部分，部份施作柵欄搖晃，請公園處加強巡視並將搖晃處固定改善。		
11012 臨提1	週美里辦公處	因台北企業總部進駐，上下班人口非常多、五期社區居民前來、內科上下班人潮眾多，要從南京東路6段368巷口人行道穿越至對面搭公車，人行安全堪慮，煩請公所會同石潭里里長及相關局處辦理會勘。	新工處 (交通局7/28先解列) (公園處9/28先解列) (內湖分局及交工處10/20解列)	◆案件歷程摘要： ※110.12.24會議決議：請民政課(會同經建課)邀集權責單位及里辦公處，儘速擇期辦理現地會勘。 ※臺北市政府交通局110年12月30日北市交治字第1103049521號函復：旨揭週美里辦公處臨時提案編號11012臨提1，本局後續配合貴所現地會勘共同研議。 ※臺北市政府交工處110年12月30日北市交工設字第1103065973號函復：第11012臨提1案，本處配合派員參加會勘，以維行人安全。 ※本所111年1月3日北市湖民字第1113000542號會勘通知單：會勘時間訂於111年1月12日(星期三)上午10時0分於臺北市內湖區南京東路六段368巷口辦理現地會勘。 ※公園處111.1.7北市工公園字第1103071333號函復：俟1/12會勘完成後配合辦理。 ※111.1.12共同會勘結論： 一、請交工處評估行人穿越線拉直之可行性、巷口號誌之秒數調整及號誌桿遷移之可行性。 二、請公園處評估人行道拓寬是	A	112.2.16主席裁示：本案解除列管。 (惟請交工處針對五期社區過新明路，南京東路六段368巷人行之交通號誌，盡速評估處理。)

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>否影響植栽及地下管道埋設(拓寬寬度約90公分)。</p> <p>三、若經交工處評估行人穿越線拉直，請新工處配合新增無障礙斜坡道。</p> <p>四、以上評估結果列入111年1月20日(星期四)市容會報會議中討論。</p> <p>※公園處111.1.17北市工公弁字第1113002268號函復：旨案會勘紀錄結論二請本處評估人行道拓寬是否影響植栽及地下管道埋設一節，將俟交工處評估行人穿越線拉直調整之可行性，配合辦理。</p> <p>※臺北市政府交工處111年1月20日北市交工設字第1113011927號函復：本處配合事項如下： (一)經評估南京東路6段西向車道行人穿越道線拉直尚屬可行，後續將現勘協調新工處及公園處配合調整相關設施。 (二)刻正研議調整案址路口號誌時制，改善西向左轉車流與東向右轉車流續進問題。 (三)倘南京東路6段368巷16之5號前人行道拓寬範圍須遷移號誌，本處將配合遷移交通號誌位置。</p> <p>※石潭里里幹事111.1.20說明：有關本里之部分，里長將另行處理。</p> <p>※111.1.20會議決議：請各權責單位先行與週美里長確認規劃事項，另石潭里之部分請與石潭里里長溝通。</p> <p>※週美里里長111.1.20說明：請公園處(花卉中心)將人行道部分之植栽移除，另做新的斜坡道。請交通局針對此處交通號誌作秒數之調整(目前秒數過長，影響直行車輛之通行)，並讓兩位里長知悉。另已壞掉之穿越按鈕，若不使用請先行移</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>除。</p> <p>※111.1.20會議決議:請交工處確認以上植栽及秒數之問題，並通知本所可辦理會勘之時間。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111年1月28日北市警內分交字第1113051714號函復:本分局將依會勘結論，配合辦理權責事項。</p> <p>※交工處111年2月7日北市交工設字第1113014001號函復:經評估將配合調整案址路口號誌時制，改善西向左轉車流與東向右轉車流續進問題;另亦同意調整行人穿越道線位置，以維行人順暢通行。</p> <p>※本所111年2月8日北市湖民字第1113002917號會勘通知單:會勘時間訂於111年2月17日(星期四)上午10時0分於臺北市內湖區南京東路六段368巷口辦理第2次現地會勘。</p> <p>※公園處111.2.9北市工公護字第1113004511號函復:依111年1月12日會勘結論，本處評估人行道拓寬是否影響植栽及地下管線埋設(拓寬寬度約90公分)，後續配合交通局辦理。</p> <p>※公園處111.2.15以電子郵件回復:經評估園路拓寬不會影響植栽及地下管線，後續事宜配合交工處協調辦理。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111年2月15日北市警內分交字第1113052522號函復:臺北市內湖區公所訂於111年2月17日10時，邀集相關單位辦理現地會勘。本分局將依會勘結論配合辦理權責事項。</p> <p>※公園處111.2.16北市工公園字第1113006585號函復:經評估園路拓寬不會影響植栽及地下管線，後續事宜配合交工處協調辦理。</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>※111.2.17共同會勘結論：</p> <p>1. 本案請公園處先行規劃新的路形及施工期程表，相關單位配合調整。</p> <p>2. 各單位請就先前同意施作之項目先行規劃以配合公園處期程，儘速完成。</p> <p>※公園處111.2.23北市工公弁字第1113008130號函復：本案會勘結論請本處先行規劃路形及施工期程表一節，本處近期將偕同設計、施工廠商至潭美公園研議園路拓寬之方案，再邀集相關單位討論可行性後再行提供相關規劃路形及施工期程表。</p> <p>※交工處111.2.23北市交工設字第1113016732號函復：俟本府工務局公園路燈工程管理處提供規劃路型圖，本處配合依圖說調整交通號誌、行人穿越道線位置。</p> <p>※本所民政課課長111.2.25說明：本案2/17已辦理共同會勘，請公園處盡快規劃明確範圍及施工期程表，並請各相關單位配合後續工程處理。</p> <p>※公園處111.3.9北市工公園字第1113010693號函復： 辦理情形更新：本中心已於111年3月7日偕同監造施工廠商至石潭里及週美里里辦公室說明園路拓寬示意圖說，預計5月進行施工。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.3.9北市警內分交字第1113054008號函回復： 本分局將俟臺北市政府工務局公園路燈工程管理處完成案址設施規劃、施工後，配合辦理權責事項。</p> <p>※交工處111.3.11北市交工設字第1113018824號函復：第11012臨提1案：本處後續配合依據路</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>型圖調整相關交通設施位置；另本處將增設南京東路6段西向綠燈遲閉時相，以期紓解轉向車流。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.3.14北市警內分交字第1113054152號函回復：本分局將俟臺北市政府工務局公園路燈工程管理處完成案址設施規劃、施工後，配合辦理權責事項。</p> <p>※週美里里長111.3.17說明：請公園處盡快提供園路拓寬示意圖說給權責單位配合辦理後續工程。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.3.24北市警內分交字第1113055494號函回復：本分局將俟臺北市政府工務局公園路燈管理處完成案址設施規劃、施工後，配合辦理權責事項。</p> <p>※臺北市政府交通局111.3.25北市交治字第1113026534號函復：關於週美里辦公處案號11012臨提1「因台北企業總部進駐，上下班人口非常多、五期社區居民前來、內科上下班人潮眾多，要從南京東路6段368巷口人行道穿越至對面搭公車，人行安全堪慮，煩請公所會同石潭里里長及相關局處辦理會勘。」，本市交通管制工程處將配合本府工務局公園路燈工程管理處提供之拓寬圖說，調整交通設施位置及號誌時制，以利民眾通行。</p> <p>※公園處111.3.29北市工公護字第1113015106號函復：本處已於111年3月7日偕同監造施工廠商至石潭里及週美里辦公室說明園路拓寬示意圖說，預計5月進行施工。</p> <p>※交工處111.3.30北市交工設字第1113022352號函復：案11012</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>臨提1：本處已於111年3月16日調整南京東路6段與南京東路6段368巷（西向）綠燈遲閉時相，後續將持續觀察案址車流狀況，適時調整號誌秒數以維行車順暢；人行動線改善部分，俟本府工務局公園路燈工程管理處提供案址人行道拓寬示意圖後，本處配合調整相關交通設施。</p> <p>※交工處111.4.19北市交工設字第1113025823號函復：查本府工務局公園路燈工程管理處已完成案址人行道拓寬工程，本處配合調整南京東路6段南北向行人穿越道位置，依序派工辦理。</p> <p>※週美里里幹事111.4.26說明：本案感謝交通局幫忙，於3/16已將秒數調整，立即改善交通狀況。公園處幫忙已將人行道完成並美化。另請幫忙派工繪製斑馬線。另新工處於潭美公園站旁之無障礙坡道須待交通局將斑馬線繪製完成，新工處方可進行施工。該處尚有一棵行道樹需移除，請公園處配合辦理。</p> <p>※主席111.4.26說明：請交工處說明斑馬線部分何時可繪製完成。</p> <p>※交工處111.4.26說明：本處已錄案派工，將依序派工辦理，預計於2個月內完成。</p> <p>※主席與週美里里長111.4.26說明：請交工處儘快完成斑馬線繪製，並與里長回報可完成日期。</p> <p>※公園處111.5.6北市工公園字第1113023416號函復：本案有關南京東路6段368巷口對面人行道涉及本處路樹遷移，俟本府新工處規劃單位評估可行性且簽報府核定，請依本府</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>「臺北市樹木申請遷移及移除作業要點」程序辦理，本處原則同意配合辦理。</p> <p>※臺北市警察內湖分局 111.5.6北市警內分交字第 1113058731號函回復：本分局將俟臺北市工務局公園路燈管理處完成案址設施規劃、施工後，配合辦理權責事項。</p> <p>※交工處111.5.10北市交工設字第1113029598號函復：本案行穿線調整工程預計於111年7月完工。</p> <p>※臺北市交通局111.5.10北市交治字第1113029916號函復：有關週美里辦公處案號11012臨提1案，本市交工處已依結論錄案辦理，同函副請該處卓處，並儘速回報該里辦公室。</p> <p>※臺北市警察內湖分局 111.5.16北市警內分交字第 1113059375號函回復：本分局將俟臺北市工務局公園路燈管理處完成案址設施規劃、施工後，配合辦理權責事項。</p> <p>※週美里里長111.5.25說明：靠舊社區之人行道已完工，民眾很有感。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 另從五期候車亭穿越至舊社區，穿越之人行號誌與汽車之交通號誌秒數未一致(有秒差)，造成長者人行安全堪慮，請將秒數調整一致以減少車禍發生。 2. 有關無障礙人行道部分，需移走2棵路樹，請權責單位協助處理。 3. 請新工處派人定期清理放機器處之垃圾。 <p>※交工處111.5.25說明：本案已錄案，已請廠商依序排程施作，因天候不佳，近期尚無法施作，待天氣好轉將盡快施作，另交通號誌秒數之差異，</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>將一併評估。</p> <p>※新工處111.5.25說明:需待公園處提供設計圖,方可規畫施作無障礙坡道。</p> <p>※主席111.5.25說明:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 感謝交工處配合里辦之需求盡速完成人行道工程。 2. 請公園處通知園藝隊並於5/25回復里長。 <p>※臺北市政府交通局111.5.31北市交治字第1103032076號函復:有關週美里辦公處案號11012臨提1案,本市交通管制工程處業依結論錄案辦理。</p> <p>※新工處111.6.1北市工新養字第1113045780號函復:有關橋下放置機具處之垃圾,本處已派員清除完妥,並維護此處環境清潔。</p> <p>※交工處111.6.7北市交工設字第1113033539號函復:本案行人穿越道線調整工程,已通知廠商優先派工辦理。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.6.7北市警內分交字第1113060615號函回復:本分局將俟臺北市政府工務局公園路燈管理處完成案址設施規劃、施工後,配合辦理權責事項。</p> <p>※公園處111.6.8北市工公護字第1113028136號函復:本案有關南京東路6段368巷口對面人行道涉及本處路樹遷移,於111年6月1日經議員現場辦理會勘結論:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 請交工處速完成南京東路6段368巷跨南京東路之人行道取直位置規劃,並重新繪設。 2. 請公園處依照交工處規劃之位置,調整公園人行道路樹位置;另請新工處一併配合設置無障礙斜坡道。 <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.6.23北市警內分交字第</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>1113061620號函回復：本分局將俟臺北市政府工務局公園路燈管理處完成案址設施規劃、施工後，配合辦理權責事項。</p> <p>※公園處111.6.23北市工公園字第1113032358號函復：預計111年9月底前辦理樹木遷移事宜。</p> <p>※週美里里幹事111.6.30說明：里長表示希望交工處人行道繪製可儘快完成。</p> <p>※交工處111.6.30說明：已錄案請廠商儘快派工施作。</p> <p>※公園處111.6.30說明：人行道拓寬已完成，是否可請新工處直接依現狀設計施作無障礙坡道。</p> <p>※新工處111.6.30說明：將請本處共管科處理，若仍有需要，再請公園處提供相關圖資。</p> <p>※主席111.6.30說明：本案請經建課辦理會勘，請相關單位現場說明。</p> <p>※111.7.5會勘結論：請公園處協助於9月辦理路樹移植，俟路樹移植完成後由新工處協助施作無障礙坡道。</p> <p>※臺北市政府交通局111.7.6北市交治字第1113034980號函復：有關週美里辦公處案號11012臨提1案，本市交通管制工程處業依結論錄案並請廠商儘速辦理。</p> <p>※交工處111.7.6北市交工設字第1113039149號函復：案11012臨提1：本處將配合後續現場會勘結論辦理權責事宜。</p> <p>※新工處111.7.7北市工新養字第1113056965號函復：待公園處將樹木移植完妥後，本處將於45天將無障礙斜坡道施作完妥。</p> <p>※公園處111.7.8北市工公園字第1113035342號及第1113035183號函復：旨揭案，週美里辦公處案號11012臨提1</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>案，本處預計111年9月份辦理樹木遷移事宜。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.7.11北市警內分交字第1113063283號函回復：本分局將俟臺北市政府工務局公園路燈管理處完成案址設施規劃、施工後，配合辦理權責事項。</p> <p>※交工處111.7.28說明：調整行穿線部分已錄案辦理，依序派工中。</p> <p>※本所經建課課長111.7.28說明：本案本所已辦理會勘，目前現況請交工處先將行穿線繪製完成，後續公園處、新工處方能進行施作，建議交通局可先行解列。</p> <p>※主席111.7.28說明：本案交通局先解列。</p> <p>※交工處111.8.4北市交工設字第1113044001號函復：案11012臨提1：本案行人穿越道線及里長所建議人行道上標誌調整工程皆已完工，建請解除列管。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.8.9北市警內分交字第1113065518號函回復：本分局將俟臺北市政府工務局公園路燈管理處完成案址設施規劃、施工後，配合辦理權責事項。</p> <p>※公園處111.8.9北市工公護字第1113040613號函復：旨揭案，週美里辦公處案號11012臨提1案，本處預計111年9月份辦理樹木遷移事宜。</p> <p>※新工處111.8.9北市工新養字第1113065470號函復：待公園處將樹木移植完妥後，本處將無障礙斜坡道施作完妥。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.8.17北市警內分交字第1113065626號函回復：本分局將俟臺北市政府工務局公園路</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>燈管理處完成案址設施規劃、施工後，配合辦理權責事項。</p> <p>※新工處111.8.30北市工新養字第1113073494號函復：待公園處將樹木移植完妥後，本處將無障礙斜坡道施作完妥。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.9.2北市警內分交字第1113067584號函回復：本分局將俟臺北市政府工務局公園路燈管理處完成案址設施規劃、施工後，配合辦理權責事項。</p> <p>※公園處111.9.6北市工公園字第1113045826號函復：本處預計111年9月份辦理樹木遷移事宜。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.9.21北市警內分交字第1113068186號函回復：本分局將俟臺北市政府工務局公園路燈管理處完成案址設施規劃、施工後，配合辦理權責事項。</p> <p>※公園處111.9.28說明：已於111.9.20完成路樹遷移。</p> <p>※週美里里長111.9.28說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 目前車輛的號誌燈和行人行穿線的交通號誌燈是不一致的，舊的行人號誌燈並未移到行人行穿線之旁邊，造成行人穿越之危險。請交工處針對路口之交通號誌燈做改善。 2. 另請新工處盡快進場，因民眾已多次反映有人摔跤。 <p>※交工處111.9.28說明：</p> <p>就施工前後之行人號誌，其實都在行穿線之周邊，是否再與里長約現場勘查，視燈面是否需做調整。</p> <p>※主席111.9.28說明：</p> <p>請交工處邀里長至現場察看問題所在。</p> <p>※新工處111.9.28說明：將聯絡共管科與里長確認進場時間。</p> <p>※111.9.28會議結論：</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>本案公園處解除列管，新工處、交工處以及內湖分局(監視器)持續列管。</p> <p>※新工處111.10.11北市工新養字第1113083554號函復:旨案本處將併新明路174巷對面「新明路單號側人行道更新工程施工，預計今年施工完妥」。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.10.11北市警內分交字第1113070589號函回復:本分局將俟臺北市政府工務局公園路燈管理處完成案址設施規劃、施工後，配合辦理權責事項。</p> <p>※臺北市交通管制工程處111.10.13北市交工設字第1113054245號函回復:已於111年10月11日與里長現場會勘，將調整案址路口行人號誌燈面角度，並增設南北向行人早開時相。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.10.18北市警內分交字第1113070857號函回復:本分局將俟臺北市政府工務局公園路燈管理處完成案址設施規劃、施工後，配合辦理權責事項。</p> <p>※週美里里幹事111.10.20說明:里長同意內湖分局及交工處先解列。</p> <p>※新工處111.10.20說明:預計於今年底施作完成。</p> <p>※主席111.10.20說明:本案內湖分局及交工處先解列，新工處續列。</p> <p>※新工處111.10.27北市工新養字第1113090057號函復:旨案本處將併新明路174巷對面「新明路單號側人行道更新工程施工，預計今年施工完妥」。</p> <p>※週美里里長111.11.17說明:因此處常有民眾摔倒，請盡速完成施工。</p> <p>※主席111.11.17說明:民眾摔倒</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>可能涉及國賠問題，請加快期程。</p> <p>※新工處111.11.29北市工新養字第1113098260號函復：旨案本處將併新明路174巷對面「新明路單號側人行道更新工程施工，預計今年施工完妥」。</p> <p>※新工處111.12.15說明：本案因氣候、人員調配因素，預定於明年2月底施作完妥。</p> <p>※週美里里長111.12.15說明：本案工程已延宕多時，一遇下雨泥淤路滑，已有許多民眾在此處摔倒，安全堪憂，請務必在今年年底前完成工程。</p> <p>※經建課課長111.12.15說明：建議新工處以勞安及清潔問題加強要求承辦單位將危險適時排除，避免民眾受傷產生賠償問題。</p> <p>※111.12.15會議決議：請新工處針對勞安及清潔問題要求承包商負責並於今年12月底完成施工。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※新工處112.1.12說明：本案預計於112年2月底前施作完妥。</p> <p>※週美里里長112.1.12說明：無障礙坡道已施作完成，但人行道兩側尚有施工告示，易造成民眾摔倒，是否要再進行填土修復，請新工處查明。</p> <p>※新工處112.1.12說明：將至現場了解狀況。</p> <p>※主席112.1.12說明：請新工處盡速至現場查明狀況，避免造成安全疑慮。</p> <p>※新工處112.1.19北市工新養字第1123006328號函復：旨案已施作完妥。</p> <p>※週美里里長112.2.16說明：可解列但車輛之紅綠燈是否可與人行穿越線之紅綠燈一致，避免</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>長者將車行之紅綠燈誤認為行穿線之紅綠燈，造成交通意外事故。</p> <p>※交工處112.2.16說明:路口為保障車流右轉順利，通常會規劃行人早關或行人早開，故會有秒差，此係為車流順暢所作之調整，若里長希望我們再調回去，會再請相關單位評估。</p> <p>※週美里里長112.2.16說明:可否請交工處再辦理一次會勘(五期社區過新明路，南京東路六段368巷人行之交通號誌)，有許多民眾陳情易造成交通事故，請交工處盡速處理。</p> <p>※主席112.2.16說明:本案新工處已施作完畢，故新工處先行解列。另交通號誌之部分，請交工處視交通號誌實施計畫或需現場辦理會勘，再邀請里長至現場勘查。</p>		
1110 1 臨 提1	週美里辦公處	新明路174巷(賣臭豆腐店)對面未作無障礙人行坡道，請新工處協助處理。	新工處	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※111.1.20會議決議:請新工處協助至現場勘查。</p> <p>※新工處111.2.7北市工新養字第1113010101函復:有關案址新明路174巷對向對應之行穿線設置無障礙斜坡道一節，經查案址人行道寬約1.2公尺，另新明路297號側設有花台及屬私有建築周邊退縮無遮簷人行道、交通號誌桿及號誌箱，本處將擇日邀集本府相關單位及區公所、里辦公處辦理現場會勘。</p> <p>※新工處111.3.7北市工新養字第1113018852號函復:內湖區新明路174巷對向對應之行穿線設置無障礙一節，本案本處預計111年3月7日(星期一)上午10時整，邀集本府相關單位及區公所、里辦公處辦理現場會勘，另俟會勘後再彙整相關單位意見辦理後續。</p> <p>※新工處111.3.25北市工新養字</p>	A	112.2.16主席裁示:本案解除列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>第1113025955號函復:有關新明路174巷對向設置無障礙斜坡道一節，案經111年3月18日陳義洲議員協調結果，新明路雙號側人行道不予拓寬，另兩側人行道依既有寬度及鋪面更新，並將案址路段174巷對面增設無障礙斜坡道納入本次工程辦理施作。</p> <p>※新工處111.4.26說明:本處將於111年11月30日前完成，與新明路之人行道更新一起施作。</p> <p>※主席111.4.26補充:請新工處依照期程辦理。</p> <p>※新工處111.5.5北市工新養字第1113038072號函復:本處將於111年11月30日前完成，與新明路之人行道更新一起施作。</p> <p>※新工處111.6.1北市工新養字第1113045780號函復:本處將於111年11月30日前完成，與新明路之人行道更新一起施作。</p> <p>※新工處111.7.7北市工新養字第1113056965號函復:新明路174巷對面「本案將併同新明路單號側人行道更新工程施工，預計明年上半年開工及施工完成」。</p> <p>※主席111.7.28說明:請新工處依照期程盡速辦理。</p> <p>※新工處111.8.9北市工新養字第1113065470號函復:新明路174巷對面「本案將併同新明路單號側人行道更新工程施工，預計明年上半年開工及施工完成」。</p> <p>※新工處111.8.30北市工新養字第1113073494號函復:新明路174巷對面「本案將併同新明路單號側人行道更新工程施工，預計明年上半年開工及施工完</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>成」。</p> <p>※新工處111.10.11北市工新養字第1113083554號函復：新明路174巷對面「本案將併同新明路單號側人行道更新工程施工，預計今年施工完妥」。</p> <p>※週美里里幹事111.10.20說明：里長表示列管至施工結束。</p> <p>※新工處111.10.27北市工新養字第1113090057號函復：新明路174巷對面「本案將併同新明路單號側人行道更新工程施工，預計今年施工完妥」。</p> <p>※新工處111.11.29北市工新養字第1113098260號函復：旨案無障礙人行坡道已施作完妥。</p> <p>※週美里里長111.12.15說明：本案圍籬仍未拆除且人行磚尚未鋪設，並未完工。</p> <p>※新工處111.12.15說明：將與施作廠商聯繫，預定於今年年底前完成。</p> <p>※主席111.12.15說明：請新工處盡速於下周五(12/23)之前完工，並於完成後回報里辦公處與區公所。</p> <p>※週美里里長112.1.12說明：請說明為何施工完成後又打掉重做。</p> <p>※新工處112.1.12說明：將至現場了解狀況，再回復里長。</p> <p>◆最新辦理情形： ※新工處112.1.19北市工新養字第1123006328號函復：旨案已施作完妥。</p>		
11103 臨提1	週美里辦公處	五期社區機車停車格不足，以致人行道常常停滿機車，影響行人的安全，建議行善路247號前凸出	新工處 (交工處與公園處 4/26	<p>◆案件歷程摘要： ※週美里里長111.3.17說明：建議行善路至土地公廟這段，有些人行道區塊改為機車停車格。 ※111.3.17會議決議：請經建課邀集權責單位及里辦公處擇期辦</p>	B	112.2.16主席裁示：本案持續列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
		<p>的人行道改為機車停車格；行善路249號前移掉部份植栽做為機車格，及行善路233號對面人行道部份做為機車停車格，以保障行人的安全，維護市容景觀。</p>	<p>先解列) (停管處6/30先解列)</p>	<p>理現地會勘。 ※本所111.3.22北市湖建字第1113006612號開會通知單：會勘時間訂於111年3月29日(星期二)上午10時0分於臺北市內湖區週美里行善路247號前人行道辦理現地會勘。 ※週美里里長111.3.29說明：行善路181巷至333巷路段機車格不足以滿足民眾停車需求，擬將部分人行道改作機車格。經相關單位現場會勘後，由里長指定5處改作位置。 ※111.3.29會勘結論： 交工處因故無派員出席，請交工處對前述5處改作位置進行評估並出具書面報告回復相關單位，如評估可行交由新工處廣續辦理。 ※交工處111.3.30北市交工設字第1113022352號函復：本處將依會勘結論配合辦理後續事宜。 ※交工處111.4.19北市交工設字第1113025823號函復：本案經本市內湖區公所於111年3月29日辦理現場會勘，結論係以削減既有人行道方式以擴大機車停車彎，尚無涉及行車動線或路型變更，無本處權管事項，請解除列管本處。 ※週美里里長111.4.26說明：本案管委會建議247號前凸出之人行道暫時維持現狀，本路段晚上機車格為空的，白天之需求量很大，是否在永慶房屋之對面(湖元里)繪製一排機車格，其他靠近行善路333巷之5處，經建課建議作為機車停車格。 ※本所經建課111.4.26說明：有關上次會勘之幾處，原待交工處之評估，交工處表示其係為停管處權管事項，故將於下週擇期邀請停管處與新工處確認其施作方式及期程，另方才週美</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>里里長提及對面湖元里之部分，會後將請示湖元里里長之意見，若里長有意願，將邀請其一同會勘。</p> <p>※交工處111.4.26說明：因本案係削減人行道之空間，經評估對路型尚無影響，請解除列管本處。</p> <p>※111.4.26會議決議：交工處與公園處先解除列管。</p> <p>※新工處111.5.5北市工新養字第1113038072號函復：請停管處評估上述門牌號碼前人行道是否刪除改為停車格，以利本處配合施作。</p> <p>※停管處111.5.6北市停企字第1113045319號函復：案號11103臨提1週美里辦公處提案：「五期社區機車停車格不足案」，查本處前業以111年4月27日北市停企字第1113043902號函說明，因人行道係本府工務局新建工程處（下稱新工處）權管，本處無意見，請該處依貴所辦理之「研商內湖區週美里行善路247號、249號及233號周遭部分人行道改作機車格」案會勘紀錄逕行施作；後新工處以111年5月2日北市工新維字第1113037025號函說明：「有關本市內湖區行善路（181巷至333巷）人行道退縮案，案址路段退縮地人行道通行寬度達1.5公尺以上，尚符內政部營建署設計規範規定；另有關本市內湖區行善路（181巷至333巷）公有人行道削減部分，因本處111年度預算已排定用罄，將納入112年度預算檢討。」，鑒於本案新工處業納入檢討，建請本處解除列管。</p> <p>※本所經建課111.5.25說明：有關湖元里之部分，湖元里里長不同意，湖元里之部分暫時不施</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>作。週美里之部分，待新工處確認規劃之結果，再與里長確認成果。</p> <p>※週美里里長111.5.25說明：因管委會陳情對行善路247號有意見，行善路247號前人行道維持原狀。</p> <p>※111.5.25會議決議：請經建課協助邀集新工處及里辦公處擇期辦理現地會勘。</p> <p>※新工處111.6.1北市工新養字第1113045780號函復：待現場會勘完妥後再行回復。</p> <p>※停管處111.6.1北市停企字第1113050958號函復：案號11103臨提1週美里辦公處提案：「五期社區機車停車格不足案」，因人行道係本府工務局新建工程處權管，且該處業納入檢討，建請解除本處列管。</p> <p>※111.6.1會勘結論： 已於前次會勘後與新工處確認施作位置，請新工處盡快辦理本案，並於施工前與週美里里長再作確認。</p> <p>※新工處111.6.30說明： 本案將於112年度進場施作。</p> <p>※111.6.30會議決議：本案停管處先解除列管。</p> <p>※新工處111.7.7北市工新養字第1113056965號函復：本案預計於112年度進場施作。</p> <p>※新工處111.8.9北市工新養字第1113065470號函復：本案預計於112年度進場施作。</p> <p>※新工處111.8.30北市工新養字第1113073494號函復：本案預計於112年度進場施作。</p> <p>※新工處111.10.11北市工新養字第1113083554號函復：本案預計於112年度進場施作。</p> <p>※新工處111.10.27北市工新養字第1113090057號函復：本案預計於112年度進場施作。</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				※新工處111.11.29北市工新養字第1113098260號函復：本案預計於112年度進場施作。 ◆最新辦理情形： ※新工處111.12.15說明：本案預計於112年度年中施作。 ※週美里里長111.12.15說明：請於招標完成後盡快施作。 ※新工處112.1.12說明：本案年初廠商尚未發包，需發包後才能了解後續狀況。 ※週美里里長112.1.12說明：請新工處幫忙列入優先期程。 ※新工處112.1.19北市工新養字第1123006328號函復：本案預計於112年度進場施作。 ※主席112.2.16說明：請新工處將此案列為優先案件優先施作。		
1110 4臨1	清白里辦公處	警察局新增設監視器地點為成功路四段61巷8弄3號一處，電源設施應予以地下化，以維市容，請處置。	內湖分局 (台灣電力股份有限公司10/20解列)	◆案件歷程摘要： ※內湖分局111.4.26說明：將依規定於111.4.29向台電提出此二處開挖之用電申請。 ※清白里里幹事111.4.26說明：里長強調須符合目前全里台電電線全面地下化之情形。 ※台灣電力股份有限公司111.4.26說明：將依內湖分局提出之需求現場研擬會勘。 ※臺北市政府警察局內湖分局111.4.27北市警內分交字第1113057977號函回復：有關前揭本分局二處新增設監視器點位，原計畫採架空纜線方式辦理，案經本分局於111年4月14日15時邀集里長會勘，里長表示架空纜線有礙市容觀瞻，應以纜線下地方式為宜。本案已請廠商向臺灣電力股份有限公司申請開控用電。 ※臺北市政府警察局內湖分局111.5.6北市警內分交字第1113058731號函回復：本案已請	B	112.2.16主席裁示：本案持續列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>廠商向臺灣電力股份有限公司申請開控用電。將依規定於4月29日向台電提出此二處開挖之用電申請。</p> <p>※臺灣電力股份有限公司台北北區營業處111.5.16北北字第1110011599號函回復：經查本處尚未收到旨案監視器申請新設用電案件，待收到申請後配合研議供電事宜。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.5.16北市警內分交字第1113059375號函回復：本案已請廠商向臺灣電力股份有限公司申請開控用電。並依規定於4月29日向台電提出此二處開挖之用電申請。</p> <p>※內湖分局111.5.25說明：原規劃於4/29前向台電提出用電申請，因承包商之疏忽，延遲至5/17向台電申請，目前此2件已申請完畢。後續等待台電現場勘查，通知繳費，再向道管中心申請道路挖掘。</p> <p>※臺灣電力股份有限公司111.5.25說明：目前已至現場勘查，設計圖將於近日設計出來並進行施作。</p> <p>※清白里里幹事111.5.25說明：里長請權責單位盡快處理。</p> <p>※主席111.5.25說明：請內湖分局與台電密切配合，盡速施作。</p> <p>※臺灣電力股份有限公司台北北區營業處111.6.7北北字第1110014390號函回復：有關內湖區金湖路26號、成功路四段61巷8弄3號兩處監視器申請用電案，經查本案目前已寄送繳費通知單尚待用戶繳費中，本案將於繳費後儘速安排施工。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.6.7北市警內分交字第1113060615號函回復：原規劃於4月29日前向台電提出用電</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>申請，因承包商之疏忽，延遲至5月17日向台電申請，目前此2件已申請完畢。後續等待台電現場勘查，通知繳費，再向道管中心申請道路挖掘。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.6.23北市警內分交字第1113061620號函回復：本案2處用電申請，已於6月16日經向台電完成繳費，後續將配合台電向道管中心申請道路挖掘。</p> <p>※清白里里幹事111.6.30說明：本案里長重視里內之天空纜線地下化，請內湖分局於施工完成後向里辦公處回報。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.7.11北市警內分交字第1113063283號函回復：本案2處用電申請，已於6月16日經向台電完成繳費，後續將配合台電向道管中心申請道路挖掘。</p> <p>※台灣電力股份有限公司台北北區營業處111.7.20電子郵件回復：預計於111.7.29配合市警局申請路證聯合挖掘。</p> <p>※內湖分局111.7.28說明：本件原訂7/22前向道管中心提出挖掘申請，因承辦廠商申請之件數過多，延遲至7/26向道管中心提出申請，其中金湖路26號已完成申請，預定挖掘的工期為111年8月10日至12日間，目前待道管中心核准。另成功路四段61巷8弄3號因涉及捷運進線的問題，需取得捷運工程局同意開挖的函文，再向道管中心提出申請，本分局將於今日發文，待捷運局回復再向道管中心提出申請。</p> <p>※台灣電力股份有限公司111.7.28說明：配合內湖分局申請路證。</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>※臺北市政府警察局內湖分局 111.8.9北市警內分交字第 1113065518號函回復：金湖路 26號，預定挖掘工期為111年8 月10至12日之間；成功路四段 61巷8弄3號對面，已於111年8 月3日向道管中心提出申請，預 定挖掘工期為111年8月17至19 日之間，兩案目前皆尚待道管 中心核准。</p> <p>※台灣電力股份有限公司台北北 區營業處111.8.9北北字第 1110018746號函回復：旨述會 報與本處業務有關案件（列管 案號：11104臨1）辦理進度如 下：（一）內湖區金湖路26號 （台電案件受理號碼： 11036769）已辦理路證申請 （受理編號：11105034），待路 證核准後施工。（二）內湖區成 功路四段61巷8弄3號（台電案 件受理號碼：11036765），待臺 北市政府警察局內湖分局確認 妥路證申請事宜並通知本處整 合聯挖，本處即配合辦理路證 申請。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局 111.8.17北市警內分交字第 1113065626號函回復：金湖路 26號，預定挖掘工期為111年8 月10至12日之間，目前尚待道 管中心核准(工期由道管中心排 定)。成功路四段61巷8弄3號對 面，預定挖掘工期為111年8月 17至19日之間，目前尚待道管 中心核准。</p> <p>※內湖分局111.8.23說明：金湖 路26號前道路挖掘，目前尚待 道管中心之核准。道管中心已 核准成功路四段61巷8弄3號對 面之挖掘，施工工期為8月22至 24日，本分局已於8月22日完成 人行道至側溝之挖掘，後續工 程待台電完成。</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>※臺北市政府警察局內湖分局 111.9.2北市警內分交字第 1113067584號函回復：金湖路 26號，本分局已於8月30日施作 完成，後續手孔至側溝段挖掘 待台電完成。成功路四段61巷8 弄3號對面，本分局已於8月22 日施作完成，台電預計於8月29 日至9月2日之間施工。</p> <p>※台灣電力股份有限公司台北北 區營業處111.9.12北北字第 1110022586號函回復：</p> <p>1. 內湖區金湖路26號用電案（台 電案件受理號碼：11036769） 已辦理路證申請（受理編號： 11105034），本處將採發包方式 興工，若招商順利預計於10月 月底前施工。</p> <p>2. 內湖區成功路四段61巷8弄3號 用電案（台電案件受理號碼： 11036765）：路證（受理編號： 11105103）核准於8月23日至9 月2日，惟路證核准期間因颱風 因素未能施工；已於9月7日辦 理路證展延，將依路證核准時 間9月12日至9月16日辦理管路 工程施工，並續辦電氣工程。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局 111.9.21北市警內分交字第 1113068186號函回復：</p> <p>1. 金湖路26號，本分局已於8月30 日完成人行道至側溝之挖掘， 後續路段待台電完成。</p> <p>2. 成功路四段61巷8弄3號對面， 本分局及台電皆已完成開挖工 程。</p> <p>※主席111.9.28說明： 本案成功路四段61巷8弄3號一 處可先行解列。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局 111.10.11北市警內分交字第 1113070589號函回復：金湖路 26號，本分局已施作完成，目 前待台電後續施工。</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>※台灣電力股份有限公司台北北區營業處111.10.13北北字第1110024714號函回復：(列管案號：11104臨1，內湖區金湖路26號用電案(台電案件受理號碼：11036769))，本處將採發包方式興工，並視招商情形，若招商順利預計於10月底前施工，本處將持續追蹤進度加速辦理，敬請貴區公所諒察。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.10.18北市警內分交字第1113070857號函回復：本分局已施作完成，目前待台電後續施工。</p> <p>※清白里里幹事111.10.20說明：本案里長同意台電解列，內湖分局續列。</p> <p>※內湖分局111.11.1電子郵件回復：本處點位已完成電力纜線地下化工程，另有關監視器設備之裝設，廠商將依契約規定，於112年5月12日之前完成。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.11.14北市警內分交字第1113072847號函回復：本處點位已完成電力纜線地下化工程，另有關監視器設備之裝設，廠商將依契約規定，預計於112年5月12日之前完成。</p> <p>※清白里里幹事111.11.17說明：里長請內湖分局盡快完成。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.12.14北市警內分交字第1113075512號函回復：目前現場監視器及控制箱已裝設完成，後續電力及網路待完成。</p> <p>※內湖分局112.1.12說明：後續電力及網路最遲於今年5月完成。</p> <p>※清白里里幹事112.1.12說明：請內湖分局讓里長了解開始運</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>作的時間。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局112.2.4北市警內分交字第1123052058號函回復：目前成功路4段61巷8弄3號電源已接通，網路部分預計2月底前完成。</p> <p>※內湖分局112.2.16說明：成功路4段61巷8弄3號前之攝影機影像已回傳，請里長有空時至康寧派出所看監視器之畫面。</p> <p>※主席112.2.16裁示：請里辦公處確認無誤後解列。</p>		
1110501	週美里辦公處	南京東路6段242號至南京東路6段338號，必須做一條新的排水溝才能解決水患，避免因豪大雨降落，導致無法及時排洪而沖入民宅，造成民眾財產嚴重損失。	新工處 (內湖區清潔隊 111/10/21解列、 水利處 112/02/16解列)	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※週美里里幹事111.5.25說明：有關靠綠地之排水溝其實只有少部分，若此處不做排水溝，將無法解決目前問題，加上此處為第三種工業區，右側為工業使用，貨車亦須停進去卸貨，若增設格柵，是否造成貨車進出不便，因高低相差甚多，水將積至此處，故仍建議水利處做排水溝俾解決水患問題，請相關權責單位再予評估。</p> <p>※主席111.5.25說明：請水利處、新工處與里長約時間至現場會勘。</p> <p>※水利處111.5.25說明：水利處將邀集新工處及里辦公處至現場會勘研議可行性方案。</p> <p>※新工處111.5.25說明：將全力配合水利處，建請邀請長官共同出席會勘，可逕於現場做出決議。</p> <p>※新工處111.6.1北市工新養字第1113045780號函復：待現場會勘完妥後再行回復。</p> <p>※水利處111.6.2北市工水秘字第1116033101號函復：111年6月1日水利處最新辦理情形：本案本處將於111年6月8日邀集里長及新工處辦理現場會勘，</p>	B	112.2.16主席裁示：本案持續列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>研議後續改善方案。</p> <p>※水利處111.6.17北市工水下字第1116034848號函復：經111年6月8日與各單位至現場勘查討論，並經111年6月16日再次與里長溝通說明，確認本案主要訴求為解決案址道路遇雨有局部積水問題，經考量多方因素（施工可行性、改善效益、影響周邊交通及住戶通行程度……等），本案將以增設直落式進水口之方式辦理改善。</p> <p>※新工處111.6.27北市工新維字第1113050857號函復水利處：本件經洽週美里辦公處表示仍建議增設側溝，為免二次施工導致民怨，仍請貴處協調里辦公處確認後續無增設側溝需求後，本處再依權責配合辦理。</p> <p>※水利處111.6.30說明：將由新工處提供設計之簡圖，再邀里長至現場做細部之討論。</p> <p>※新工處111.7.7北市工新養字第1113056965號函復：本案將依水利處7月5日來函，改以增設直落式進水口之方式辦理，已初步評估需施作數量及位置，將擇期與里長說明辦理方式並取得同意後再行施作。</p> <p>※水利處111.7.11北市工水秘字第1116039323號函復：111年7月8日水利處最新辦理情形：</p> <p>1、本處經111年6月8日與各單位至現場討論，並於111年6月16日再次與里長溝通說明，確認本案主要訴求為解決案址道路遇雨有局部積水問題，經考量多方因素（施工可行性、改善效益、影響周邊交通及住戶通行程度等），本案將以增設直落式進水口之方式辦理改善。</p> <p>2、目前將俟新工處提供設計之簡圖，再邀里長至現場做細部討</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>論。</p> <p>※週美里里幹事111.7.28說明： 里長希望新工處可盡快完成設計圖。</p> <p>※主席111.7.28說明：請水利處於新工處設計圖完成後盡快向里長說明。</p> <p>※水利處111.8.4北市工水秘字第1116043937號函復：111年8月3日水利處最新辦理情形： 1、本處經111年6月8日與各單位至現場討論，並於111年6月16日再次與里長溝通說明，確認本案主要訴求為解決案址道路遇雨有局部積水問題，經考量多方因素（施工可行性、改善效益、影響周邊交通及住戶通行程度等），本案將以增設直落式進水口之方式辦理改善。</p> <p>2、目前將俟新工處提供設計之簡圖，再邀里長至現場做細部討論。</p> <p>※新工處111.8.9北市工新養字第1113065470號函復：本案將依水利處7月5日來函，改以增設直落式進水口之方式辦理。已初步評估需施作數量及位置，將擇期與里長說明辦理方式並取得同意後再行施作。</p> <p>※主席111.8.23說明：請新工處盡快與里長說明。</p> <p>※新工處111.8.30北市工新養字第1113073494號函復：旨案已於111年8月23日辦理設計前會勘。</p> <p>※水利處111.9.1北市工水秘字第1116048482號函復：111年8月31日水利處最新辦理情形： 1、本處經111年6月8日與各單位至現場討論，並於111年6月16日再次與里長溝通說明，確認本案主要訴求為解決案址道路遇雨有局部積水問</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>題，經考量多方因素（施工可行性、改善效益、影響周邊交通及住戶通行程度等），本案將以增設直落式進水口之方式辦理改善。</p> <p>2、目前將俟新工處提供設計之簡圖，再邀里長至現場做細部討論。</p> <p>※週美里里長111.9.28說明： 近期有請環保局溝渠隊及文德分隊將堤頂大道所有之排水溝清除乾淨。</p> <p>1、請清潔隊定期清理堤頂大道兩側之排水溝。</p> <p>2、建請新工處及水利處重新施作南京東路六段242號對面(靠潭美公園)之排水溝，俾解決水患問題。</p> <p>※主席111.9.28說明： 就里長之說明，排水溝並無完全暢通，有部分截斷，請水利處及新工處針對342號至368巷之間側溝、排水溝做整體之規劃。</p> <p>※水利處111.9.28說明： 針對里長所提有局部無側溝之問題，將配合里長至現場查看並加以改善。</p> <p>※新工處111.9.28說明： 將與水利處共同協調，並請水利處評估設計圖之可行性。</p> <p>※新工處111.10.11北市工新養字第1113083554號函復：旨案本處已將施工設計圖函文至水利處，請水利處評估瞬間排水量。</p> <p>※水利處111.10.11北市工水秘字第1116054599號函復：111年10月7日水利處最新辦理情形：</p> <p>1、本處經111年6月8日與各單位至現場討論，並於111年6月16日再次與里長溝通說明，確認本案主要訴求為解決案址道路遇雨有局部積水問</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>題，經考量多方因素（施工可行性、改善效益、影響周邊交通及住戶通行程度等），後續將以增設直落式進水口之方式辦理改善。目前本案新工處已錄案辦理，並已於111年8月23日辦理設計前會勘。</p> <p>2、另針對里長於會議上之說明：「建請新工處與水利處重新施作南京東路六段242號對面（靠潭美公園）之排水溝，俾解決水患問題。」，本處將配合里長時間至現場查看並加以改善。</p> <p>※內湖區清潔隊111.10.12電子郵件回復：有關週美里里長提報南京東路6段242號至南京東路6段338號，必須做一條新的排水溝才能解決水患，避免因豪大雨降落，導致無法及時排洪而沖入民宅，造成民眾財產嚴重損失一案，本局說明如下：</p> <p>1、有關案址側溝部分，經查本局每月均有派員巡查轄內側溝並定期清淤，本局內湖區清潔隊文德分隊接獲里長反映後已於111年9月26日派員前往清疏，現場已加強疏通完成(如附照片)。</p> <p>2、另本局並於111年10月6日11時許與里長及本府工務局新建工程處、水利工程處再次前往案址辦理現勘，因該處長期有車輛停放，且側溝溝蓋久未更新，造成清疏不易，故當日已協調相關權責單位辦理更新工程事宜，後續待施工完成本局將依排程定期前往清理，以確保排水暢通。</p> <p>※週美里里幹事111.10.20說明：里長表示本案持續列管。</p> <p>※主席111.10.20說明：因內湖區清潔隊會定期派人清理排水溝，請里幹事與里長確</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>認是否內湖區清潔隊先解列。</p> <p>※週美里里幹事111.10.21表示里長同意內湖區清潔隊可先解除列管。</p> <p>※新工處111.10.27北市工新養字第1113090057號函復：旨案本處已將施工設計圖函文至水利處，請水利處評估瞬間排水量。</p> <p>※水利處111.10.31北市工水秘字第1116057974號函復：111年10月31日水利處最新辦理情形：</p> <p>1、本處經111年6月8日與各單位至現場討論，並於111年6月16日再次與里長溝通說明，確認本案主要訴求為解決案址道路遇雨有局部積水問題，經考量多方因素（施工可行性、改善效益、影響周邊交通及住戶通行程度等），後續將以增設直落式進水口之方式辦理改善。目前本案新工處已錄案辦理，並已於111年8月23日辦理設計前會勘。</p> <p>2、另有關里長於會議上說明：「建請新工處與水利處重新施作南京東路六段242號對面（靠潭美公園）之排水溝，俾解決水患問題。」，查本處前已配合里長要求，於111年10月6日會同李明賢議員主任、新工處、環保局至現場探勘，確認里長訴求為現場清掃孔不夠導致環保局不易清疏而認為有水患之虞，故經初步協調後決議本部分將由新工處錄案更新溝蓋並增加清掃孔，以利後續環境清潔維護。另若開蓋後下方排水設施有結構缺失或是其他涉及排水等疑義部分，本處屆時將依權責及局內分工配合辦理，故目前暫無本處待辦事項。</p> <p>※水利處111.11.28北市工水秘字第1116062897號函復：111年11</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>月23日水利處最新辦理情形：</p> <p>1、本處經111年6月8日與各單位至現場討論，並於111年6月16日再次與里長溝通說明，確認本案主要訴求為解決案址道路遇雨有局部積水問題，經考量多方因素（施工可行性、改善效益、影響周邊交通及住戶通行程度等），後續將以增設直落式進水口之方式辦理改善。目前本案新工處已錄案辦理，並已於111年8月23日辦理設計前會勘。</p> <p>2、另有關里長於會議上說明：「建請新工處與水利處重新施作南京東路六段242號對面（靠潭美公園）之排水溝，俾解決水患問題。」，查本處前已配合里長要求，於111年10月6日會同李明賢議員主任、新工處、環保局至現場探勘，確認里長訴求為現場清掃孔不夠導致環保局不易清疏而認為有水患之虞，故經初步協調後決議本部分將由新工處錄案更新溝蓋並增加清掃孔，以利後續環境清潔維護。另若開蓋後下方排水設施有結構缺失或是其他涉及排水等疑義部分，本處將配合會同新工處於111年11月29日與里辦公處現場會勘，確認相關設計圖說。</p> <p>※新工處111.11.29北市工新養字第1113098260號函復： 本處共管科、維護科及水利處將於111年11月29日至里辦公室與里長共同研議解決方案。</p> <p>※新工處111.12.15說明：預定於112年進場施作。</p> <p>※週美里里長111.12.15說明：請新工處於招標完成盡快施作並通知里辦公處知悉。</p> <p>※主席111.12.15說明：請新工處</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>明年招標完成將本案列為優先順位。</p> <p>※新工處111.12.23北市工新養字第1113105655號函復:本案預計於112年度進場施作。</p> <p>※水利處111.12.27北市工水秘字第1116075903號函復:</p> <p>1、本處經111年6月8日與各單位至現場討論，並於111年6月16日再次與里長溝通說明，確認本案主要訴求為解決案址道路遇雨有局部積水問題，經考量多方因素（施工可行性、改善效益、影響周邊交通及住戶通行程度等），後續將以增設直落式進水口之方式辦理改善。目前本案新工處已錄案辦理，並已於111年8月23日辦理設計前會勘。</p> <p>2、另有關里長於會議上說明：「建請新工處與水利處重新施作南京東路六段242號對面（靠潭美公園）之排水溝，俾解決水患問題。」，查本處前已配合里長要求，於111年10月6日會同李明賢議員主任、新工處、環保局至現場探勘，確認里長訴求為現場清掃孔不夠導致環保局不易清疏而認為有水患之虞，故經初步協調後決議本部分將由新工處錄案更新溝蓋並增加清掃孔，以利後續環境清潔維護。另若開蓋後下方排水設施有結構缺失或是其他涉及排水等疑義部分，本處已於會同新工處於111年11月29日與里辦公處現場會勘，確認相關設計圖說，由新工處負責辦理，目前暫無本處應辦事項。</p> <p>◆最新辦理情形： ※新工處112.1.19北市工新養字</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>第1123006328號函復:本案預計於112年度進場施作。</p> <p>※水利處112.1.30北市工水秘字第1126010829號函復: 112年1月19日水利處最新辦理情形:</p> <p>1、本處經111年6月8日與各單位至現場討論,並於111年6月16日再次與里長溝通說明,確認本案主要訴求為解決案址道路遇雨有局部積水問題,經考量多方因素(施工可行性、改善效益、影響周邊交通及住戶通行程度等),後續將以增設直落式進水口之方式辦理改善。目前本案新工處已錄案辦理,並已於111年8月23日辦理設計前會勘。</p> <p>2. 另有關里長於會議上說明: 「建請新工處與水利處重新施作南京東路六段242號對面(靠潭美公園)之排水溝,俾解決水患問題。」,查本處前已配合里長要求,於111年10月6日會同李明賢議員主任、新工處、環保局至現場探勘,初步協調後決議本部分將由新工處錄案更新溝蓋並增加清掃孔,以利後續環境清潔維護。另開蓋後下方排水設施有結構缺失或是其他涉及排水等疑義部分,本處已於會同新工處於111年11月29日與里辦公處現場會勘,確認相關設計圖說,由新工處負責辦理。本案將由新工處於今年招標完成後列為優先順位辦理,目前暫無本處應辦事項。</p> <p>※ 主席112.2.16裁示:本案續列,水利處可先行解列。</p>		
11107臨提1	清白里辦公處	清白公園成功路四段167巷16號對面的邊坡,爬藤植栽	公園處	<p>◆案件歷程摘要:</p> <p>※公園處111.7.28說明: 將請相關單位至現場勘查並處</p>	B	112.2.16主席裁示:本案持續列

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
		<p>稀疏，請補植。另邊坡下的花台植栽亦稀疏，請一併處理。</p>		<p>理。</p> <p>※主席111.7.28說明： 請公園處至現場勘查，若有任何問題，請洽詢里辦公處。</p> <p>※公園處111.8.9北市工公護字第1113040613號函復： 本案經8月3日現場會勘，將先行清除167巷16號對面清白公園水泥坡面及花壇範圍內雜木及藤蔓，俟9月底完成清除後再於水泥坡面下方花壇內側補植爬藤植栽「薜荔」引導沿坡面生長，花壇內缺株植栽將一併綠美化，預計於111年10月底前完成。</p> <p>※清白里里幹事111.8.23說明：里長表示本案清白公園上方之木平臺請優先處理。</p> <p>※主席111.8.23說明：請公園處依照期程辦理。</p> <p>※公園處111.9.6北市工公園字第1113045826號函復： 1. 本案已派員於8月15日先行打除水泥坡面下方及花壇範圍內雜木及藤蔓(保留薜荔)，水泥坡面剩餘區域雜木及藤蔓將排程請承商於9月底前清除。另，補植爬藤植栽「薜荔」及花壇綠美化，預計於111年10月底前完成。 2. 木平台已列於1100901案辦理，預計9月中拆除更新。</p> <p>※清白里里幹事111.9.28說明： 目前爬藤及木平台均未更新完成。</p> <p>※公園處111.10.7北市工公護字第1113052667號函復：本案已派員於8月15日先行清除水泥坡面下方及花壇範圍內雜木及藤蔓(保留薜荔)，水泥坡面剩餘區域雜木及藤蔓將排程請承商於9月底前清除。另補植爬藤植栽「薜荔」及花壇綠美化，預計於111年10月底前完成。</p>		<p>管。</p>

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>※公園處111.10.13電子郵件及111.10.17北市工公園字第1113053316號函復：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 木平台工程配合11月4日公園音樂會活動，本處已請承商11月4日後進場。 2. 本案已派員於8月15日先行打除水泥坡面下方及花壇範圍內雜木及藤蔓(保留薜荔)，水泥坡面剩餘區域雜木及藤蔓已請承商於9月15日清除。 <p>※清白里里幹事111.10.20說明：本案尚未補植，持續列管。</p> <p>※公園處111.10.27電子郵件及111.10.27北市工公園字第1113056401號函復：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 木平台已請廠商11月4日音樂會後盡速進場施工。 2. 補植爬藤植栽「薜荔」及花壇綠美化已於111年10月25日完成。 <p>※清白里里幹事111.11.17說明：里長表示尚未補植完整，請於完成後向里長說明。</p> <p>※公園處111.11.28北市工公護字第1113061500號函復：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 木平台已請廠商11月4日音樂會後盡速進場施工。 2. 補植爬藤植栽「薜荔」及花壇綠美化已於111年10月25日完成。 <p>※公園處111.12.9北市工公園字第1113063252號函復：木平台施工中，受天雨影響，預計112年1月中旬完工。</p> <p>※清白里里幹事111.12.15說明：里長表示爬藤植栽尚稀疏，請公園處再補植。</p> <p>※公園處111.12.15說明：將請廠商今日或明日再去補植。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※公園處112.1.12說明：木平台與表演平台之更新工程，廠商表</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>示因後續追加花架的寬度及受天候之影響，故修正於112年2月底前完成。</p> <p>※清白里里幹事112.1.12說明：里長表示爬藤部分稀疏，請再補植。</p> <p>※公園處112.2.2北市工公護字第1123003440號函復：木平台與表演舞台更新工程，廠商表示因後續將追加花架寬度及受天候影響，預計112年2月底前完成。</p> <p>※清白里里幹事112.2.16說明：里長表示爬藤部分仍稀疏，請再補植密集些。</p>		
1111 1臨1	港富里辦公處	<p>本里於111年10月於內湖路一段737巷61弄與麗山街46巷同一區域內發生兩起火警，該緊臨區域麗山街62巷12弄路幅狹窄，且雙邊停車；又有單雙號側轉角後群聚集合住宅，造成消防車輛無法通行，影響救災。</p> <p>該路段連續火警造成人心惶惶，請消防局補正未規劃消防通道缺失，就該路段在三個月內完成消防通道規劃並繪製完成，以保障人民身家財產安全。</p>	消防局	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※消防局111.11.08北市消秘字第1113043162號函回復：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本案本局於111年11月1日派員至現場（內湖路一段737巷61弄、麗山街46巷及麗山街62巷12弄）勘查現場道路狀況及環境。 2. 經轄區第三大隊回報勘查結果，內湖路一段737巷61弄及麗山街46巷長約121公尺、寬約8公尺，依「臺北市政府消防通道劃設及管理作業程序」評估後，不符合劃設消防通道列管要件；另本局依「臺北市政府消防車輛救災活動空間改善計畫」評估後，亦未符合搶救不易狹小巷道之列管要件。 3. 查本市地籍套繪都市計畫使用分區圖，案址（麗山街62巷12弄）為建築物基地內通路或法定空地；次查本市地理資訊土地使用分區圖及建物套繪圖，案址屬住宅區現有巷；另詢本市建築管理工程處，連接麗山街46巷及麗山街62巷間道路係為私設通路（長約62公尺，寬約5.6公尺），麗山間62巷12弄 	B	112.2.16主席裁示：本案持續列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>(長約14公尺，寬約6公尺)亦屬私設通路。</p> <p>4. 綜上，麗山街62巷12弄不符本市消防通道及狹小巷道之列管要件且屬私設通路範圍，爰港富里辦公處111年11月1日所提之內湖區市容會報提案(11111臨1，案由：消防通道未規劃疏失補正)本局不做消防通道相關規劃；另基於救災需求，已針對上述反映路段周邊道路狀況預為了解因應災害搶救相關作為，以維護該區域民眾生命財產安全。</p> <p>※港富里里幹事111.11.17說明：里長將提供列表請消防局一個月內清查。</p> <p>※消防局111.11.17說明：待收到需求表後，將與里長溝通看後續如何配合。</p> <p>※消防局111.11.24北市消秘字第1113045893號函回復：依臺北市內湖區111年11月份市容會報會議紀錄，待港富里里長提供列表後，本局再依據該表進行評估。</p> <p>※消防局111.11.28北市消秘字第1113045990號函回復：檢陳本市現有已劃設消防通道清查表(內湖區)」1份。</p> <p>※消防局東湖分隊分隊長111.12.15說明：本局已至現場踏勘，發現該處道路並不符合消防通道劃設規定，建議里長以社區民意調查方式向本局申請。</p> <p>※港富里里幹事111.12.15說明：里長想以住戶同意方式辦理，請消防局將今日報告之資料提供里辦公處。</p> <p>※主席111.12.15說明：</p> <p>1. 惠請消防局提供臺北市私有巷道劃設消防通道之所有權人提供土地無償使用同意書案例。</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>2. 惠請消防局提供私有巷道民意調查之案例。</p> <p>※消防局111.12.15說明： 將於後續確認後再提供資料給里辦公處參考。</p> <p>◆最新辦理情形： ※消防局111.12.27北市消秘字第1113049018號函回復：</p> <p>1. 本局無「臺北市私有巷道劃設消防通道之所有權人提供土地無償使用同意書案例」，至是否能劃設為消防通道皆依據現場會勘決議，由會勘各單位表示意見並綜整；另有關私有巷道相關問題請逕洽本市建築管理工程處及都市發展局，至是否能劃設標字及標線由本市交通管制工程處認定。</p> <p>2. 目前有23例由社區參與並劃設為消防通道之案例，本局皆已公告於本局局網，可至本局官網 (https://www.119.gov.taipei/消防通道與火災搶救困難地區查詢 /臺北市政府消防局劃設消防通道清冊/臺北市政府消防通道清冊/臺北市政府消防通道清冊.pdf)查詢。</p> <p>※消防局112.1.12說明：因該巷道未符合劃設消防通道之定義，請里長進行民意問卷調查(須超過50%民意同意)，再提報本局做現場之評估與確認後再決定是否劃設。</p> <p>※港富里里幹事112.1.12說明： 請貴局將有劃設消防通道之案例、公文資料及相關承辦人等訊息，列表提供給里長參考。另請貴局承辦人與里長溝通討論相關事宜。</p> <p>※消防局112.1.12說明：將確認是否有問卷相關範例，再提供給里長參考。</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>※主席112.1.12說明:有關社區參與相關資料與程序,請消防局承辦人與里長說明清楚。</p> <p>※消防局112.1.31北市消秘字第1123003145號函回復:依本次會議(112年1月12日)主席裁示回復如下: 有關社區參與民意調查係該社區住戶或管理委員會認為住宅前既成道路有劃設消防通道需求者,透過里長進行社區參與民意調查方式調查該路段兩側住戶意見(問卷由本局提供予民政局),並俟回收問卷調查結果依「本府消防通道劃設及管理作業程序」辦理後續事宜,並將問卷結果函發相關單位,惟因本案涉及私有地產權,為避免影響民眾權益受損及適法性疑義,請里長邀請相關局處辦理現場會勘,由各單位針對權管業務進行說明。</p> <p>※消防局112.2.16說明:本局至現場實際丈量之狀況下,該巷道未符合劃設消防通道之規定,可能需藉由社區參與之方式進行處理並建議辦理現場會勘,確認所需劃紅線之範圍後,問卷調查由本局轉發予民政局,請民政局將問卷相關調查部分給里,由里針對範圍內要劃線之住戶內做調查,再依相關權責辦理。</p> <p>※主席112.2.16說明:請消防局就內湖區社區參與之案例提供其緣起、問卷調查、會勘、規劃設計之公文流程提供里辦公處參考。</p> <p>※港富里辦公處會後補充意見: 請消防局提供相關資料供參: 1.請消防局提供規劃消防通道之路寬、路長之法源依據(法規規定項目之條文與內容),是否有例外之情形,若有請提供相</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>關案例供參。</p> <p>2. 請消防局列表有關臺北市未符合劃設消防通道規定目前規劃消防通道的路段，表格格式內容包含項次、所在區域，地號、地段、地址、與實際道路的長、寬等資料供參。</p>		
111 12 臨 1	湖興里辦公處	民權東路六段47巷18弄3號住家前方排水溝，長年排水不佳、易堵塞，遇颱風或豪大雨時，經常出現淹水情況，建議擴建或疏通排水溝，以確保周遭住戶居住安全。	水利處、新工處 (12/15內湖區清潔隊先解列)	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※內湖區清潔隊111.12.8電子郵件回復：本局說明如下：</p> <p>1. 有關案址側溝部分，經查本局每月均有派員巡查轄內側溝並定期清淤，本局內湖區清潔隊文德分隊接獲里長反映後已於111年12月6日派員前往清疏，現場已加強疏通完成。</p> <p>2. 另為利案件釐清，12月5日分隊長拜訪里長，經里長告知，案址系因里長建議擴建排水溝以利排水順暢。</p> <p>3. 惟為為民服務本局現行仍將配合加強巡查，遇豪大雨或颱風警報前亦將加強清疏，以免再有淹水情形。</p> <p>4. 本案里長同意解列環保局部分。</p> <p>※水利處111.12.15說明：本案本處10/18與里長會勘，10/26有發文正式回復里辦公處。目前該處屬私人土地，須請里辦公處協助取得各土地所有權人之無償使用同意書後，本處再錄案辦理。</p> <p>※湖興里里幹事111.12.15說明：要請該處所有地主同意有其困難處，以往擴建並不須地主同意，是否有其他方式可擴建。里長表示本案續列。</p> <p>※新工處111.12.23北市工新養字第1113105655號函復：旨案非本處權管之範疇。</p> <p>※水利處112.1.12說明：本處將邀里長再至現場評估是否有不須使用同意書之其他方式來改善</p>	B	112.2.16主席裁示：本案持續列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>排水問題。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※新工處112.1.19北市工新養字第1123006328號函復： 旨案非本處權管之範疇。</p> <p>※水利處112.1.30北市工水秘字第1126010829號函復：112年1月19日水利處最新辦理情形：本處於111年10月18日與里長會勘，並於111年10月26日將會勘結論正式發文回復里辦公處。該處屬私人土地，須請里辦公處協助取得各土地所有權人之無償使用同意書後，本處再錄案辦理。然里幹事表示取得所有地主同意有其困難之處，因此本處將於春節年後邀里長再至現場評估是否有不須取得無償使用同意書之其他方式改善排水問題。</p> <p>※水利處112.2.16說明：</p> <p>1. 水利處報告，近期有依照前次會議紀錄辦理探勘及測量調查，確認現場之既有過路連接管內部結構不佳，初步研判係以前建商在興建周邊建物時用簡易材料所搭建而成，目前已有影響排水順暢之情形，故本案建議是直接將該設施進行抽換更新，在不增加設施投影面積無需私人土地提供使用同意書之條件下，重新開挖施作調整其通水斷面及洩水坡度，以提升案址周邊排水效率。</p> <p>2. 上述建議內容已電洽陳情人並請其轉知里辦公處，建議由里辦公處再次邀集相關單位(含陳情人)至現場會勘並由本處就建議方案說明清楚，以利後續據以簽報續辦。</p>		
111 12 臨 提1	清白里辦公處	康寧派出所地下室車道上方，三樓之室外冷氣主機運轉與四樓之排煙機具	內湖分局、環保局	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※清白里里幹事111.12.15說明：本案附近住戶反映噪音問題及擔憂機具老舊造成掉落危險，</p>	A	112.2.16主席裁示：本案解除列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
		老舊，所產生之噪音與安全性堪憂，有礙市容，建議權責機關處置。	稽查大隊	<p>請分局交代派出所改善。</p> <p>※內湖分局111.12.15說明：將轉知派出所人員改善。</p> <p>※環保稽查大隊112.1.7北市環稽三中字第1113042944號函復：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 大隊承辦人員於112年1月4日16時5分致電本市警察局內湖分局，分局表示該室外冷氣主機已修繕，目前已無噪音情事。 2. 本大隊另於112年1月6日14時41分派員前往現場查察，查時未發現噪音情事。 <p>※臺北市政府警察局內湖分局112.1.7北市警內分交字第1113077690號函回復：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 經派員至康寧派出所三樓勘查，經查冷氣室外機監視器機房冷氣並未發現異常聲響，後續將通知廠商檢查有無異常。 2. 經派員至康寧派出所四樓勘查，經查該所目前未辦團伙，現場未發現排油煙機運轉噪音，惟測試運轉馬達風扇確有聲響較大情形；另該排油煙機目前尚穩固無晃動掉落之安全疑慮，惟機具確有生鏽老舊情形，擬招商評估後辦理改善。 <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※內湖分局112.1.12說明：三樓機房冷氣已於111.12.27由廠商到場查修，並將於今年報廢。</p> <p>※清白里里幹事112.1.12說明：里長建議將冷氣主機予以更新並將四樓排煙機拆除。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局112.2.4北市警內分交字第1123052058號函回復：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本分局康寧派出所三樓機房冷氣機，已於111年12月27日由廠商到場查修，並將於今年報廢，目前無更新之規劃。 2. 另康寧派出所四樓排油煙機，已招商於112年1月19日拆除室 		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				外風車完竣。		
1120 1臨1	清白里辦公處	有關成功二號公園邊坡土石崩塌，有危險之虞且影響市容，請處理。	公園處	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※公園處112.1.12說明：本案112年1月底將邀大地處現場會勘，確認改善之方式。</p> <p>※清白里里幹事112.1.12說明：請公園處與里長討論後續規劃。</p> <p>※公園處112.2.2北市工公護字第1123003440號函復：本處預計112年1月底前邀大地處及水保技師會勘確認改善方式。</p> <p>※公園處112.2.16說明：本處已於1/18辦理會勘，將依技師之意見持續維護原有邊坡保護措施，並將現場剝落之土石清除，預計年底前完成。</p> <p>※清白里里幹事112.2.16說明：里長表示續列，若有邊坡之新維護措施，請先與里長說明。</p> <p>※主席112.2.16說明：若有新的施作模式，請與里辦公處說明。</p>	B	112.1.12主席裁示：本案持續列管。
1120 1臨2	清白里辦公處	建請金湖路47巷底，需塗銷清白公園登山步道旁兩格停車位，規劃成標字型人行道，另有兩處需繪設斑馬線，以利學童通學安全，請處置。	交工處 (停管處2/16解列)	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※交工處112.1.12說明：本處於1/11與里辦公處及停管處取得初步共識，同意取消兩個車格，於金湖路47巷底設置標字型人行道及設置兩條行穿線，以利學童通行安全，後續將配合辦理。</p> <p>※清白里里幹事112.1.12說明：本案通學路線較複雜，請於施工前與里長確認路線，尤斑馬線繪製之位置不要錯誤，另標字型人行道，請注意與馬路介面需平整。</p> <p>※主席112.1.12說明：請交工處於施工前先與里長確認。</p> <p>※交工處112.2.2北市交工設字第1123013207號函復：已於112年1月17日與當地里辦公處進行現場會勘，確認內湖區金湖路47巷與金湖路65巷口標線型人</p>	B	112.2.16主席裁示：本案持續列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				行道及行穿線繪設位置，並錄今(112)年度工程案辦理。 ※主席112.2.16說明:請交工處將本案列入優先辦理。 ※清白里里幹事112.2.16說明:停管處可先解列。		
1120 1臨3	清白里辦公處	星雲街161巷，自星雲街口至金湖路47巷底之路段及星雲街210巷，自星雲街口至金湖路155巷口之路段，該兩路段之道路，多處不平整，建請全面銑刨加鋪。	新工處	◆案件歷程摘要： ※交工處112.1.12說明:本案本處希望可辦理現場會勘，至現場了解情況再行處置。 ※主席112.1.12說明:本案請經建課協助辦理會勘，邀請新工處及里辦公處至現場了解狀況再行辦理。 ※新工處112.1.19北市工新養字第1123006328號函復:待現場會勘後再行回復。	B	112.2.16主席裁示:本案持續列管。

處理等級

- A級：已依案執行
- B級：正依案執行
- C級：計畫執行
- D級：無法辦理
- E級：尚未答覆

十、臨時動議：無

十一、區政督導員宣導事項：無

十二、主席結論：

1. 詳「臺北市內湖區108年至112年1月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表」。
2. 有關市容會報所提之各案，請各機關依照期程辦理。

十三、散會(10:38)。