

第一果菜及萬大魚類批發市場改建案公會代表說明會

會議紀錄

壹、會議時間：113年7月17日(星期三)上午10時0分

貳、會議地點：農中繼辦公室2樓會議室

參、主持人：臺北市市場處批發市場科 蔡萬春科長

紀錄：李欣樺

肆、報告事項：

一、前次會議業者建議事項辦理情形：

序號	前次說明會公會建議事項	權責單位	辦理情形	主要結論
1	有關菜車於環河快速道路排隊遭開單之問題	農產 漁產	<ul style="list-style-type: none">◆ 前次會議決議(112年12月8日)：漁產及農產公司已就停車收費達成共識，後續請兩家公司觀察實施後狀況。◆ 本次會議辦理情形： 漁產：目前停車收費正常運作，且最近菜車數輛不多，環河快速道路上應無違停問題。 農產：進貨車於7:00前停放在環河快速道路旁，7:00以後駐警隊引導停放漁產公司停車場(最多20台)，8:00後則視情況開放大門前廣場貨車停放。	解除列管。

序號	前次說明會 公會建議事項	權責 單位	辦理情形	主要結論
2	新建市場 冷藏庫 面積需求	農產 中工	<p>◆ 前次會議決議 (112年12月8日)：有關主體拍賣場分配及冷藏庫面積，請農產公司再行評估施作之地點及加強與公會溝通。</p> <p>◆ 本次會議辦理情形： 農產：農一期營運時2F 冷藏庫預定地作為臨時蔬菜零批場使用(25攤)。</p>	<p>1. 請農產公司加強與公會代表溝通。</p> <p>2. 解除列管。</p>

二、113年4月24日蔬菜、青果公會座談會反映事項處理情形：

序號	公會建議事項	權責 單位	辦理情形	主要結論
1	低溫卸貨區部分區域變更為拍賣場使用，並取消防火區劃所設置的防火捲門及實牆等需求調整	農產 中工	<p>◆ 前次會議決議 (113年5月23日)：經市場處、新工處、農產公司及公會多次討論，於5月23日向蔬菜公會溝通研議後，確認需求為「2F 低溫卸貨區中間橫向實牆調整為防火鐵捲門」，其他原訴求不納入需求變更。</p> <p>並農產、漁產公司提出需求效益評估報告後，經市場處簽準確認變更需求</p>	解除列管。

序號	公會建議事項	權責單位	辦理情形	主要結論
			<p>後正式函送新工處，納入主體 3.0 防火避難性能審查送審。</p> <p>◆ 本次會議辦理情形： 中工：已納入3.0防火避難性能審查送審。</p>	
2	<p>電梯 農(3、4)， 農(13、14) 增加2樓 停靠站</p>	<p>農產 中工</p>	<p>◆ 前次會議決議 (113年5月15日)： 113年5月15日雙處會議裁示，請統包商納入3.0版防火性能審查資料。</p> <p>◆ 本次會議辦理情形： 中工：已納入3.0防火避難性能審查送審。</p>	解除列管。
3	<p>新建市場零批 場輔助式框架 樣式調查</p>	<p>農產</p>	<p>◆ 前次會議決議 (113年4月24日)： 請農產公司提供調查表交由蔬菜公會協助調查，預定於5月上旬完成。</p> <p>◆ 本次會議辦理情形： 農產：採用方案二輔助式框架。</p>	<p>1. 經農產公司調查，蔬菜公會採用方案二輔助式框架。</p> <p>2. 解除列管</p>
4	<p>富民路尾端3 攤零批位置將</p>	<p>農產 中工</p>	<p>◆ 前次會議決議 (113年4月24日)：</p>	解除列管。

序號	公會建議事項	權責單位	辦理情形	主要結論
	調整至豆芽攤棚旁		<p>請農產公司協同中工儘速與業者溝通。</p> <p>◆ 本次會議辦理情形：</p> <p>農產：業者同意配合調整至豆芽攤棚旁；惟業者提出每個攤位須有個別獨立的門。</p> <p>中工：3攤皆有1米8寬度的雙向門。</p>	
5	富民路48個零批位置臨時營運配置規劃	農產	<p>◆ 前次會議決議（113年4月24日）：請農產公司妥善規劃富民路48個零批位置臨時營運配置。</p> <p>◆ 本次會議辦理情形：</p> <p>農產：48攤零批位置（蔬菜28攤、水果20攤）臨時營運配置已初步規劃完成，待中工工程期程明確後，再正式與兩公會說明。</p>	請農產公司於113年10月公會座談會中說明富民路48個零批位置臨時營運配置規劃。
6	新建市場完工後西瓜甘蔗區預定安置位置	農產	◆ 前次會議決議（113年4月24日）：請農產公司儘速確認新建市場完工後西瓜甘蔗區預定安	請農產公司於113年10月公會座談會中說明新建市場完工後西瓜甘蔗區預定安置位置。

序號	公會建議事項	權責單位	辦理情形	主要結論
			置位置。 ◆ 本次會議辦理情形： 農產：農一期西瓜甘蔗區仍在目前中繼營業地點(東園停車場)，主體工程完成後，安置位置將視現場營運情況調整，規劃以緊鄰水果拍賣場為原則。	

三、討論事項：

案由一：有關第一果菜及萬大魚類批發市場改建主體工程進度執行情形。

決議：請新工處督促中華工程持續依「主體工程工項」進度期程執行。

案由二：有關「第一果菜及萬大魚類批發市場改建」6至8樓空間規劃案。

與會單位意見：

1. 魚商公會：支持6至8樓後續擴充工程，104年開始討論時，即有6至8樓議題，並經過多方討論，業者才同意搬出去外面營業。若不施作6至8樓，公會無法跟業者交代，並要求儘速完工。

2. 蔬菜公會：支持6至8樓後續擴充工程，並要求儘速完工。

3. 青果公會：支持6至8樓後續擴充工程，並要求儘速完工。

決議：若公會代表有相關問題需諮詢，可再聯繫農產、漁產公司，或透過公會理事長與本處了解情況。

伍、臨時動議

案由一：匝道 PE01、PE02鋼箱施作暫時支撐架一案：

後續請中華工程邀集相關單位進行會勘。

案由二：2024/12~2025/01期間 PF02排水箱涵改道一事：

請中華工程安排運輸動線上之覆工板，盡量使行經車輛減少顛簸。

陸、散會：上午11時30分。