

# 臺北市政府公共工程督導會報會議紀錄

開會事由：臺北市政府公共工程督導會報第154次會議

開會時間：113年5月29日下午2時00分

開會地點：市府大樓12樓劉銘傳廳

主 席：李四川召集人

紀錄：林啟達

出席單位及人員：如簽到簿

## 壹、報告事項

- 一、 確認113年3月29日本府公共工程督導會報第154次會議會議紀錄。

會議決議：紀錄確認。

- 二、 本府公共工程督導會報歷次會議指（裁）示事項未結案件執行情形。

主席裁示：

（一）北投市場改建案，請產業局及市場處會後至副市長室討論辦理期程。

（二）永建市場改建案，有關改建方案請都市發展局繼續辦理協調事宜，並請體育局就本基地不蓋第二運動中心妥向地方民意說明；另體育局如有運動空間參建需求，後續接管維護亦須一併納入考量。

（三）未解除列管案件請各單位持續追蹤辦理，餘洽悉備查。

- 三、 本府工程施工查核小組查核業務暨本府公告金額以上工程執行異常情形。

主席裁示：

- (一) 臺北市城中發展中心2樓、6樓裝修及頂樓防水工程停工案，請工程施工查核小組協助社會局就施工與設計不符部分檢討施工及監造單位責任，並完備相關行政程序。
- (二) 非工程機關對於監造單位應辦事項較不熟稔，為落實監造作業提升施工品質，請工程施工查核小組加強監造項目查核，必要時應建議機關依臺北市政府委託技術服務履約績效管理要點予以檢討並扣分計點。
- (三) 餘洽悉備查。

四、 本府採購稽核業務執行情形暨工程採購案件多次流、廢標辦理情形。

主席裁示：洽悉備查。

五、 本府重大工程執行情形。

「臺北田徑場跑道翻修專案報告」案

主席裁示：洽悉備查。

貳、 指（裁）示事項：

- 一、 請教育局儘速成立校舍改建專案小組，負責辦理校舍改建各項前置作業，並建立標準化、預鑄化之設計及施工模組系統，縮短校舍改建時程。
- 二、 請工務局公園路燈工程管理處及本市交通管制工程處就權管路燈及號誌等設備之箱蓋進行全面巡檢與維護，避免發生公安事故。

散會（是日下午3時00分）