

大巨蛋

遠雄巨蛋事業股份有限公司 函



地址：110 臺北市信義區松高路1號22樓  
聯絡人：浦中仁  
聯絡電話：(02)2768-5660  
E-mail：[B4284@farglory.com.tw](mailto:B4284@farglory.com.tw)

11008

臺北市南京東路4段10號

受文者：臺北市政府體育局

發文日期：104年5月18日

發文字號：遠巨字第1040145號

速別：普通

密等及解密條件：普通

附件：

主旨：有關貴府捷運工程局之監督小組現場查勘之建議辦理事項，詳如說明，函請備查。

說明：

- 一、依貴局104年5月15日北市體設字第10431609300號函轉市府捷運工程局104年5月14日北市捷授東字第10460108600號函辦理。
- 二、旅辦區B4F增加支撐事宜，該區筏基結構體施作時已增設安全支撐，另FS版已於5月13日完成混凝土澆置，其結構勁度亦持續增加，應有效控制連續壁之應變。
- 三、有關環片滲水之情形，經查100年12月7日台灣省土木技師公會鑑定報告依現況照片，已有多次處裂縫滲水之情形，本公司將持續追蹤。
- 四、B4層D2區西側地樑已於5月4日完成（原提送表定時程D2區地樑完成時間為5/7）D2東側地樑將配合D3區地樑於5/19同時澆置（D3區原表定時程為5/21）其他區域本公司將延長工時全速趕工，採快挖快撐方式施作。
- 五、另有關後續改善方案，本公司已於104年5月18日遠巨字第1040143號函回覆，其重要改善方案為：

(1)PC強度由2000PSI提高到4000PSI。

預定結案日:

05/17

臺北市政府體育局 104.05.19



MCAA10430577400

(2)基礎版強度由 4000PSI 提高為 5000PSI。

(3)緊急區原排定進度為 20~30 天，調整為 24 小時趕工縮短為 8~10 天。

(4)捷運隧道監測頻率由每週兩次提高為每日觀測。目前執行中。

本公司擬於大底（BS 版）完成澆置後（104 年 8 月 15 日），另提方案報告。

正本：臺北市政府體育局

副本：台北市政府市長市、臺北市捷運工程局

董事長 趙 藤 雄



裝

訂

線