


大巨蛋

遠雄營造股份有限公司 函



地址：110 臺北市信義區松高路 1 號 22 樓  
聯絡人：浦中仁  
聯絡電話：02-2768-5660  
E-mail：B42847@farglory.com.tw

11008

臺北市南京東路 4 段 10 號

受文者：臺北市政府體育局

發文日期：104 年 5 月 19 日

發文字號：遠營字第 1040119 號

速別：普通

密等及解密條件：普通

附件：

主旨：有關「臺北文化體育園區-大型室內體育館開發計畫案」104 年 4 月份捷運設施及周邊觀測系統安全監測相關事宜，詳如說明，惠請 查收。

說明：

- 一、復 貴處 104 年 5 月 14 日北市土東六字第 10460244200 號函
- 二、有關各區施工時程及工作項目，本公司業已於 104 年 4 月 27 日先行提送 貴處，且於 104 年 5 月 18 日以遠巨字第 1040142 號函提送縮短工期版本（如附件一：B4F、B5F 樓板預定澆置日期）
- 三、有關監測值已達行動值部分，本公司所採取之措施如下：
  - (1)PC 強度由 2000PSI 提高到 4000PSI。
  - (2)基礎版強度由 4000PSI 提高為 5000PSI。
  - (3)緊急區原排定進度為 20~30 天，調整為 24 小時趕工縮短為 8~10 天。
  - (4)捷運隧道監測頻率由每週兩次提高為每日觀測。目前執行中。

正本：臺北市政府捷運工程局東區工程處

副本：臺北市政府體育局

預定結案日：05/17

董事長 孫寧生



臺北市政府體育局 104.05.19



MCAA10430577600

# B5F樓版預定澆置日期

CY05

CY03

CY01

MY19

MY05

MY01



4/11階段  
FS版已施作完成範圍

# B4F樓版預定澆置日期

CY05

CY03

CY01

MY19

MY05

MY01

