

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國108年7月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
總計		1,184,577	-	182	9,079	1	213	-	-												
格致路及東山路附近地區分管網工程(湖山路附近地區)	101-107	169,266		182	2797	1	64									105/2/18	108/8/2	108/7/19	100.00	100.00	
106年度中山區中山北路2段及林森北路附近地區污水接管工程	105-108	43,919			1897		17									107/1/29	108/9/28		75.55	84.37	
第5期大安及文山區分管網工程(107年預約工程)	105-108	27,700														107/4/5	108/9/30		63.45	63.45	
第5期北投及士林區分管網工程(107年預約工程)	105-108	46,406														107/4/2	108/9/30		61.44	61.44	
第5期松山信義及南港內湖區分管網工程(107年預約工程)	105-108	27,949														107/5/28	108/12/31		83.51	83.51	
第5期萬華中正及大同中山區分管網工程(107年預約工程)	105-108	42,152														107/3/23	108/9/30		45.35	45.35	
第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(107年預約工程)	105-108	23,219														107/3/23	108/9/30		99.99	99.99	
106年度內湖區東湖國小附近地區污水接管工程	105-108	161,196			4385		132									106/9/22	108/11/22		74.50	79.20	

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國108年7月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(107年預約工程)	105-108	30,569															107/3/23	108/9/30		68.50	68.50
107年度臺北市東區管渠修繕及配合拆遷預約工程	107	12,500															107/5/18	108/12/31		86.00	86.00
107年度臺北市西區管渠修繕及配合拆遷預約工程	107	12,500															107/6/12	108/12/31		64.73	64.73
107年度臺北市南區管渠修繕及配合拆遷預約工程	107	12,500															107/5/18	108/12/31		64.00	64.00
107年度臺北市北區管渠修繕及配合拆遷預約工程	107	12,500															107/6/12	108/12/31		66.69	66.69
107年度南區污水設施及框蓋維護預約式工程	107	15,533															107/4/16	108/6/30	108/6/30	100.00	100.00
107年度北區污水設施及框蓋維護預約式工程	107	15,533															107/4/16	108/6/30	108/6/30	100.00	100.00
迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)—消防系統更新	107-109	28,932															107/11/19	108/7/20	108/7/18	100.00	100.00

公開類	
月報	次月10日前編報

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

編製機關	衛生下水道工程處
表號	20535-08-03-01

臺北市污水下水道新建、改善工程
中華民國108年7月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度		
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)	
迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)-脫水機及濃縮機等設備更新	107-109	199,892															108/01/08	109/04/21		5.26	39.50	
八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程-綜合標	106	87,420															108/2/26	109/2/10		0.36	0.46	
108年度災害預防耐揚壓人孔框蓋更新預約式工程	108	28,944															108/03/27	108/12/31		16.00	16.00	
淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程第3期	107	171,531															108/03/11	109/06/02		0.32	0.52	
代辦臺北市職能發展學院「衛生下水道納管工程」	108	14,418			870		37	60									108/05/10	108/11/05		28.31	28.31	
以下空白																						