

公開類																編製機關		衛生下水道工程處			
月報		105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂														表號		20535-08-03-01			
臺北市污水下水道新建、改善工程																					
中華民國108年8月																					
工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
總計		1,184,577	-	182	9,949	1	250	60	-												
格致路及東山路附近地區分管網工程(湖山路附近地區)		101-107 169,266		182	2797	1	64										105/2/18	108/8/2	108/7/19	100.00	100.00
106年度中山區中山北路2段及林森北路附近地區污水接管工程		105-108 43,919			1897		17										107/1/29	108/9/28		82.80	87.04
第5期大安及文山區分管網工程(107年預約工程)		105-108 27,700															107/4/5	108/9/30		90.76	90.76
第5期北投及士林區分管網工程(107年預約工程)		105-108 46,406															107/4/2	108/9/30		62.20	62.20
第5期松山信義及南港內湖區分管網工程(107年預約工程)		105-108 27,949															107/5/28	108/12/31		83.51	83.51
第5期萬華中正及大同中山區分管網工程(107年預約工程)		105-108 42,152															107/3/23	108/9/30		46.07	46.07
第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(107年預約工程)		105-108 23,219															107/3/23	108/9/30		99.99	99.99
106年度內湖區東湖國小附近地區污水接管工程		105-108 161,196			4385		132										106/9/22	108/11/22		76.50	80.50

公開類																編製機關		衛生下水道工程處				
月報		105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂														表號		20535-08-03-01				
臺北市污水下水道新建、改善工程																						
中華民國108年8月																						
工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度		
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)	
第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(107年預約工程)	105-108	30,569																107/3/23	108/9/30		69.50	69.50
107年度臺北市東區管渠修繕及配合拆遷預約工程	107	12,500																107/5/18	108/12/31		97.00	97.00
107年度臺北市西區管渠修繕及配合拆遷預約工程	107	12,500																107/6/12	108/12/31		65.31	65.31
107年度臺北市南區管渠修繕及配合拆遷預約工程	107	12,500																107/5/18	108/12/31		72.00	72.00
107年度臺北市北區管渠修繕及配合拆遷預約工程	107	12,500																107/6/12	108/12/31		73.60	73.60
107年度南區污水設施及框蓋維護預約式工程	107	15,533																107/4/16	108/6/30	108/6/30	100.00	100.00
107年度北區污水設施及框蓋維護預約式工程	107	15,533																107/4/16	108/6/30	108/6/30	100.00	100.00
迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)—消防系統更新	107-109	28,932																107/11/19	108/7/20	108/7/18	100.00	100.00

公開類																編製機關	衛生下水道工程處					
月報	次月10日前編報															表號	20535-08-03-01					
臺北市污水下水道新建、改善工程 中華民國108年8月																						
工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度		
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)	
迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)-脫水機及濃縮機等設備更新	107-109	199,892																108/01/08	109/04/21		6.01	39.50
八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程-綜合標	106	87,420																108/2/26	109/2/10		0.36	0.46
108年度災害預防耐揚壓人孔框蓋更新預約式工程	108	28,944																108/03/27	108/12/31		26.00	26.00
淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程第3期	107	171,531																108/03/11	109/06/02		0.32	0.52
代辦臺北市職能發展學院「衛生下水道納管工程」	108	14,418			870		37	60										108/05/10	108/11/05		48.19	48.19
以下空白																						