

臺北市大安區110年8月份市容會報會議紀錄

- 一、開會時間：110年8月31日(二)14時00分
 二、開會地點：大安區公所10樓集會堂(新生南路2段86號10樓)
 三、主持人：林明寬區長
 紀錄：黃靖雯
 四、區政督導員：無
 五、出列席單位及人員：如簽到表
 六、主席致詞：略
 七、本月份提案討論/決議事項：

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
1100801	華聲里	延吉公園地磚多次磨損，有礙公園之美觀，請協助修復 (權責單位：公園處)	◆ 案件歷程摘要： 本月新提案，市容查報W10-1090817-00730處理未果。 ◆ 最新辦理情形： 公園處-青年所與里長聯繫回復辦理情形。 里辦公處-延吉公園地磚磨損及樹根影響地磚凹凸不平，請辦理更新。	B	1. 持續列管。 2. 由區公所辦理會勘。

八、社會安全網「社區囤積行為」列管案件：無

九、歷次未結案件執行情形：

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
1070501	龍門里	建立完善路燈巡檢機制。 (權責單位：台電公司)	◆ 案件歷程摘要： 本案係107年市政座談會會前會協調後續由市容會報列管。 台電108年3月19日北市字第1081091686號函復： 本案共設計8件皆已送施工部門，有3件已申請路證尚未核准，請臺北市政府工務局新建工程管理處協助道路挖掘許可證核發，以利工進。 台電109年11月12日北市字第1091100339號函復： 旨案相關改善案件共計8件(如附件)，本處已全數完工。 台電109年12月9日北市字第1091101341號函復： 旨案人手孔降埋工程，經與里長協調後計畫將龍門里內行人行走路徑上，因施工需	B	1. 持續列管。 2. 請台電於9月3日前回復里辦公處提問。

		<p>求提升之人手孔(和平東路2段18巷口1孔、和平東路2段36巷4孔及和平東路2段96巷口1孔)共計6孔降埋，並配合本市道路人手孔挖掘管制規定(和平東路2段管制至109年12月31日)於110年1月進場施工。 台電110年1月15日北市字第1101090143號函復： 旨案人手孔降埋工程，原預計於110年1月8日至15日施工，因本處原契約約期屆滿未能施工，需待新契約決標後，預計於110年3月初申請路證進場施作。</p> <p>◆最新辦理情形： 台電110年8月24日北市字第1101096920號函復： 本案係為龍門里路燈系統改善案，已於110年8月12日人(手)孔降埋妥，道路維護施工證(北市工新道維字第11003896號，如附件)110年8月12日核准110年8月24日至28日施工，依期進場道路銑鋪作業。 台電公司- 已於110年8月12日人(手)孔降埋妥，8月26日進場道路銑鋪，8月27日完成標線部分。 里辦公處- 1. 請台電告知里內建國南路以東區域路燈、機構等不斷電系統設置。 2. 巷弄內變電箱移至和平東路2段中島後續變電箱體或周圍植栽綠美化工作未完成。</p>			
1080802	群賢里	<p>改善本里里內巷道排水功能。 (權 責 單 位：水 利 處)</p>	<p>◆案件歷程摘要： 水利處108年9月10日北市工水秘字第1086056868號函復： 1. 本處已於108年9月4日邀集相關單位現場會勘，敦化南路2段148號前側溝並無竄根情形，僅為側溝蓋及溝體錯位，現況排水功能正常；另和平東路2段265巷加開格柵一事，因案址側溝剛由新工處完成更新不久，並於局部區段加密格柵，為免影響民眾觀感，經現勘邀集新工處評估後暫緩加開格柵。</p>	B	<p>1. 持續列管。 2. 里辦公處提出之建議，召開協調會討論，請水利處針對群賢里整體排水系統進行</p>

		<p>2. 針對里內排水功能評估，本處將蒐集巷弄積水情形資料排定時程檢視排水狀況，於下次會議說明檢視成果。</p> <p>水利處109年3月13日北市工水秘字第1096024192號函復：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 有關和平東路2段265巷加開格柵工程及四維路216巷敦化南路口改增加洩水孔工程，已於109年2月底完工。 2. 復興南路2段271巷北側加大排水容量案，本處將於109年上半年先在下游試挖，預定於109年3月底前辦理施工前會勘。 3. 和平東路2段265巷37弄及四維路216巷側溝更新工程，將視109年度預算排序辦理。 4. 另和平東路2段311巷43弄及四維路208巷，因側溝狀況良好，尚無改善需求，已向里長說明。 <p>水利處110年7月14日北市工水秘字第1106039197號函復：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 和平東路2段265巷37弄側溝更新工程已於110年1月4日進場施作，並於110年1月29日完工(110年2月市容會報解除列管)。 2. 復興南路2段271巷北側加大排水溝案已於109年10月初開工，並於109年12月27日完成下游段更新；另上游段和平東路2段265巷往北銜接至復興南路2段193巷口部分，已於110年5月24日進場施作，並於110年7月12日完工。 3. 四維路216巷雙側側溝更新工程已於110年7月5日進場施作，工期約70日曆天。 <p>◆最新辦理情形：</p> <p>新工處110年8月3日北市工水秘字第1106042374號函復：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 和平東路2段265巷37弄側溝更新工程已於110年1月4日進場施作，並於110年1月29日完工(110年2月市容會報解除列管)。 2. 復興南路2段271巷北側加大排水溝案已於109年10月初開工，並於109年12月27日完成下游段更新；另上游段和平東路2段 	<p>檢討評估改善，並請新工處、衛工處與會討論。</p>
--	--	---	------------------------------

		<p>265巷往北銜接至復興南路2段193巷口部分，已於110年5月24日進場施作，並於110年7月12日完工。</p> <p>3. 四維路216巷雙側側溝更新工程已於110年7月5日進場施作，工期約70日曆天。</p> <p>4. 有關四維路208巷積水問題，本處將納入評估辦理後續改善方案。</p> <p>5. 針對110年6月4日超大豪雨造成積水情形，本處將委請顧問公司針對群賢里整體排水系統進行檢討評估改善方案。</p> <p>水利處-</p> <p>1. 本處委請顧問公司針對群賢里整體排水系統進行檢討評估，而四維路208巷將於評估後續納入明年度施作。</p> <p>2. 四維路216巷雙側側溝部分已完成，與214號轉角連接擴大部分尚在討論施作中。</p> <p>里辦公處-</p> <p>1. 四維路及四維路216巷匯集之雨水無法導入排水，仍會堵住，排水系統須改善。</p> <p>2. 成功市場改建排水工程建議將附近排水系統(如四維路198巷、192巷)納入規畫，水流導向敦化南路排出。</p> <p>3. 和平東路2段311巷43弄導入和平東路3段1巷排水，評估辦理更新。</p> <p>4. 請水利處全面檢視排水系統進行檢討評估改善。</p>			
1091201	群英里	<p>四維路198巷33棟至38棟水溝兩側地磚損壞。</p> <p>(權責單位：新工處)</p>	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>新工處110年1月20日北市安民字第1106001381號函復： 本案會勘路段依據「臺北市公私有土地既有道(通)路之維護(修)流程」，請管委會提供切結書暨同意書後，請新工處併同都市計畫道路範圍之改善工程一次性代為施工改善。</p> <p>新工處110年4月13日北市工新養字第1103035577號函復： 旨揭已於110年4月12日辦理施工前會勘，將於5月中進場施作，預計於5月底前完成(遇雨順延)。</p> <p>新工處110年7月13日北市工新養字第1103066181號函復：</p>	B	<p>1. 持續列管。</p> <p>2. 請新工處於9月15日前完成施作。</p>

		<p>已於110年4月12日辦理施工前會勘，並已請桃園市土木技師公會分別於5月20日及5月24日進行施工前現場鑑定，該鑑定報告已於6月3日提送至本處備查，本處已於6月底進場施作，預計於7月底前完成（遇雨順延）。</p> <p>◆最新辦理情形： 新工處110年8月12日北市工新養字第1103074637號函復： 四維路198巷33棟至38棟水溝兩側地磚損壞案（案件編號：1091201）已於110年7月23日完成。惟尚有小缺失及待協調之事項，已於110年8月5日辦理現場會勘釐清，本處將依會勘紀錄辦理後續，預計於110年8月底前改善完成（遇雨順延）。 新工處- 已與里辦公處確認施作材質，約2周內完成。 里辦公處- 請新工處於9月15日前完成施工，並確實監工確認施工品質。</p>		
1100401	龍坡里	<p>溫州街14號變電箱壓損側溝及周遭環境維護</p> <p>（權責單位：台電、水利處、新工處）</p> <p>◆案件歷程摘要： 公所110年5月18日北市安民字第1106010979號會勘紀錄： 請台電評估遷移變電箱及修復側溝蓋，屆時請道管中心協助路證核發事宜，如溝體有毀損情況請水利處進場修復。 台電110年7月15日北市字第1101096359號函復： 有關溫州街14號變電箱後側溝蓋已於110年7月6日修復完成。 水利處110年7月14日北市工水秘字第1106039197號函復： 有關溫州街14號變電箱壓損側溝，本處業以110年5月19日北市工水下字第1106031615號函請台電於辦理變電箱遷移及溝蓋板修復時，一併將案址側溝遭變電箱壓損造成溝體損壞部分修繕。 新工處110年7月13日北市工新養字第1103066181號函復：</p>	B	持續列管

			<p>有關溫州街14號變電箱壓損側溝及周遭環境維護案（案件編號：1100401），有關溝蓋修復部分，本處已於110年6月29日核發道路維護施工證（備查文號：北市工新道維字第11002548-1號），許可施工日期自110年7月1日至110年7月30日。</p> <p>◆最新辦理情形： 台電110年8月24日北市字第1101096920號函復： 有關溫州街14號變電箱後側溝蓋，已於110年7月6日清理修復妥(如附檔照片)。 水利處110年8月3日北市工水秘字第1106042374號函復： 1. 有關溫州街14號變電箱壓損側溝，本處業以110年5月19日北市工水下字第1106031615號函請台電於辦理變電箱遷移及溝蓋板修復時，一併將案址側溝遭變電箱壓損造成溝體損壞部分修繕，台電並已於110年7月6日修復完成。 2. 經本處現場勘查，案址溝體尚屬良好，有關淤積碎石部分，請環保局督促台電公司清理改善。 台電-溫州街14號變電箱後側溝蓋，已於110年7月6日清理修復妥並附照片。 里辦公處- 1. 請台電提供變電箱下方完整溝體與溝壁修復完成之相片。 2. 請水利處提供由溫州街14號至變電箱前溝體與溝壁完整且水溝清淤完成之相片。</p>		
1100602	建安里	<p>清除側溝上障礙物，以利溝蓋更新及水溝清淤清除。</p> <p>(權 責 單 位：新 工 處、公 園)</p>	<p>◆案件歷程摘要： 新工處110年7月13日北市工新養字第1103066181號函復： 有關忠孝東路4段181巷40弄20號（樹木、磚塊、泥土）、13號（階梯）影響側溝更新案（案件編號：1100602），依本處110年6月30日北市工新養字第1103063220號之會勘紀錄敘明14、20號之樹木，將俟公園處提供移除所需之費用明細後，本處將據以辦理後續籌措移除經費事宜，並俟公園處移除樹木後配合後續溝蓋更新工程。</p>	B	持續列管

	<p>處、環保局) 建管處(解列)</p>	<p>另旨揭13號之固定式障礙物(階梯)已請行為人限期改善,後續將一併派工辦理溝蓋更新,預計於110年8月底完成(遇雨順延)。</p> <p>公園處110年7月15日北市工公護字第1103037644號函復: 本處業於110年7月8日北市工公園字第1103036056號函復新建工程處說明;旨案會勘權責分工應為新建工程處主政,本處代辦移除作業,並檢送(14號、20號)前樹木移除代辦費用詳細表供參。</p> <p>建管處110年7月1日北市都建查字第1106161527號函復: 有關本市大安區忠孝東路四段181巷40弄13號、20號1樓涉及違建一節,經派員現場勘查,現況樹木、磚塊、泥土等,非屬違建查報取締範疇,另13號1樓前涉及木頭台階一事,查該障礙物非屬建築法第4條:「建築物係定著於土地上或地面下具有頂蓋樑柱或牆壁,供個人或公眾使用之構造物或雜項工作物」所稱之建築物,故非屬違建查報取締範疇。本處已先行拍照存證,俟有新事證再依規定查處。</p> <p>環保局110年7月12日北市環清安字第1106046262號函復: 請清除側溝上障礙物,以利溝蓋更新及水溝清淤清除,建請相關單位處理一節,將俟案址側溝更新工程完竣,本局再進行後續接管、清理等工作。</p> <p>◆最新辦理情形: 新工處110年8月12日北市工新養字第1103074637號函復: 有關忠孝東路4段181巷40弄20號(樹木、磚塊、泥土)、13號(階梯)影響側溝更新案(案件編號:1100602),本局已辦理後續籌措移除經費事宜,本處將俟公園處移除樹木後配合後續溝蓋更新工程。另旨揭13號之固定式障礙物(階梯)已請行為人限期改善,後續將一併派工辦理溝蓋更</p>		
--	---------------------------	--	--	--

		<p>新，預計於110年8月底完成（遇雨順延）。</p> <p>公園(燈)處- 110年8月30日北市工公園字第1103046224號函復：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 旨案(14號、20號)前樹木移除代辦費用已撥付入帳。 2. 待新工處簽報本府核准移除後，本處俾憑辦理移除事宜。 <p>建管處- 110年7月30日北市都建查字第1106172695號函復：</p> <p>查現場構造物非屬違建查報取締範疇，尚無本處需配合業務，並由相關權責單位辦理在案，敬請予以解除列管。</p> <p>新工處-經費部分已簽准撥予公園處，目前專簽市長核准中。</p> <p>公園處-簽報核准後即可施作，工期約2-3天。</p>		
--	--	---	--	--

十、 臨時動議:無

十一、 區政督導員宣導事項:無

十二、 主席結論：

1. 持續列管：1070501、1080802、1091201、1100401、1100602、1100801案。
2. 請權責單位持續落實列管案件之執行，配合決議事項辦理。
3. 防汛期請清潔隊加強水溝清淤工作。

十三、 散會(下午14時35分)