

公開類											編製機關	新建工程處 水利工程處 公園路燈工程管理處 衛生下水道工程處 大地工程處							
月報	次月10日前編報										110.7.6北市主公統字第1103005979號函修訂				表號	20535-04-01-01			
臺北市政府工務局辦理公有建築物興建及修繕工程																			
中華民國111年3月																			
工程名稱	實施概要 (如路段等)	預算 年度	工程費 (千元)	預定目標			實際完成			工期			施工進度						
				棟數 (棟)	樓地板 面積 (平方公尺)	用途	棟數 (棟)	樓地板 面積 (平方公尺)	用途	開工 年月	預定 完工 年月	實際 完工 年月	預定 進度 (%)	實際 進度 (%)					
總計			2,111,000	1	12,903.94														
民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程	1. 40,000CMD處理容量之水資源再生中心 2. 下水道環境教育館 3. 主建築物地上7層、地下1層 4. 停車場 5. 總長約6,000m之回收水管線系統	109-111	2,111,000	1	12,903.94	1. 衛生下水道工程處辦公室 2. 下水道環境教育館				2021/6/1	2024/2/25		9.39	9.85					
以下空白																			