

中華民國 112 年 3 月 March 2023

# 臺北市工務統計月報

THE TAIPEI CITY STATISTICAL MONTHLY BULLETIN  
OF PUBLIC WORKS




臺北市政府工務局 編製  
中華民國 112 年 4 月


Public Works Department, Taipei City  
Government April 2023



# 臺北市政府工務局業務職掌



## Duties of the Public Works Department, Taipei City Government





# 目次

統計圖	1
摘要	4
統計表	
表1 道路新建、拓寬、改善工程	6
表2 橋梁新建、拓建、改善工程	10
表3 人行道改善工程	12
表4 隧道、地下道工程	14
表5 停車場工程	14
表6 公有建築物工程	16
表7 共同管道及景觀工程	20
表8 防洪工程	22
表9 抽水站新建、擴建工程	26
表10 雨水下水道新建、改善工程	28
表11 公園綠地新建、改善工程	32
表12 污水下水道新建、改善工程	38
表13 治山防災整體治理工程	40
表14 污水下水道用戶接管概況	44
表15 公園綠地	46
表16 現有路燈盞數	48
表17 登山步道	49
表18 土地人口概況	55
表19 臺灣地區營造工程物價指數	56
表20 臺北市營造工程物價指數	58



# CONTENTS



Statistical Charts.....	1
Summary.....	4
Statistical Tables	
Table 1 Road New Construction, Expansion and Improvement Works.....	6
Table 2 Bridge New Construction, Expansion and Improvement Works.....	10
Table 3 Sidewalk Improvement Work .....	12
Table 4 Tunnel Constructions .....	14
Table 5 Parking Lots Constructions .....	14
Table 6 Public Building Constructions .....	16
Table 7 Communal Pipeline and Landscape Constructions .....	20
Table 8 Flood Protection Constructions .....	22
Table 9 Rainwater Pump Station New Constructions and Expansion Works .....	26
Table 10 Rainwater Drainage System New Construction and Improvement Works.....	28
Table 11 Park New Construction and Improvement Works.....	32
Table 12 Sewerage System New Construction and Improvement Works.....	38
Table 13 Watershed Management and Disaster Prevention .....	40
Table 14 Overview of Household Sewerage System Connections.....	44
Table 15 Parks and Green Fields.....	46
Table 16 Number of Street Lamps.....	48
Table 17 Hiking Trails.....	49
Table 18 Overview of Land and Population.....	55
Table 19 Indices of Construction Cost in Taiwan Area.....	56
Table 20 Indices of Construction Cost in Taipei City.....	58











## 施工工程摘要

112年3月

單位：件

Summary in March 2023

unit: case

工程類別 Construction Category	施工件數 No. of Construction										備註 Note
	總計 Total	完工 Completed				施工中 Under Construction					
		合計 Sub-total	超前 Lead	符合 Accord	落後 Delay	合計 Sub-total	超前 Lead	符合 Accord	落後 Delay	停工 Work Suspension	
<b>總計 Total</b>	<b>190</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>169</b>	<b>55</b>	<b>58</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	
<b>百分比 %</b>	<b>100.0</b>	<b>11.1</b>	<b>-</b>	<b>6.8</b>	<b>4.2</b>	<b>88.9</b>	<b>28.9</b>	<b>30.5</b>	<b>29.5</b>	<b>-</b>	
1. 道路新建、拓寬、改善 Road New Construction, Expansion and Improvement Works	25	2	-	1	1	23	1	9	13	- 詳表1	
2. 橋梁新建、拓建、改善 Bridge New Construction, Expansion and Improvement Works	11	-	-	-	-	11	2	-	9	- 詳表2	
3. 人行道改善工程 Sidewalk Improvement Work	5	1	-	1	-	4	-	-	4	- 詳表3	
4. 隧道、地下道工程 Tunnel Constructions	3	-	-	-	-	3	2	-	1	- 詳表4	
5. 停車場工程 Parking Lots Constructions	9	1	-	-	1	8	2	1	5	- 詳表5	
6. 公有建築物工程 Public Building Constructions	23	1	-	-	1	22	8	2	12	- 詳表6	
7. 共同管道及景觀工程 Communal Pipeline and Landscape Constructions	6	-	-	-	-	6	3	1	2	- 詳表7	
8. 防洪工程 Flood Protection	17	2	-	1	1	15	3	12	-	- 詳表8	
9. 抽水站新建、擴建 Rainwater Pump Station New Constructions and Expansion Works	9	-	-	-	-	9	6	3	-	- 詳表9	
10. 雨水下水道新建、改善 Rainwater Drainage System New Construction and Improvement Works	30	8	-	5	3	22	2	15	5	- 詳表 10	
11. 公園綠地新建、改善 Park New Construction and Improvement Works	23	5	-	4	1	18	9	5	4	- 詳表 11	
12. 污水下水道新建、改善 Sewerage System New Construction and Improvement Works	14	1	-	1	-	13	3	10	-	- 詳表 12	
13. 治山防災整體治理工程 Watershed Management and Disaster Prevention	15	-	-	-	-	15	14	-	1	- 詳表 13	

資料來源：工務局。

Source: Public Works Department.

## 施工中工程

單位：件

Under Construction

unit: case

年(月)別／機關別	總計	超前	符合	落後	停工
Year (Month)／Sponsor	Total	Lead	Accord	Delay	Work Suspension
<b>民國111年      2022</b>					
1月      Jan.	172	67	63	42	-
2月      Feb.	168	72	70	26	-
3月      Mar.	179	71	82	26	-
4月      Apr.	189	68	100	21	-
5月      May	188	67	94	27	-
6月      June	195	64	96	35	-
7月      July	204	70	104	30	-
8月      Agu.	207	77	96	34	-
9月      Sep.	200	76	91	33	-
10月     Oct.	206	72	103	31	-
11月     Nov.	196	76	91	29	-
12月     Dec.	169	68	34	67	-
<b>民國112年      2023</b>					
1月      Jan.	164	62	54	48	-
2月      Feb.	161	59	59	43	-
3月      Mar.	<b>169</b>	<b>55</b>	<b>58</b>	<b>56</b>	-
新建工程處 New Construction Office	74	16	13	45	-
水利工程處 Hydraulic Engineering Office	55	15	33	7	-
公園路燈工程管理處 Parks and Street Lights Office	10	6	2	2	-
衛生下水道工程處 Sewerage Systems Office	14	4	10	-	-
大地工程處 Geotechnical Engineering Office	16	14	-	2	-

資料來源：工務局。

Source: Public Works Department.

表1 道路新建、拓寬、改善工程

112年3月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱	工程費
Sponsor	Budget Year	Construction Name	Construction Expense (萬元) NT\$10 000
		<b>總 計</b>	<b>601,950</b>
新建工程處 New Construction Office	110-111	1. 110年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	13,343
	110-111	2. 110年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	11,998
	110-112	3. 110年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	29,000
	110-111	4. 110年度一般道路更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	20,484
	110-111	5. 110年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	14,930
	110-111	6. 110年度道路附屬設施改善工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	3,280
	110-111	7. 110年度道路附屬設施改善工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	4,218
	110-111	8. 110年度道路附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	6,082
	110-111	9. 110年度災害搶修暨災防工程開口契約(第2標)(大安、文山、中正、萬華)	1,252
	110-111	10. 110年度災害搶修暨災防工程開口契約(第3標)(內湖、南港、松山、信義)	2,136
	111	11. 111年度災害搶修暨災防工程開口契約(士林、北投、中山、大同)	1,563

**Table 1 Road New Construction, Expansion and Improvement Works**

March 2023

工程內容 Construction Project			工期 Project Period			施工進度 Progress				
長度	寬度	總面積	開工 年月	預定 完工	實際 完工	預定	實際	超前	符合	落後
Length (公尺)	Width (公尺)	Area (平方公尺)	Starting Month	Scheduled Completion Month	Actual Completed Month	Scheduled	Actual	Lead (件)	Accord (件)	Delay (件)
(m)	(m)	(m <sup>2</sup> )				(%)	(%)	(case)	(case)	(case)
<b>21,645</b>	<b>0-40</b>	<b>239,334</b>	--	--	--	--	--	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
8,432	7-26	105,022	110.04	112.03	112.03	100.00	100.00		✓	
預約維護			110.04	112.03		100.00	98.24			✓
預約維護			110.03	112.03		100.00	99.86			✓
預約維護			110.03	112.03		100.00	99.95			✓
預約維護			110.03	112.03		100.00	90.00			✓
5,109	0-5	4,496	110.03	111.12	112.03	100.00	100.00			✓
預約維護			110.04	112.03		100.00	99.20			✓
預約維護			110.03	112.03		100.00	99.00			✓
預約維護			110.03	112.03		100.00	87.00			✓
預約維護			110.04	112.03		100.00	67.00			✓
預約維護			111.03	112.03		100.00	99.00			✓

表1 道路新建、拓寬、改善工程 (續)

112年3月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱	工程費
Sponsor	Budget Year	Construction Name	Construction Expense (萬元) NT\$10 000
	112	12. 112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	9,400
	112	13. 112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	7,700
	112	14. 112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	13,200
	112	15. 112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	9,100
	112	16. 112年度一般道路更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	17,400
	112	17. 112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	13,500
	112	18. 112年度道路附屬設施改善工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	3,000
	112	19. 112年度道路附屬設施改善工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	2,700
	104-110	20. 福國路延伸工程(第2期)	86,644
	109-111	21. 北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)	139,367
	110-111	22. 臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程	19,932
	110-113	23. 國家生技研究園區聯外道路工程	165,015
	110-111	24. 110年度臺北市道路興建及改善工程開口契約(第2標)(中正、萬華、松山、信義、大安、文山區)	3,706
	112	25. 洲美街人行道拓寬工程	3,000
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		本月無相關工程施工	

資料來源：新建工程處、水利工程處。

**Table 1 Road New Construction, Expansion and Improvement Works (Cont.)**

March 2023

工程內容 Construction Project			工期 Project Period			施工進度 Progress				
長度	寬度	總面積	開工 年月	預定 完工 Scheduled Completion Month	實際 完工 Actual Completed Month	預定	實際	超前	符合	落後
Length (公尺)	Width (公尺)	Area (平方公尺)	Starting Month	Scheduled Completion Month	Actual Completed Month	Scheduled	Actual	Lead (件)	Accord (件)	Delay (件)
(m)	(m)	(m <sup>2</sup> )				(%)	(%)	(case)	(case)	(case)
預約維護			112.03	113.03		0.93	0.93		✓	
預約維護			112.03	112.12		0.05	0.05		✓	
預約維護			112.03	113.03		1.10	1.10		✓	
預約維護			112.03	113.03		0.00	0.00		✓	
預約維護			112.03	113.03		1.00	1.00		✓	
預約維護			112.03	114.03		0.80	0.80		✓	
預約維護			112.03	113.03		0.01	0.01		✓	
預約維護			112.03	114.03		0.00	0.00		✓	
1,420	10-40	33,461	107.11	112.02		100.00	90.86			✓
4,889	10-30	73,335	109.09	112.03		100.00	89.62			✓
536	10-11	4,095	110.02	112.06		74.80	71.90			✓
1,260	8-23	18,925	111.02	114.03		6.44	13.31	✓		
預約維護			110.04	111.12		100.00	59.18			✓
預約維護			112.02	112.09		0.50	0.50		✓	



表2 橋梁新建、拓建、改善工程

112年3月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱	工程費
Sponsor	Budget Year	Construction Name	Construction Expense (萬元) NT\$10 000
		<b>總 計</b>	<b>338,247</b>
新建工程處 New Construction Office	104-108	1. 福國路延伸工程(第2期)	①-
	105-111	2. 中正橋改建工程及代辦管線附掛工程	231,898
	110-112	3. 民權大橋跨河段上部結構改建統包工程(第1階段)	49,001
	110-112	4. 南港立體連通平臺及其附屬綠化設施統包工程	45,146
	110-111	5. 臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程	①-
	110-111	6. 110年度全市橋涵維護工程開口契約(第2標)(內湖、南港、松山、信義區)	1,357
	110-111	7. 110年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第1標)(士林、北投、中山、大同區)	2,138
	110-111	8. 110年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第2標)(內湖、南港、松山、信義區)	2,138
	110-111	9. 110年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第3標)(中正、萬華、大安、文山區)	2,138
	111	10. 111年度全市橋涵維護工程開口契約(士林、北投、中山、大同區)	1,050
	111-112	11. 承德民權人行天橋增設無障礙升降梯人行通行工程	3,382
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		本月無相關工程施工	

資料來源：新建工程處、水利工程處。

附註：①本項工程工程費包含於道路工程內。

**Table 2 Bridge New Construction, Expansion and Improvement Works**

March 2023

工程內容 Construction Project						工期 Project Period			施工進度 Progress				
主橋 Main Span			引道 Lead Road			開工 年月 Starting Month	預定 完工 Scheduled Completion Month	實際 完工 Actual Completed Month	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
長度 (公尺) (m)	寬度 (公尺) (m)	面積 (平方 公尺) (m <sup>2</sup> )	長度 (公尺) (m)	寬度 (公尺) (m)	面積 (平方 公尺) (m <sup>2</sup> )								
<b>1,173</b>	<b>8-35.4</b>	<b>23,390</b>	<b>1,502</b>	<b>6-35</b>	<b>21,510</b>	--	--	--	--	--	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>9</b>
190	16	3,040	1,104	9-16	11,313	107.11	112.02		100.00	90.86			✓
190	35.4	6,726	398	6-35	10,197	108.05	113.08		73.17	78.34	✓		
460	23.1	10,626	-	-	-	110.11	112.07		72.45	68.35			✓
173	8-25	1,718	-	-	-	111.01	113.05		37.36	38.07	✓		
160	8	1,280	-	-	-	110.02	112.06		74.80	71.90			✓
-	-	-	-	-	-	110.04	112.03		100.00	88.00			✓
-	-	-	-	-	-	110.04	112.03		100.00	96.80			✓
-	-	-	-	-	-	110.04	112.03		100.00	99.50			✓
-	-	-	-	-	-	110.04	112.03		100.00	95.17			✓
-	-	-	-	-	-	111.04	112.03		100.00	99.80			✓
-	-	-	-	-	-	111.06	112.02		100.00	98.50			✓

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

Note: ①The Construction Expense is included in the road project expenditure.

表3 人行道改善工程

112年3月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱	工程費
Sponsor	Budget Year	Construction Name	Construction Expense (萬元) NT\$10 000
		<b>總 計</b>	<b>42,931</b>
新建工程處 New Construction Office	110-111	1. 110年度臺北市人行道改善工程開口契約(第一標)	7,206
	110-111	2. 110年度臺北市人行道改善工程開口契約(第四標)	10,110
	110-111	3. 110年度臺北市人行道改善工程開口契約(第五標)	9,793
	110-111	4. 110年度臺北市人行道改善工程開口契約(第六標)	15,587
水利工程處 Hydraulic Engineering Office	111	5. 長沙街2段(昆明街至貴陽街2段29巷)南側人行道及道路高程改善工程	235

資料來源：新建工程處、水利工程處。

**Table 3 Sidewalk Improvement Work**

March 2023

工程內容 Construction Project			工期 Project Period			施工進度 Progress				
長度	寬度	總面積	開工 年月	預定 完工	實際 完工	預定	實際	超前	符合	落後
Length (公尺)	Width (公尺)	Area (平方公尺)	Starting Month	Scheduled Completion Month	Actual Completed Month	Scheduled	Actual	Lead (件)	Accord (件)	Delay (件)
(m)	(m)	(m <sup>2</sup> )				(%)	(%)	(case)	(case)	(case)
-	-	-	--	--	--	--	--	-	1	4
預約維護			110.03	112.03		100.00	98.90			✓
預約維護			110.03	112.03		100.00	95.00			✓
預約維護			110.03	112.03		100.00	96.00			✓
預約維護			110.04	112.03		100.00	98.50			✓
更新122m <sup>2</sup> ，道路銑鋪1,392m <sup>2</sup>			112.01	112.03	112.03	100.00	100.00			✓

表4 隧道、地下道工程

112年3月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱	工程費
Sponsor	Budget Year	Construction Name	Construction Expense (萬元) NT\$10 000
		<b>總 計</b>	<b>71,294</b>
新建工程處 New Construction Office	102-110	1. 忠孝東路4段地下通廊連通口新建工程	35,472
	108-111	2. 常德街人行地下道連通工程	35,823
	110-113	3. 國家生技研究園區聯外道路工程	①-

資料來源：新建工程處。

表5 停車場工程

112年3月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱	工程費
Sponsor	Budget Year	Construction Name	Construction Expense (萬元) NT\$10 000
		<b>總 計</b>	<b>-</b>
新建工程處 New Construction Office	106-111	1. 臺北市萬華區新和國民小學校舍整體改建工程(附設地下停車場)	①-
	103-111	2. 中山國中綜合大樓新建工程(附設地下停車場)	①-
	107-112	3. 臺北市立景美女中綜合大樓暨附設地下停車場新建工程	①-
	104-110	4. 成功市場改建工程(地下停車場)	①-
	107-111	5. 南門大樓暨市場改建統包工程(地下停車場)	①-
	106-113	6. 第一果菜(含堤內中繼)及萬大魚類批發市場改建統包工程(停車場)	①-
	109-112	7. 臺北市立大安國中綜合教學大樓新建工程	①-
	107-112	8. 臺北市立內湖國民中學綜合大樓新建工程	①-
	111-115	9. 臺北藝術園區-臺北市立美術館擴建統包工程	①-

資料來源：新建工程處。

附註：①本項工程工程費包含於公有建築或道路工程內。

**Table 4 Tunnel Constructions**

March 2023

工程內容 Construction Project			工期 Project Period			施工進度 Progress				
長度	寬度	總面積	開工 年月	預定 完工	實際 完工	預定	實際	超前	符合	落後
Length (公尺)	Width (公尺)	Area (平方公尺)	Starting Month	Scheduled Completion Month	Actual Completed Month	Scheduled	Actual	Lead (件)	Accord (件)	Delay (件)
(m)	(m)	(m <sup>2</sup> )				(%)	(%)	(case)	(case)	(case)
<b>961</b>	<b>6-15</b>	<b>12,420</b>	--	--	--	--	--	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
50	8-9	420	109.11	112.03		100.00	83.10			✓
195	6-7	1,260	110.05	112.10		62.34	64.15	✓		
716	15	10,740	111.02	114.03		6.44	13.31	✓		

Source: New Construction Office.

**Table 5 Parking Lots Constructions**

March 2023

工程內容 Construction Project				工期 Project Period			施工進度 Progress				
總面積	大型車 停車位	小型車 停車位	機車 停車位	開工 年月	預定 完工	實際 完工	預定	實際	超前	符合	落後
Area (平方 公尺)	(格位)	(格位)	(格位)	Starting Month	Scheduled Completion Month	Actual Completed Month	Scheduled	Actual	Lead (件)	Accord (件)	Delay (件)
(m <sup>2</sup> )	(sites)	(sites)	(sites)				(%)	(%)	(case)	(case)	(case)
<b>269,903</b>	<b>443</b>	<b>4,711</b>	<b>5,077</b>	--	--	--	--	--	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
28,975	277	27	56	106.12	112.03		99.27	97.76			✓
9,328	-	288	-	107.08	112.01	112.03	100.00	100.00			✓
22,435	-	267	140	108.07	112.12		81.37	76.30			✓
16,138	-	369	140	108.07	114.03		35.94	33.24			✓
34,295	12	211	333	108.12	112.05		93.03	91.99			✓
126,323	50	2,912	4,035	109.03	117.07		18.11	18.16	✓		
9,623	-	223	52	110.03	113.07		37.55	42.34	✓		
5,702	97	8	20	110.04	113.01		47.53	47.21			✓
17,084	7	406	301	111.09	116.05		0.61	0.61		✓	

Source: New Construction Office.

Note: ① The Construction Expense is included in the Public Building or road project expenditure.

表6 公有建築物工程

112年3月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱①	工程費
Sponsor	Budget Year	Construction Name	Construction Expense (萬元) NT\$10 000
		<b>總 計</b>	<b>4,640,997</b>
		<b>新工處主辦工程合計</b>	<b>3,571,890</b>
新建工程處 New Construction Office	106-111	1. 臺北市萬華區新和國民小學校舍整體改建工程	135,285
	103-111	2. 中山國中綜合大樓新建工程	82,967
	103-112	3. 臺北市立景美女中綜合大樓暨附設地下停車場新建工程	101,625
	104-110	4. 成功市場改建工程	70,123
	107-111	5. 臺北市殯葬管理處第二殯儀館二期整建工程	164,817
	106-109	6. 華榮市場公辦都更新建工程	85,947
	107-111	7. 南門大樓暨市場改建統包工程	295,429
	106-112	8. 臺北市中山區錦州街基地公共住宅新建工程	220,500
	106-113	9. 第一果菜(含堤內中繼)及萬大魚類批發市場改建統包工程	1,339,934
	107-110	10. 臺北市內湖國小新孝悌樓新建工程接續工程	48,939
	108-111	11. 萬隆東營區社會福利設施用地新建工程	153,918
	107-112	12. 臺北市敦化國小校舍拆除改建工程-主體工程	70,125
	108-111	13. 臺北市內湖區新湖國民小學活動中心新建工程	29,233
	109-112	14. 臺北市立大安國中綜合教學大樓新建工程	127,349
	107-112	15. 臺北市立南港區經貿段社會住宅新建工程	79,802
	107-112	16. 臺北市立內湖國民中學綜合大樓新建工程	58,266
		111-115	17. 臺北藝術園區-臺北市立美術館擴建統包工程

**Table 6 Public Building Constructions**

March 2023

工程內容 Construction Project				工期 Project Period			施工進度 Progress				
棟數 No. of Buildings (棟) (building)	層數 Storeies		總面積 Area (平方公尺) (m <sup>2</sup> )	開工 年月 Starting Month	預定 完工 Scheduled Completion Month	實際 完工 Actual Completed Month	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
	地上 Ground (層) (storey)	地下 Under-ground (層) (storey)									
<b>32</b>	--	--	<b>1,007,158</b>	--	--	--	--	--	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>13</b>
<b>25</b>	--	--	<b>773,759</b>	--	--	--	--	--	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
5	5	3	34,228	106.12	112.03		99.27	97.76			✓
1	4	1	6,413	107.08	112.01	112.03	100.00	100.00			✓
2	2-4	0-2	25,624	108.07	112.12		81.37	76.30			✓
1	1	5	24,494	108.07	114.03		35.94	33.24			✓
1	5	4	34,408	108.09	112.04		85.88	81.97			✓
1	11	3	20,131	108.05	112.03		92.30	87.50			✓
1	12	5	48,471	108.12	112.05		93.03	91.99			✓
2	20	4	45,766	109.02	113.06		42.16	42.25	✓		
3	2-9	1	353,130	109.03	117.07		18.11	18.16	✓		
1	5	1	27,829	109.06	113.01		93.00	93.00		✓	
1	6	2	30,932	109.10	112.05		93.64	99.99	✓		
1	5	1	17,531	109.11	113.07		67.78	68.27	✓		
1	5	1	4,884	109.12	112.03		100.00	88.13			✓
1	6	2	24,836	110.03	113.07		37.55	42.34	✓		
1	12	3	16,534	109.11	113.02		42.35	43.43	✓		
1	3	2	9,878	110.04	113.01		47.53	47.21			✓
1	1	2	48,672	111.09	116.05		0.61	0.61		✓	



表6 公有建築物工程(續)

112年3月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱①	工程費
Sponsor	Budget Year	Construction Name	Construction Expense (萬元) NT\$10 000
		<b>水利處主辦工程合計</b>	<b>682,636</b>
水利工程處 Hydraulic Engineering Office	88下半年-105	18. 代辦臺北市市場處所屬公有環南市場改建工程主體工程	550,800
	109	19. 臺北市中山區培英公共住宅新建工程	82,468
	109	20. 臺北市文山區景豐一區社會住宅新建工程	49,369
		<b>公園處主辦工程合計</b>	<b>121,204</b>
公園路燈工程管理處 Parks and Street Lights Office	109	21. 臺北市士林區百齡水岸社會住宅新建工程	121,204
		<b>衛工處主辦工程合計</b>	<b>211,100</b>
衛生下水道工程處 Sewerage Systems Office	109-111	22. 民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程	211,100
		<b>大地處主辦工程合計</b>	<b>54,167</b>
大地工程處 Geotechnical Engineering Office	106-113	23. 臺北市內湖區舊宗公共住宅新建工程	54,167

資料來源：新建工程處、水利工程處、公園路燈工程管理處、衛生下水道工程處、大地工程處。

附註：①工程名稱加註(建築工程)或(水電工程)者，係為利表達該工程之細部工期及施工進度，惟工程費仍為各細項工程經費之加總。

**Table 6 Public Building Constructions (Cont.)**

March 2023

工程內容 Construction Project				工期 Project Period			施工進度 Progress				
棟數 No. of Buildings (棟) (building)	層數 Storeies		總面積 Area (平方公尺) (m <sup>2</sup> )	開工 年月 Starting Month	預定 完工 Scheduled Completion Month	實際 完工 Actual Completed Month	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
	地上 Ground (層) (storey)	地下 Under-ground (層) (storey)									
<b>4</b>	--	--	<b>182,870</b>	--	--	--	--	--	<b>1</b>	-	<b>2</b>
2	6	2	155,346	105.11	112.12		78.13	78.48	✓		
1	14	3	17,435	109.02	113.02		42.68	38.43			✓
1	14	2	10,089	109.12	113.03		42.47	37.15			✓
<b>1</b>	--	--	<b>25,091</b>	--	--	--	--	--	-	-	<b>1</b>
1	21	4	25,091	109.08	113.10		27.49	20.81			✓
<b>1</b>	--	--	<b>12,904</b>	--	--	--	--	--	<b>1</b>	-	-
1	7	1	12,904	110.04	113.09		25.04	28.76	✓		
<b>1</b>	--	--	<b>12,534</b>	--	--	--	--	--	-	-	<b>1</b>
1	9	3	12,534	109.02	112.05		79.83	78.93			✓

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office, Parks and Street Lights Office, Sewerage Systems Office, Geotechnical Engineering Office.

Note: ① The construction name with (construction work) or (plumbing/electrical wiring work) is used to express the project's detailed construction period and progress, but the project expense is still the total cost of each detailed project.

表7 共同管道及景觀工程

112年3月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱	工程費
Sponsor	Budget Year	Construction Name	Construction Expense (萬元) NT\$10 000
		總 計	72,043
新建工程處 New Construction Office	104-110	1. 福國路共同管道第二期工程	57,676
	109-111	2. 臺北市政府消防局關渡分隊與警察局北投分局關渡派出所新建工程-受保護樹木移植與復育	470
	111-113	3. 南港立體連通平臺及其附屬綠化設施統包工程	①-
	111-112	4. 2023台灣燈會場地設施建置(含復原)暨維護管理	10,954
水利工程處 Hydraulic Engineering Office	111	5. 磺港溪再造步道整建工程(奇岩抽水站至西安橋)	2,270
	112	6. 111年度水利處轄管濕地及滯洪池等棲地預約維護工程	673

資料來源：新建工程處、水利工程處。

附註：①本項工程工程費包含於橋梁工程內。

Table 7 Communal Pipeline and Landscape Constructions

March 2023

工程內容	工期 Project Period			施工進度 Progress				
	開工 年月 Starting Month	預定 完工 Scheduled Completion Month	實際 完工 Actual Completed Month	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
Construction Project	--	--	--	--	--	3	1	2
1.共同管道工程：幹管1,273公尺、支管845公尺、推管78公尺 2.其他工程：纜線管路等	106.11	112.02		100.00	84.15			✓
臺北市北投區關渡段二小段93地號既有受保護及非受保護樹木各1株移植至臺北市北投區軟橋段64地號	109.09	111.03		100.00	88.50			✓
1.立體連通平臺： A:主橋:銜接南港輪胎端與立體平臺 B:副橋:銜接主橋及南港車站BOT大樓 C:大平臺:平台主體、性別友善廁所 2.南港生態綠廊：南基地公園鋪面工程、植栽工程及澆灌工程	111.01	113.05		37.36	38.07	✓		
電氣工程、土建工程、雜項及假設工程、人事作業、營建空氣污染防治管制	111.10	112.06		96.34	97.29	✓		
奇岩抽水站至西安橋人行步道整合	112.01	112.07		16.81	16.86	✓		
辦理本市河川濕地及滯洪池棲地生態保育維護工作	112.03	112.12		3.00	3.00			✓

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

Note: ①The Construction Expense is included in the bridge project expenditure.

表8 防洪工程

112年3月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱	工程費
Sponsor	Budget Year	Construction Name	NT\$10 000
		<b>總 計</b>	<b>27,126</b>
水利工程處 Hydraulic Engineering Office	111	1. 111年度北區河濱公園土木暨災後復原(新店溪萬板大橋至淡5號疏散門段)預約維護工程	1,419
	111	2. 111年度東區水利建造物檢修改善及災後淤土、樹木復原及設施搶修預約維護工程	850
	111	3. 111年度西區水利建造物檢修改善及災後淤土、樹木復原及設施搶修預約維護工程	850
	111	4. 淡五號疏散門及鄰近堤壁兩側改善工程	1,154
	111	5. 貴子坑溪及水磨坑溪整體改善工程(上游示範段)	2,591
	111	6. 111年度全市堤防美化(第七期)統包工程	1,685
	111	7. 南港區四分、大坑溪等7座閘門更新工程	1,858
	111	8. 高灘地北區管理站站房新建工程	6,716

Table 8 Flood Protection Constructions

March 2023

工程內容 Construction Project					工期 Project Period			施工進度 Progress				
堤防	護岸	丁壩	閘門	其他	開工 年月	預定 完工	實際 完工	預定	實際	超前	符合	落後
Embank- ment (公尺)	Riverbank Protection (公尺)	Spur Dam (座)	Gate (座)	Others	Starting Month	Scheduled Completion Month	Actual Completed Month	Scheduled	Actual	Lead (件)	Accord (件)	Delay (件)
(m)	(m)	(set)	(set)					(%)	(%)	(case)	(case)	(case)
-	-	-	-	-	--	--	--	--	--	3	13	1
111年度北區河濱公園土木暨災後復原預約維護工程					111.03	112.03	112.03	100.00	100.00		✓	
111年度東區水利建造物檢修改善及災後淤土、樹木復原及設施搶修預約維護工程					111.03	111.12	112.03	100.00	100.00			✓
111年度西區水利建造物檢修改善及災後淤土、樹木復原及設施搶修預約維護工程					111.04	112.04		92.67	92.67		✓	
辦理延平河濱公園堤防因完工年代久遠，設施老舊雜亂，經由本案重新整理並美化					111.08	112.04		83.29	84.00	✓		
以三層崎公園周邊區域為示範改善區，利用生態護岸縫合藍帶綠帶，並結合三層崎公園規劃無障礙環狀休憩路線，與候車空間，提供城市慢活與親近生態水域的景觀環境					111.11	112.05		40.00	41.07	✓		
全市堤防美化工程(第7期)油漆彩繪					111.11	112.11		51.78	51.78		✓	
閘門更新7座					111.07	112.04		80.24	80.24		✓	
高灘地北區管理站站房新建工程：新建建築物1座					111.12	113.06		5.73	7.92	✓		

表8 防洪工程(續)

112年3月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱	工程費
Sponsor	Budget Year	Construction Name	Construction Expense (萬元) NT\$10 000
水利工程處 Hydraulic Engineering Office	112	9. 111年度南區水利建造物檢修改善及災後淤土、樹木復原及設施搶修預約維護工程(112年度續約)	850
	112	10. 111年度西區水利建造物檢修改善及災後淤土、樹木復原及設施搶修預約維護工程(112年度續約)	859
	112	11. 111年度北區水利建造物檢修改善及災後淤土、樹木復原及設施搶修預約維護工程(112年度續約)	850
	112	12. 111年度沉砂池及溝渠用地周邊清疏及維護工程(112年度續約)	771
	112	13. 111年度南區河濱公園土木暨災後復原(景美溪北新橋上游段)預約維護工程(112年度續約)	1,419
	112	14. 111年度河濱公園路面(東區)暨災後復原(基右高速公路內湖橋上游，內溝大溝溪及金瑞園區)預約維護工程(112年度續約)	1,493
	111	15. 111年度東區水利建造物檢修改善及災後淤土、樹木復原及設施搶修預約維護工程(112年度續約)	850
	112	16. 111年度河濱公園路面(北區)暨災後復原(淡水河淡5號疏散門至基隆河洲美大橋段)預約維護工程(112年度續約)	1,493
	112	17. 111年度東區河濱公園土木暨災後復原(基隆河右岸高速公路內湖橋至雙溪匯流口及雙溪左岸)預約維護工程(112年度續約)	1,419

資料來源：水利工程處。

Table 8 Flood Protection Constructions (Cont.)

March 2023

工程內容 Construction Project					工期 Project Period			施工進度 Progress				
堤防	護岸	丁壩	閘門	其他	開工 年月	預定 完工	實際 完工	預定	實際	超前	符合	落後
Embank- ment (公尺)	Riverbank Protection (公尺)	Spur Dam (座)	Gate (座)	Others	Starting Month	Scheduled Completion Month	Actual Completed Month	Scheduled	Actual	Lead (件)	Accord (件)	Delay (件)
(m)	(m)	(set)	(set)					(%)	(%)	(case)	(case)	(case)
112年度南區水利建造物檢修改善及災後淤土、樹木復原及設施搶修預約維護工程					112.02	112.12		15.00	15.00		✓	
112年度西區水利建造物檢修改善及災後淤土、樹木復原及設施搶修預約維護工程					112.02	112.12		54.10	54.10		✓	
112年度北區水利建造物檢修改善及災後淤土、樹木復原及設施搶修預約維護工程					112.02	112.12		72.88	72.88		✓	
辦理全市公私有沉砂池、疏洪道及溝渠用地等清疏及維護					112.02	112.12		1.80	1.80		✓	
112年度南區河濱公園土木暨災後復原(景美溪北新橋上游段)預約維護工程					112.03	112.12		0.10	0.10		✓	
112年度河濱公園路面(東區)暨災後復原預約維護工程					112.03	112.12		11.87	11.87		✓	
112年度東區水利建造物檢修改善及災後淤土、樹木復原及設施搶修預約維護工程					112.03	112.12		1.34	1.34		✓	
112年度河濱公園路面(北區)暨災後復原(淡水河淡5號疏散門至基隆河洲美大橋段)預約維護工程					112.03	112.12		0.05	0.05		✓	
111年度東區河濱公園土木暨災後復原預約維護工程					112.03	112.12		1.20	1.20		✓	



表9 抽水站新建、擴建工程

112年3月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱	工程費	工程內容		
				抽水機		
				Pump Set		
Sponsor	Budget Year	Construction Name	Construction Expense (萬元)	數量 Number (座)	口徑 caliber (吋)	抽水量 Pumping Capacity (立方公尺/秒)
			NT\$10 000	(set)	-	(m <sup>3</sup> /sec)
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		<b>總 計</b>	<b>36,117</b>	-	-	-
	108	1. 萬芳、景美及奇岩抽水站機組更新暨埤腹等3座抽水站周邊設備更新工程	23,541	-	-	-
	111	2. 文林抽水站機組擴建工程	4,721	-	-	-
	111	3. 111-112年度抽水站建物及設施檢修工程(第2標)	943	-	-	-
	111	4. 111-112年度抽水站建物及設施檢修工程(第1標)	3,759	-	-	-
	111	5. 玉成抽水站抽水機組傳動及冷卻系統暨控制盤等主零件更新工程	274	-	-	-
	111	6. 玉成抽水站抽水機組傳動及冷卻系統暨控制盤等主零件更新工程	274	-	-	-
	112	7. 112年度全市沉水泵吊視檢修工程	528	-	-	-
	112	8. 112年度全市抽水站建物及鋼鐵件預約維護檢修工程	952	-	-	-
	112	9. 112年度抽水站前池及閘閘門周邊清疏工程	1,125	-	-	-

資料來源：水利工程處。

Table 9 Rainwater Pump Station New Constructions and Expansion Works

March 2023

Construction Project				工期 Project Period			施工進度 Progress				
發電機 Electric Generator		抽水機房 Pump Set Room		開工 年月	預定 完工	實際 完工	預定	實際	超前	符合	落後
數量 Number (座)	馬力 Horse- power (匹)	數量 Number (座)	面積 Area (平方 公尺)	Starting Month	Scheduled Completion Month	Actual Completed Month	Scheduled	Actual	Lead (件)	Accord (件)	Delay (件)
(set)	(hp)	(set)	(m <sup>2</sup> )				(%)	(%)	(case)	(case)	(case)
-	-	-	-	--	--	--	--	--	6	3	-
萬芳站、景美(舊)站、奇岩站、埤腹站、保儀站、古亭站、福德站等周邊設備更新工程				109.06	112.04		96.50	97.00	✓		
增設抽水機2部、舌閥組、電動蝶閥組、撈汙機組及抽水站設備納入第六分區圖控系統遠端監控等				111.08	112.07		40.46	44.01	✓		
主要施作內容以牆面滲水為大宗需施工工項，其次工項包含磁磚剝落修繕、雨遮修繕等零星修繕				111.11	112.03		84.73	84.75	✓		
主要施作內容以牆面滲水為大宗需施工工項，其次工項包含磁磚剝落修繕、雨遮修繕等零星修繕				111.12	112.10		6.73	20.26	✓		
辦理玉成抽水站「1號發電機軸封」、「1、2號發電機熱交換器」、「玉成抽水站電力系統ATS」等機電設備預防性更新工程				112.02	112.05		5.00	5.20	✓		
辦理玉成抽水站「1號發電機軸封」、「1、2號發電機熱交換器」、「玉成抽水站電力系統ATS」等機電設備預防性更新工程				112.02	112.05		26.00	29.10	✓		
抽水站沉水泵浦拆卸、吊運、分解檢查、軸承機械軸封更新、線圈重繞及電力電纜線更新、水泵安裝、運轉及功能測試				112.02	112.12		4.64	4.64		✓	
辦理本市各抽水站機房整修及設施修復、更新或增設				112.02	112.12		1.88	1.88		✓	
辦理抽水站前池及閘門周邊清疏工程				112.02	112.12		14.26	14.26		✓	

Source: Hydraulic Engineering Office.

表10 雨水下水道新建、改善工程

112年3月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱	工程費
Sponsor	Budget Year	Construction Name	Construction Expense (萬元) NT\$10 000
		<b>總 計</b>	<b>45,800</b>
新建工程處 New Construction Office		<b>新工處主辦工程合計</b>	<b>-</b>
	104-110	1. 福國路延伸工程(第2期)	①-
	109-111	2. 北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)	①-
	110-111	3. 臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程	①-
	110-113	4. 國家生技研究園區聯外道路工程	①-
	112	5. 洲美街人行道拓寬工程	①-
	110-111	6. 110年度道路附屬設施改善工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	①-
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		<b>水利處主辦工程合計</b>	<b>45,800</b>
	110	7. 雨水下水道結構修補工程(陽光港墘等10集水區)	5,028
	111	8. 111年度雨水下水道預約維護工程(文山、萬華區)	1,937
	111	9. 111年度雨水下水道預約維護工程(南港、內湖區)	1,005
	111	10. 111年度雨水下水道預約維護工程(北投區)	1,379
	111	11. 111年度雨水下水道預約維護工程(大安、中正區)	3,244
	111	12. 111年度雨水下水道緊急搶修預約維護工程(東區)	1,005
	111	13. 111年度雨水下水道緊急搶修預約維護工程(北區)	2,314
	111	14. 士林區通河東街1段排水改善工程	3,947
	111	15. 雨水下水道結構修補工程(大直等6集水區)	1,758

**Table 10 Rainwater Drainage System New Construction and Improvement Works**

March 2023

工程內容 Construction Project			工期 Project Period			施工進度 Progress				
側溝	箱涵	管涵	開工 年月	預定 完工	實際 完工	預定	實際	超前	符合	落後
Side Ditch (公尺)	Box Culvet (公尺)	Pipe Culvet (公尺)	Starting Month	Scheduled Completion Month	Actual Completed Month	Scheduled	Actual	Lead (件)	Accord (件)	Delay (件)
(m)	(m)	(m)				(%)	(%)	(case)	(case)	(case)
<b>19,357</b>	<b>1,574</b>	<b>1,165</b>	--	--	--	--	--	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>8</b>
<b>17,560</b>	<b>1,432</b>	<b>1,165</b>	--	--	--	--	--	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
633	1,206	-	107.11	112.02		100.00	90.86			✓
9,062	-	1,115	109.09	112.03		100.00	89.62			✓
525	226	50	110.02	112.06		74.80	71.90			✓
2,152	-	-	111.02	114.03		6.44	13.31	✓		
114	-	-	111.02	112.09		0.50	0.50		✓	
5,075	-	-	110.03	111.12	112.03	100.00	100.00			✓
<b>1,797</b>	<b>142</b>	<b>-</b>	--	--	--	--	--	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>4</b>
雨水下水道結構修補			110.07	112.03	112.03	100.00	100.00		✓	
預約維護工程			111.04	112.03		100.00	80.00			✓
預約維護工程			111.04	111.12	112.03	100.00	100.00			✓
預約維護工程			111.04	112.05		85.40	85.40		✓	
預約維護工程			111.04	112.03	112.03	100.00	100.00		✓	
緊急搶修預約維護工程			111.05	111.12	112.03	100.00	100.00			✓
緊急搶修預約維護工程			111.05	112.03	112.03	100.00	100.00		✓	
664	-	-	111.06	112.04		84.76	84.76		✓	
雨水下水道結構修補工程			111.07	112.03	112.03	100.00	100.00		✓	

表10 雨水下水道新建、改善工程（續）

112年3月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱	工程費
Sponsor	Budget Year	Construction Name	Construction Expense (萬元) NT\$10 000
水利工程處 Hydraulic Engineering Office	111	16. 磺港溪加蓋段結構修補工程	1,541
	111	17. 大安區四維路44巷及52巷側溝暨東豐街口排水改善工程	1,526
	111	18. 文山區育英街57巷等5處側溝更新工程	1,489
	111	19. 111年度全市雨水下水道結構修補預約維護工程	1,301
	112	20. 111年度雨水下水道緊急搶修預約維護工程(南區)(112年度續約)	2,314
	112	21. 111年度雨水下水道緊急搶修預約維護工程(北區)(112年度續約)	2,314
	112	22. (112)雨水下水道人孔調升降緊急搶修工程	1,152
	112	23. 111年度雨水下水道預約維護工程(大安、中正區)(112年度續約)	3,244
	112	24. 112年度雨水下水道預約維護工程(士林、大同區)	1,654
	112	25. 111年度雨水下水道預約維護工程(中山、松山區)(112年度續約)	1,379
	112	26. 111年度雨水下水道預約維護工程(南港、內湖區)(112年度續約)	1,005
	112	27. (111)雨水下水道人孔調升降工程(南區)(112年度續約)	1,439
	112	28. 111年度雨水下水道緊急搶修預約維護工程(東區)(112年度續約)	1,005
	112	29. 111年度雨水下水道預約維護工程(信義區)(112年度續約)	1,379
	112	30. (111)雨水下水道人孔調升降工程(北區)(112年度續約)	1,439

資料來源：新建工程處、水利工程處。

附註：①本項工程工程費包含於道路工程內。

**Table 10 Rainwater Drainage System New Construction and Improvement Works (Cont.)**

March 2023

工程內容 Construction Project			工期 Project Period			施工進度 Progress				
側溝	箱涵	管涵	開工 年月	預定 完工	實際 完工	預定	實際	超前	符合	落後
Side Ditch (公尺)	Box Culvet (公尺)	Pipe Culvet (公尺)	Starting Month	Scheduled Completion Month	Actual Completed Month	Scheduled (%)	Actual (%)	Lead (件) (case)	Accord (件) (case)	Delay (件) (case)
(m)	(m)	(m)								
改善磺港溪箱涵破損，進行結構修補，總長946.7m			111.09	112.03	112.03	100.00	100.00		√	
514	-	-	111.10	112.03		100.00	93.26			√
620	142	-	111.12	112.06		39.87	51.09	√		
雨水下水道結構修補工程			112.01	112.06		29.77	29.77		√	
緊急搶修預約維護工程			112.02	112.12		20.00	20.00		√	
緊急搶修預約維護工程			112.01	112.12		22.08	22.08		√	
辦理雨水下水道人孔調升降及維護工程			112.02	112.12		9.51	9.51		√	
預約維護工程			112.03	112.12		1.20	1.20		√	
預約維護工程			112.03	112.12		1.00	1.00		√	
預約維護工程			112.03	112.12		2.80	2.80		√	
預約維護工程			112.03	112.12		0.10	0.10		√	
辦理雨水下水道人孔調升降工程			112.03	112.12		1.45	1.45		√	
緊急搶修預約維護工程			112.02	112.12		0.63	0.63		√	
預約維護工程			112.03	112.12		0.10	0.10		√	
辦理雨水下水道人孔調升降工程			112.02	112.12		6.80	6.80		√	

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

Note: ①The Construction Expense is included in the road project expenditure.

表11 公園綠地新建、改善工程

112年3月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱	工程費	總面積	土木工程						
					廣場	遊戲地坪	園路人行道	座椅	涼亭	花架	欄杆阻車
			Construction Expense (萬元)	Total Area (平方公尺)	Plaza (平方公尺)	Game Area (平方公尺)	Side-walk (平方公尺)	Chair (座)	Arbor (座)	Flower Shelf (處)	Baluster Arrestment Car (公尺)
Sponsor	Budget Year	Construction Name	NT\$10 000	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(no.)	(no.)	(no.)	(m)
		<b>總 計</b>	<b>40,549</b>	<b>-</b>	<b>16,176</b>	<b>2,075</b>	<b>16,797</b>	<b>115</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1,103</b>
		<b>公園處主辦工程合計</b>	<b>25,988</b>	<b>-</b>	<b>16,176</b>	<b>2,075</b>	<b>16,797</b>	<b>115</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1,103</b>
公園路燈 工程管理處 Parks and Street Lights Office	111	1. 111年度圓山公園管理所所轄公園整建工程-中山區、松山區、大同區公園整建工程(G-111-09-111144)	1,193	--	200	56	3,605	3	-	-	-
	111	2. 111年度南港公園管理所所轄公園整建工程-南港區、信義區公園整建工程(G-111-09-111088)	987	--	45	214	672	9	-	-	163
	111	3. 麗水(大安414號)公園整建工程(G-111-09-111154)	900	--	75	-	686	15	-	-	-
	111	4. 花博公園新生園區休憩攀爬設施工程(G-111-09-111157)	930	--	-	-	-	-	-	-	63
	111	5. 合成8號綠地整建工程(G-111-09-111151)	2,059	--	-	-	1,690	10	-	-	-
	111	6. 文化、豐年及同德公園景觀改善工程(G-111-09-111131)	4,959	--	2,631	1,104	1,347	37	4	1	86
	111	7. 111年度南港公園管理所所轄公園整建工程-文山區公園整建工程(G-111-09-111143)	1,115	--	-	322	-	1	-	-	692

**Table 11 Park New Construction and Improvement Works**

March 2023

Civil Engineering							園藝工程 Gardening Engineering		工期 Project Period			施工進度 Progress				
排水 溝	游泳 池	園 燈	兒童 遊具	體健 設施	球場 (運動 場)	無障 礙 坡道	鋪植 草皮	栽植 樹花木	開工 年月	預定 完工	實際 完工	預定 進度	實際 進度	超前	符合	落後
Gutter (公尺)	Swim- ming Pool (處)	Park Light (座)	Child's Game Tool (座)	Physically Healthy Facility (公尺)	Sta- dium (處)	Barrier- free Ramp (座)	Turfing (平方 公尺)	Planting Trees and Flowers (株)	Start- ing Month	Schedu- led Comple- tion Month	Actual Comple- ed Month	Sche- duled	Actual	Lead (件)	Ac- cord (件)	Delay (件)
(m)	(lot)	(set)	(set)	(m)	(lot)	(set)	(m <sup>2</sup> )	(no.)				(%)	(%)	(case)	(case)	(case)
1,070	-	206	18	18	1	10	4,149	101,186	--	--	--	--	--	9	9	5
1,070	-	206	18	18	1	10	4,149	101,186	--	--	--	--	--	6	6	2
76	-	-	-	-	1	-	-	-	111.06	112.03	112.02	100.00	100.00			✓
8	-	-	-	-	-	-	-	-	111.03	112.02	112.03	100.00	100.00			✓
40	-	30	-	-	-	-	-	5,423	111.08	112.03	112.03	100.00	100.00			✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.08	112.03	112.03	100.00	100.00			✓
210	-	38	-	-	-	-	1,115	7,841	111.07	112.03	112.03	100.00	100.00			✓
343	-	69	16	11	-	4	2,442	32,478	111.05	112.06		48.50	50.68	✓		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	111.06	112.03		100.00	85.00			✓



表11 公園綠地新建、改善工程 (續1)

112年3月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱	工程費	總面積	土木工程						
					廣場	遊戲地坪	園路人行道	座椅	涼亭	花架	欄杆阻車
			Construction Expense (萬元)	Total Area (平方公尺)	Plaza (平方公尺)	Game Area (平方公尺)	Side-walk (平方公尺)	Chair (座)	Arbor (座)	Flower Shelf (處)	Baluster Arrestment Car (公尺)
Sponsor	Budget Year	Construction Name	NT\$10 000	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(no.)	(no.)	(no.)	(m)
公園路燈工程管理處 Parks and Street Lights Office	111	8. 捷運綠廊串連人行動線(士林-劍潭站)更新工程(G-111-09-111145)	6,426	--	9,605	-	1,324	20	-	-	-
	111	9. 111年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-北投、士林區公園整建工程(G-111-09-111146)	1,219	--	88	119	658	8	1	1	50
	111	10. 萬芳四號公園景觀改造工程(G-111-09-111149)	2,393	--	2,459	90	1,206	6	-	-	49
	111	11. 閩錫山墓修復工程(G-111-09-111165)	700	--	-	-	158	-	-	-	-
	112	12. 112年度本市公園、廣場園路整平改善工程-南港公園管理所暨青年公園管理所所轄園路改善工程(G-112-09-112085)	983	--	1,072	68	1,132	6	-	-	-
	112	13. 112年度本市公園、廣場園路整平改善工程-陽明山公園管理所、花卉試驗中心、園藝管理所所轄園路改善工程(G-112-09-112086)	930	--	-	-	1,237	-	-	-	-
	112	14. 112年度本市公園、廣場園路整平改善工程-圓山公園管理所暨園藝工程隊所轄園路改善工程(G-112-09-112087)	1,195	--	-	102	3,083	-	-	-	-

**Table 11 Park New Construction and Improvement Works (Cont. 1)**

March 2023

Civil Engineering							園藝工程 Gardening Engineering		工期 Project Period			施工進度 Progress				
排水 溝	游泳 池	園 燈	兒童 遊具	體健 設施	球場 (運動 場)	無障 礙 坡道	鋪植 草皮	栽植 樹花木	開工 年月	預定 完工	實際 完工	預定 進度	實際 進度	超前	符合	落後
Gutter (公尺)	Swim- ming Pool (處)	Park Light (座)	Child's Game Tool (座)	Physically Healthy Facility (公尺)	Sta- dium (處)	Barrier- free Ramp (座)	Turfing (平方 公尺)	Planting Trees and Flowers (株)	Start- ing Month	Schedu- led Comple- tion Month	Actual Comple- ted Month	Sche- duled	Actual	Lead (件)	Ac- cord (件)	Delay (件)
(m)	(lot)	(set)	(set)	(m)	(lot)	(set)	(m <sup>2</sup> )	(no.)				(%)	(%)	(case)	(case)	(case)
348	-	59	-	-	-	4	378	37,500	111.06	112.06		70.51	70.69	√		
-	-	-	1	5	-	-	-	-	111.07	112.04		99.31	99.41	√		
46	-	10	-	2	-	2	214	17,936	111.08	112.07		42.00	44.30	√		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	112.02	112.11	2.62	2.95	√		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.03	112.08		0.10	0.10		√	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.03	112.08		0.05	0.05		√	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.03	112.08		0.09	0.11	√		

表11 公園綠地新建、改善工程 (續2完)

112年3月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱	工程費	總面積	土木工程						
					廣場	遊戲地坪	園路人行道	座椅	涼亭	花架	欄杆阻車
			Construction Expense (萬元)	Total Area (平方公尺)	Plaza (平方公尺)	Game Area (平方公尺)	Side-walk (平方公尺)	Chair (座)	Arbor (座)	Flower Shelf (處)	Baluster Arrestment Car (公尺)
Sponsor	Budget Year	Construction Name	NT\$10 000	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(no.)	(no.)	(no.)	(m)
水利工程處		<b>水利處主辦工程合計</b>	<b>14,561</b>	--	-	-	-	-	-	-	-
Hydraulic Engineering Office	111	15. 龍山河濱公園遊戲場新建及周邊環境改善工程	2,113	--	-	-	-	-	-	-	-
	111	16. 百齡左岸河濱公園兒童遊戲場等2項新建工程	2,405	--	-	-	-	-	-	-	-
	111	17. 111年度全市河濱公園花海工程	1,896	--	-	-	-	-	-	-	-
	111	18. 111年度彩虹河濱公園輪狀車練習場新建工程	1,757	--	-	-	-	-	-	-	-
	111	19. 111年度全市河濱公園褐根病防治及其他病蟲害防治工程	96	--	-	-	-	-	-	-	-
	111	20. 觀山河濱公園遊戲場新建及周邊環境改善工程	2,940	--	-	-	-	-	-	-	-
	111	21. 百齡橋右岸橋下兒童自行車練習場及周邊環境改善工程	1,654	--	-	-	-	-	-	-	-
	112	22. 111年度全市河濱公園樹木及景觀預約維護工程(善工程112年度續約)	700	--	-	-	-	-	-	-	-
	112	23. 111年度全市河濱公園綠化預約維護工程(112年度續約)	1,000	--	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：公園路燈工程管理處、水利工程處。

Table 11 Park New Construction and Improvement Works (Cont. 2 End)

March 2023

Civil Engineering							園藝工程 Gardening Engineering		工期 Project Period			施工進度 Progress				
排水 溝	游泳 池	園 燈	兒童 遊具	體健 設施	球場 (運動 場)	無障 礙 坡道	鋪植 草皮	栽植 樹花木	開工 年月	預定 完工	實際 完工	預定 進度	實際 進度	超前	符合	落後
Gutter (公尺)	Swim- ming Pool (處)	Park Light (座)	Child's Game Tool (座)	Physically Healthy Facility (公尺)	Sta- dium (處)	Barrier- free Ramp (座)	Turfing (平方 公尺)	Planting Trees and Flowers (株)	Start- ing Month	Schedu- led Comple- tion Month	Actual Comple- ed Month	Sche- duled	Actual	Lead (件)	Ac- cord (件)	Delay (件)
(m)	(lot)	(set)	(set)	(m)	(lot)	(set)	(m <sup>2</sup> )	(no.)				(%)	(%)	(case)	(case)	(case)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	--	3	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.07	112.01		100.00	99.68			✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.08	112.05		70.31	70.50	✓		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.08	112.05		89.80	89.80		✓	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.09	112.03		100.00	91.50			✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.1	111.12		100.00	93.50			✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.11	112.05		28.70	31.65	✓		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.12	112.06		35.00	36.12	✓		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.02	112.12		19.55	19.55		✓	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.02	112.12		16.30	16.30		✓	

表12 污水下水道新建、改善工程

112年3月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱	工程費
Sponsor	Budget Year	Construction Name	Construction Expense (萬元) NT\$10 000
衛生下水道工程處 Sewerage Systems Office		<b>總 計</b>	<b>149,141</b>
	109-112	1. 109-112年東區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程	36,270
	109-112	2. 109-112年西區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程	18,879
	109-112	3. 109-112年南區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程	19,400
	109-112	4. 109-112年北區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程	37,311
	111	5. 111年西區污水管渠配合拆遷及後巷美化預約式工程	3,900
	112	6. 112年東區污水管渠配合拆遷及後巷美化預約式工程	2,700
	112	7. 112年西區污水管渠配合拆遷及後巷美化預約式工程	2,700
	112	8. 112年南區污水管渠配合拆遷及後巷美化預約式工程	2,700
	111-112	9. 111-112年人孔框蓋更新預約式工程	2,500
	111-112	10. 111-112年臺北市污水下水道用戶補接管統包工程	4,006
	111-113	11. 臺北市第2期污水下水道主、次幹管管渠延壽統包工程(第一標)	4,622
	111-113	12. 臺北市第2期污水下水道主、次幹管管渠延壽統包工程(第二標)	4,553
	112	13. 112年東區污水管渠設施檢視及維護預約式工程	4,800
112	14. 112年西區污水管渠設施檢視及維護預約式工程	4,800	

資料來源：衛生下水道工程處。

Table 12 Sewerage System New Construction and Improvement Works

March 2023

工程內容 Construction Project							工期 Project Period			施工進度 Progress				
主幹管	次幹管	分支管	抽揚水站	人孔	清除孔	截流設施	開工年月	預定完工	實際完工	預定	實際	超前	符合	落後
Trunk	Sub-Trunk	Branch Pipeline	Pumping Station (座)	Man-hole (座)	Clean-out (座)	Interception Facilities (個)	Starting Month	Scheduled Completion Month	Completed Month	Scheduled (%)	Actual (%)	Lead (case)	Accord (case)	Delay (case)
(m)	(m)	(m)	(no.)	(no.)	(no.)	(no.)				(%)	(%)	(case)	(case)	(case)
-	-	<b>53,701</b>	-	<b>19</b>	-	-	--	--	--	--	--	<b>3</b>	<b>11</b>	-
-	-	16,493	-	-	-	-	109.05	113.04		70.88	70.88		✓	
-	-	9,756	-	-	-	-	109.06	113.05		57.32	57.32		✓	
-	-	10,103	-	-	-	-	109.07	113.06		64.83	64.83		✓	
-	-	16,929	-	-	-	-	109.06	113.05		62.35	62.35		✓	
-	-	420	-	19	-	-	111.03	112.03	112.03	100.00	100.00		✓	
-	-	-	-	-	-	-	112.03	112.12		11.00	12.53	✓		
-	-	-	-	-	-	-	112.03	112.12		11.79	11.79		✓	
-	-	-	-	-	-	-	112.03	112.12		1.85	1.85		✓	
-	-	-	-	-	-	-	111.08	112.12		45.00	45.00		✓	
-	-	-	-	-	-	-	111.09	112.12		35.00	35.00		✓	
-	-	-	-	-	-	-	111.10	113.12		10.00	35.10	✓		
-	-	-	-	-	-	-	111.10	113.12		10.00	24.00	✓		
-	-	-	-	-	-	-	112.02	112.12		35.00	35.00		✓	
-	-	-	-	-	-	-	112.02	112.12		23.00	23.00		✓	

Source: Sewerage Systems Office.

表13 治山防災整體治理工程

112年3月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱	工程費	工程內容			
				防砂壩	潛壩	丁壩	堤防
Sponsor	Budget Year	Construction Name	Construction Expense (萬元) NT\$10 000	Against Granulated Substance Dam (座) (set)	Submerged Dam (座) (set)	Spur Dam (座) (set)	Embankment (公尺) (m)
大地工程處 Geotechnical Engineering Office		<b>總計</b>	<b>36,905</b>	-	-	-	-
	112	1. 111年度臺北市山坡地溪溝更新預約式工程(北區)(112年續約)	2,190	-	-	-	-
	112	2. 111年度臺北市山坡地溪溝更新預約式工程(南區)(112年續約)	2,190	-	-	-	-
	112	3. 磺溪水岸復舊暨景觀營造工程	5,065	-	-	-	-
	112	4. 111年度山坡地住宅邊坡及老舊聚落預約式維護工程(112年續約)	2,314	-	-	-	-
	112	5. 111年度臺北市山坡地邊坡(北區)維護預約式及代履行工程(112年續約)	3,650	-	-	-	-
	111	6. 111年度臺北市山坡地邊坡(南區)暨農業環境維護預約式工程(112年續約)	3,650	-	-	-	-
	112	7. 112年度臺北市山區道路維護更新預約式工程(內湖區)	2,584	-	-	-	-

Table 13 Watershed Management and Disaster Prevention

March 2023

Construction Project							工期 Project Period			施工進度 Progress				
整流	固床工	護岸	魚道	蝕溝 控制	崩塌地 處理	植生 綠美化	開工 年月	預定 完工	實際 完工	預定	實際	超前	符合	落後
Rectifi- cation (公尺)	Ground- sill Works (座)	River- bank Protec- tion (公尺)	Fish Way (座)	Gully Control (公尺)	Protec- tion for collapse (公頃)	Greening Beautifi- cation (平方 公尺)	Starting Month	Scheduled Comple- tion Month	Actual Comple- ted Month	Sche- duled	Actual	Lead (件)	Accord (件)	Delay (件)
(m)	(set)	(m)	(set)	(m)	(hectare)	(m <sup>2</sup> )				(%)	(%)	(case)	(case)	(case)
-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	--	--	14	-	1
-	-	-	-	-	-	-	112.01	112.12		0.90	21.77	✓		
緊急通報案件、單一陳情							112.01	112.12		3.98	14.80	✓		
設置施工便道、工區整理							112.02	112.11		1.07	3.94	✓		
-	-	-	-	-	-	-	112.02	112.12		3.88	14.34	✓		
-	-	-	-	-	-	-	112.01	112.12		2.40	3.21	✓		
-	-	-	-	-	-	-	112.01	112.12		0.30	17.91	✓		
工區1康樂街水溝蓋板、單一陳情、緊急通報							112.01	112.12		3.08	7.75	✓		



表13 治山防災整體治理工程 (續)

112年3月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱	工程費	工程內容			
				防砂壩	潛壩	丁壩	堤防
Sponsor	Budget Year	Construction Name	Construction Expense (萬元)	Against Granulated Substance Dam (座)	Submerged Dam (座)	Spur Dam (座)	Embankment (公尺)
			NT\$10 000	(set)	(set)	(set)	(m)
大地工程處 Geotechnical Engineering Office	112	8. 112年度臺北市山區道路緊急處理工程(大安及文山區)	3,081	-	-	-	-
	112	9. 112年度臺北市山區道路緊急處理工程(士林及南港區)	4,079	-	-	-	-
	112	10. 112年度山坡地遊憩場域及山區道路(中山區)維護預約式工程	704	-	-	-	-
	112	11. 112年度臺北市山區道路預約式維護工程(北投及信義區)	4,926	-	-	-	-
	112	12. 112年度臺北市北區登山步道維護更新預約式工程	157	-	-	-	-
	112	13. 112年度臺北市南區登山步道維護更新預約式工程	157	-	-	-	-
	112	14. 112年度山坡地遊憩場域及山區道路(中山區)維護預約式工程	1,931	-	-	-	-
	112	15. 111年度臺北市風景區整體營造改善預約式工程(112年續約)	228	-	-	-	-

資料來源：大地工程處。

Table 13 Watershed Management and Disaster Prevention (Cont.)

March 2023

Construction Project							工期 Project Period			施工進度 Progress				
整流	固床工	護岸	魚道	蝕溝控制	崩塌地處理	植生綠美化	開工年月	預定完工	實際完工	預定	實際	超前	符合	落後
Rectification (公尺)	Ground-sill Works (座)	River-bank Protection (公尺)	Fish Way (座)	Gully Control (公尺)	Protection for collapse (公頃)	Greening Beautifi- cation (平方公尺)	Starting Month	Scheduled Comple- tion Month	Actual Comple- ted Month	Sche- duled	Actual	Lead (件)	Accord (件)	Delay (件)
(m)	(set)	(m)	(set)	(m)	(hectare)	(m <sup>2</sup> )				(%)	(%)	(case)	(case)	(case)
1.單一陳情系統案件通報案件							112.01	112.12		13.21	21.74	✓		
2.工區1貓纜指南宮站第三停車場邊坡改善														
3.工區2指南路3段157巷(大成殿步道旁)邊坡改善														
4.工區3指南路3段157巷刷坡改善														
道路巡勘及單一陳情系統案件處理							112.01	112.12		4.86	18.71	✓		
中山區山區邊坡平時維護及改善修復，包含水溝清淤、修枝、邊坡清理、路燈修繕、木棧道上警示黃漆、廢棄物移除、設置緊急標誌等							112.01	112.12		3.09	31.72	✓		
通報案件施作(路面修補、倒樹移除、清淤除草等)							112.01	112.12		4.15	6.10	✓		
-	-	-	-	-	-	-	112.01	112.12		8.48	4.15			✓
-	-	-	-	-	-	-	112.01	112.12		4.15	13.46	✓		
中山區山區邊坡平時維護及改善修復，包含水溝清淤、修枝、邊坡清理、路燈修繕、木棧道上警示黃漆、廢棄物移除、設置緊急標誌等							112.01	112.12		3.09	31.72	✓		
1.風景區內林木疏伐							112.01	112.12		3.58	13.36	✓		
2.風景區內閒置場域拆除及綠美化														

Source: Geotechnical Engineering Office.

表14 污水下水道用戶接管概況

年(月)別		當年(月)污水處理戶數(戶)			
		No. of Households Served by Wastewater Collection in Each Year (Month) (no.)			
Year (Month)		總計	公共污水下水道 門牌用戶接管戶數	建築物自設專用污 水下水道設置戶數	建築物自設污水處理 設施設置戶數
		Grand Total	Public Sanitary Sewers	Specific Sanitary Sewers	Households with Building Sewage Processing Facilities
民國 91 年	2002	41 852	37 885	1 478	2 489
民國 92 年	2003	34 718	31 928	1 684	1 106
民國 93 年	2004	39 930	37 991	1 081	858
民國 94 年	2005	47 585	44 936	1 251	1 398
民國 95 年	2006	29 132	25 798	1 224	2 110
民國 96 年	2007	34 430	32 513	-960	2 877
民國 97 年	2008	42 775	40 010	1 172	1 593
民國 98 年	2009	34 635	33 300	216	1 119
民國 99 年	2010	41 663	40 902	163	598
民國 100 年	2011	31 993	31 237	3	753
民國 101 年	2012	31 442	30 822	1	619
民國 102 年	2013	24 543	24 145	2	396
民國 103 年	2014	21 825	21 638	-	187
民國 104 年	2015	12 391	12 265	-	126
民國 105 年	2016	10 584	10 475	-	109
民國 106 年	2017	10 468	10 357	-	111
民國 107 年	2018	12 564	12 528	-	36
民國 108 年	2019	27 687	63 367	-25 232	-10 448
民國 109 年	2020	7 972	8 103	-1	-130
民國 110 年	2021	10 588	10 570	-	18
民國 111 年	2022	10 744	10 724	-	20
	3月 Mar.	608	608	-	-
	4月 Apr.	1 033	1 033	-	-
	5月 May	412	411	-	1
	6月 June	736	735	-	1
	7月 July	1 003	1 003	-	-
	8月 Aug.	882	880	-	2
	9月 Sep.	945	944	-	1
	10月 Oct.	1 219	1 209	-	10
	11月 Nov.	1 039	1 038	-	1
	12月 Dec.	333	331	-	2
民國 112 年	2023				
	1月 Jan.	825	825	-	-
	2月 Feb.	915	915	-	-
	3月 Mar.	-1,260	1 005	-2,266	1

資料來源：衛生下水道工程處。

說明：(1)污水處理率=累計污水處理戶數(a)×戶量/人口數×100，103年以前戶量以4計算。自99年起比率超過100%者，以100%表示。

(2)門牌戶數接管普及率  $g=b/d \times 100$ ，108年4月以前  $g=(b+c)/d \times 100$ 。

(3)96年、108年、109年清查資料，扣除重複列計者，致用戶數為負值或減少。

**Table 14 Overview of Household Sewerage System Connections**

期底累計污水處理戶數 (戶) Accumulated No. of Households Served by Wastewater Collection (no.)				門牌 總戶數 (戶)  No. of Doorplates (no.) d	污水處理率  Percentage of Population Served by Wastewater Collection	門牌戶數 接管普及率  Doorplate Sewer Connection Rate (%) g
總計	公共污水下水道 門牌用戶接管戶數	建築物自設專用污水 下水道設置戶數	建築物自設污水處理 設施設置戶數			
Grend Total a	Public Sanitary Sewers b	Special Sanitary Sewers c	Households with Building Sewage Processing Facilities			
412 745	383 828	22 869	6 048	943 876	62.49	43.09
447 463	415 756	24 553	7 154	981 847	68.13	44.84
487 393	453 747	25 634	8 012	988 693	74.34	48.49
534 978	498 683	26 885	9 410	987 274	81.79	53.23
564 110	524 481	28 109	11 520	987 274	85.72	55.97
598 540	556 994	27 149	14 397	1 033 315	91.06	56.53
641 315	597 004	28 321	15 990	1 035 299	97.80	60.40
675 950	630 304	28 537	17 109	1 062 320	103.70	62.02
717 613	671 206	28 700	17 707	1 068 561	100.00	65.50
749 606	702 443	28 703	18 460	1 076 178	100.00	67.94
781 048	733 265	28 704	19 079	1 082 773	100.00	70.37
805 591	757 410	28 706	19 475	1 087 747	100.00	72.27
827 416	779 048	28 706	19 662	1 094 032	100.00	73.83
839 807	791 313	28 706	19 788	1 099 882	80.42	74.56
850 391	801 788	28 706	19 897	1 104 774	81.07	75.17
860 859	812 145	28 706	20 008	1 111 127	81.81	75.68
873 423	824 673	28 706	20 044	1 114 906	82.81	76.54
901 110	888 040	3 474	9 596	1 117 782	84.83	79.45
909 082	896 143	3 473	9 466	1 120 148	85.58	80.00
919 670	906 713	3 473	9 484	1 125 327	87.44	80.57
930 414	917 437	3 473	9 504	1 129 668	88.52	81.21
922 812	909 853	3 473	9 486	1 126 099	88.19	80.80
923 845	910 886	3 473	9 486	1 126 082	88.35	80.89
924 257	911 297	3 473	9 487	1 126 542	88.66	80.89
924 993	912 032	3 473	9 488	1 126 674	88.95	80.95
925 996	913 035	3 473	9 488	1 127 067	88.75	81.01
926 878	913 915	3 473	9 490	1 127 292	88.86	81.07
927 823	914 859	3 473	9 491	1 127 513	88.60	81.14
929 042	916 068	3 473	9 501	1 128 324	88.55	81.19
930 081	917 106	3 473	9 502	1 128 384	88.77	81.28
930 414	917 437	3 473	9 504	1 129 668	88.52	81.21
931 239	918 262	3 473	9 504	1 129 708	88.33	81.28
932 154	919 177	3 473	9 504	1 129 740	88.34	81.36
930 894	920 182	1 207	9 505	1 130 832	88.06	81.37

Source: Sewerage Systems Office.

Explanation: 1. Percentage of Population Served by Wastewater Collection = Accumulated No. of Households Served by Wastewater Collection(a) × Household Mean Size / Population × 100. Before 2014, Household Mean Size was 4. From 2010 onward, the figures exceeding 100% were showed 100%.

2. Doorplate Sewer Connection Rate g= b/d×100. Before April 2019, g=(b+c)/d×100.

3. In 2007, 2019 and 2020, repeated calculated numbers of households were deducted, which results a negative number or a decrease in the amount.

表15 公園綠地

單位：處、平方公尺

年底及區別 End of Year & District				已開闢公園綠地					
				總計 Grand Total		公 園 Parks		綠 地 Green Fields	
				處數 no.	面積 area	處數 no.	面積 area	處數 no.	面積 area
民國 87 年 底	End of 1998	660	11 375 178	452	6 398 546	156	497 422		
民國 88 年 底	End of 1999	683	11 765 710	463	6 628 170	168	653 065		
民國 89 年 底	End of 2000	702	12 201 274	470	6 746 291	174	690 698		
民國 90 年 底	End of 2001	726	12 643 384	484	7 144 069	184	729 714		
民國 91 年 底	End of 2002	745	12 723 060	496	7 210 701	188	733 779		
民國 92 年 底	End of 2003	757	12 773 055	504	7 237 804	191	743 565		
民國 93 年 底	End of 2004	765	12 983 800	512	7 362 764	188	712 630		
民國 94 年 底	End of 2005	773	13 098 871	518	7 421 787	190	711 236		
民國 95 年 底	End of 2006	784	13 246 975	524	7 522 538	192	712 296		
民國 96 年 底	End of 2007	794	13 441 988	531	7 682 047	192	712 796		
民國 97 年 底	End of 2008	804	13 525 134	536	7 773 009	195	690 415		
民國 98 年 底	End of 2009	813	13 508 871	542	7 772 495	198	673 026		
民國 99 年 底	End of 2010	821	13 529 929	547	7 782 650	200	683 749		
民國 100 年 底	End of 2011	833	13 643 094	551	7 898 079	206	676 185		
民國 101 年 底	End of 2012	838	13 667 760	556	7 932 743	206	668 463		
民國 102 年 底	End of 2013	843	13 687 731	564	7 955 002	203	666 175		
民國 103 年 底	End of 2014	851	13 748 610	569	8 000 077	205	680 430		
民國 104 年 底	End of 2015	857	13 805 960	573	8 062 480	206	674 507		
民國 105 年 底	End of 2016	861	14 329 914	576	8 582 016	207	678 257		
民國 106 年 底	End of 2017	871	14 352 093	581	8 586 192	211	684 639		
民國 107 年 底	End of 2018	930	15 440 822	601	9 422 086	212	682 141		
民國 108 年 底	End of 2019	961	15 679 559	607	9 579 806	214	677 390		
民國 109 年 底	End of 2020	976	16 078 307	623	9 978 903	213	674 861		
<b>民國 111 年 底</b>	<b>End of 2022</b>	<b>1 007</b>	<b>18 190 174</b>	<b>656</b>	<b>10 345 827</b>	<b>210</b>	<b>579 266</b>		
松山區	SongShan	53	993 849	47	187 677	3	3 722		
信義區	XinYi	88	588 667	56	457 166	22	43 905		
大安區	DaAn	69	631 832	62	622 935	7	8 897		
中山區	ZhongShan	101	1 764 953	70	772 609	23	39 419		
中正區	ZhongZheng	35	931 864	21	551 769	2	20 720		
大同區	DaTong	38	437 516	20	126 974	4	4 681		
萬華區	WanHua	39	1 899 451	31	584 456	1	478		
文山區	WenShan	116	3 591 881	95	2 626 590	17	21 746		
南港區	NanGang	62	950 804	37	682 125	15	63 252		
內湖區	NeiHu	103	1 584 842	86	922 400	10	46 607		
士林區	ShiLin	116	2 191 355	53	991 026	40	75 216		
北投區	BeiTou	181	2 584 296	78	1 820 100	66	250 623		
跨區域	Others	6	38 864	-	-	-	-		

資料來源：公園路燈工程管理處、水利工程處。

附註：110年重新丈量河濱公園面積。

Table 15 Parks and Green Fields

Unit: number; m<sup>2</sup>

Constructed Parks and Green Fields								每人享有公園綠地面積
兒童遊樂場 Sport Spots for Children		廣場 Plaza		河濱公園 Riverside Parks		線形公園 Linear Parks		Per Capita Area of Parks and Green Fields
處數 no.	面積 area	處數 no.	面積 area	處數 no.	面積 area	處數 no.	面積 area	
11	15 552	19	128 708	22	4 334 950	-	-	
11	15 552	19	128 501	22	4 340 422	-	-	4.45
11	15 552	23	141 777	24	4 606 956	-	-	4.61
11	15 874	23	146 771	24	4 606 956	-	-	4.80
11	15 874	26	155 750	24	4 606 956	-	-	4.82
11	15 874	26	157 156	25	4 618 656	-	-	4.86
11	15 874	29	174 980	25	4 717 552	-	-	4.95
11	16 030	29	152 429	25	4 797 389	-	-	5.01
11	16 030	29	152 382	28	4 843 729	-	-	5.03
11	16 030	32	173 641	28	4 857 474	-	-	5.11
11	16 030	34	188 206	28	4 857 474	-	-	5.16
10	15 080	35	190 796	28	4 857 474	-	-	5.18
10	15 080	36	190 976	28	4 857 474	-	-	5.17
10	15 080	38	196 276	28	4 857 474	-	-	5.15
10	15 080	38	194 000	28	4 857 474	-	-	5.11
10	15 080	38	194 000	28	4 857 474	-	-	5.09
10	15 080	39	195 549	28	4 857 474	-	-	5.09
10	15 080	40	196 419	28	4 857 474	-	-	5.10
10	15 082	40	197 085	28	4 857 474	-	-	5.32
10	15 082	41	208 706	28	4 857 474	-	-	5.35
8	13 612	44	212 828	28	4 857 474	37	252 681	5.79
8	13 612	45	215 345	28	4 857 474	59	335 932	5.93
8	13 612	45	217 525	28	4 857 474	59	335 932	6.18
<b>8</b>	<b>13 612</b>	<b>46</b>	<b>232 398</b>	<b>28</b>	<b>6 683 139</b>	<b>59</b>	<b>335 932</b>	<b>7.33</b>
-	-	1	864	2	801 586	-	-	5.23
-	-	10	87 596	-	-	-	-	2.89
-	-	-	-	-	-	-	-	2.22
-	-	2	4 529	3	942 102	3	6 294	8.30
-	-	10	83 685	1	273 320	1	2 370	6.29
-	-	8	12 205	1	265 993	5	27 663	3.68
-	-	2	15 060	5	1 299 457	-	-	10.98
-	-	-	-	4	943 545	-	-	13.95
6	11 927	2	3 941	2	189 559	-	-	8.36
-	-	4	5 489	3	610 346	-	-	5.81
1	908	4	10 570	5	1 032 537	13	81 098	8.28
1	777	3	8 459	2	324 694	31	179 643	10.74
-	-	-	-	-	-	6	38 864	--

Source: Parks and Street Lights Office, Hydraulic Engineering Office.

Note: In 2021, the areas of Riverside Parks were remeasured.

表16 現有路燈盞數  
Table 16 Number of Street Lights

單位：盞		Unit: set					
年(月)底別	總計	複金屬燈 (含水銀燈) Metal Halide Light (Include Mercury Vapour Light)	鈉光燈 Sodium Light	日光燈 Fluorescent Light	LED燈 LED Light	其他 Others	
End of Year(Month)	Grend Total						
民國 91 年底	End of 2002	124 493	84 458	32 435	7 598	-	2
民國 92 年底	End of 2003	131 044	73 680	48 415	8 865	-	84
民國 93 年底	End of 2004	134 828	75 006	50 075	9 204	55	488
民國 94 年底	End of 2005	135 823	75 273	50 816	9 188	58	488
民國 95 年底	End of 2006	140 320	76 095	54 320	9 469	58	378
民國 96 年底	End of 2007	143 345	76 470	55 929	10 102	724	120
民國 97 年底	End of 2008	144 145	79 085	53 394	8 212	1 250	2 204
民國 98 年底	End of 2009	145 508	79 758	54 123	8 230	1 285	2 112
民國 99 年底	End of 2010	146 791	80 198	54 966	8 230	1 285	2 112
民國 100 年底	End of 2011	148 213	80 931	55 716	8 169	1 285	2 112
民國 101 年底	End of 2012	149 535	76 803	56 049	8 066	1 897	6 720
民國 102 年底	End of 2013	151 248	38 647	61 997	7 196	41 452	1 956
民國 103 年底	End of 2014	154 305	11 328	61 859	7 899	70 400	2 819
民國 104 年底	End of 2015	155 501	10 148	61 845	7 846	73 323	2 339
民國 105 年底	End of 2016	157 696	6 836	60 898	7 587	80 036	2 339
民國 106 年底	End of 2017	159 546	4 948	56 808	7 587	87 864	2 339
民國 107 年底	End of 2018	162 834	5 168	32 209	7 869	114 921	2 667
民國 108 年底	End of 2019	164 143	2 749	10 164	5 796	143 143	2 291
民國 109 年底	End of 2020	168 233	441	4 043	435	163 088	226
民國 110 年底	End of 2021	170 328	387	3 816	294	165 655	176
<b>民國 111 年</b>	<b>2022</b>						
3月底	End of Mar.	171 252	377	3 872	70	166 628	305
4月底	End of Apr.	171 252	377	3 872	70	166 628	305
5月底	End of May	171 252	377	3 872	70	166 628	305
6月底	End of June	171 252	377	3 872	70	166 628	305
7月底	End of July	171 654	377	3 863	66	167 116	232
8月底	End of Aug.	171 654	377	3 863	66	167 116	232
9月底	End of Sep.	171 654	377	3 863	66	167 116	232
10月底	End of Oct.	171 938	360	3 553	66	167 750	209
11月底	End of Nov.	171 938	360	3 553	66	167 750	209
12月底	End of Dec.	171 938	360	3 553	66	167 750	209
<b>民國 112 年</b>	<b>2023</b>						
1月底	End of Jan.	171 938	360	3 076	66	168 228	208
2月底	End of Feb.	171 938	360	3 076	66	168 228	208
3月底	End of Mar.	171 938	360	3 076	66	168 228	208
112年3月底較上年同期增減% Annual Change Rate(%)		0.40	-4.51	-20.56	-5.71	0.96	-31.80

資料來源：公園路燈工程管理處。

說明：1.本表以台灣電力公司供電之盞數計列。

2.97年起路燈種類重新歸類計算，無法銜接。

Explanation: 1.This table is calculated based on lamps powered by Taiwan Power Company.

2.Street lights were reclassified since 2008, figures are not directly comparable to previous years.

表17 登山步道

111年12月底

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point/End Point	總長(公尺) Length (m)
<b>總計</b>		<b>154 條</b>	<b>117 625</b>
<b>信義區小計</b>		<b>25 條</b>	<b>14 020</b>
(XY-01)	虎山溪步道	慈惠堂→真光禪寺→復興園	950
(XY-02)	虎山山腰步道	復興園→山神廟叉路	527
(XY-03)	虎山自然步道	慈惠堂→山神廟→南港山稜線叉路口	1 100
(XY-04)	虎山生態步道	虎山400m涼亭→王家土雞城叉路口	480
(XY-05)	虎山復興園步道	復興園→瑤池宮	580
(XY-06)	美的世界社區步道	瑤池宮→松山路673號美的世界社區(增長180m)	500
(XY-07)	虎山120高地步道	福德街221巷→虎山120高地	238
(XY-08)	虎山峰下方步道	福德街221巷→虎山峰下涼亭	157
(XY-09)	虎山峰前方步道	福德街221巷→虎山峰前涼亭	220
(XY-10)	虎山奉天宮步道	奉天宮→松山路679-1號	890
(XY-11)	虎山吉福宮步道	福德街51巷→虎山120高地	509
(XY-12)	吉福宮叉路步道	吉福宮上方右叉路→涼亭右轉下福德街51巷	322
(XY-13)	象山北星寶宮步道	靈雲宮→山頂→北星寶宮叉路	824
(XY-14)	天寶聖道宮步道	北星寶宮→天寶聖道宮	408
(XY-15)	拇指山步道	拇指山登山口→北星寶宮	1 355
(XY-16)	北臺慈惠堂步道	北臺慈惠堂→南港山親山步道三叉路	150
(XY-17)	永春崗顏子廟步道	永春崗公園→顏子廟	220
(XY-18)	象山永春崗步道	松山路650巷超市旁→象山頂前南港山叉路口(含入口意象範圍)	850
(XY-19)	象山一線天步道	象山990m巨石叉路→一線天→75m叉路口	822
(XY-20)	市立療養院步道	療養院→稜線(象山親山460m)(含入口意象範圍)	233
(XY-21)	象山自然步道	市療羽球場→象山煙火平臺	400
(XY-22)	石泉巖步道	石泉巖→中正巖	289
(XY-23)	糶米古道	吳興街600巷→極樂公墓	446
(XY-24)	豹山溪步道	豹山拆遷整治區前往上至第一座橋 (第一座橋至靈隱寺前尚未施作)	550
(XY-25)	妙高臺步道	拇指山馬蹄形平臺-紫雲街75號	1 000
<b>中山區小計</b>		<b>3 條</b>	<b>3 024</b>
(CS-01)	復興電臺線步道	中山北路5段282巷→劍潭山稜線	700
(CS-02)	劍潭山稜線步道	劍潭山打印臺經老地方→通北街叉路口→軍營門口(延伸374m至軍營前)	1 574
(CS-03)	文間山步道	臨溪路100巷口→劍南路支線道路→文間山出口	750



Table 17 Hiking Trails (Cont. 1)

End of December 2022

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point/End Point	總長(公尺) Length (m)
<b>文山區小計</b>		<b>30 條</b>	<b>19 529</b>
(WS-A1)	試院支線步道	考試院上方涼亭→仙跡岩足跡步道叉路(含木柵路1段23號旁入口路段)	452
(WS-A2)	景興國小支線步道	親山步道915m景興國小叉路口→景興國小	368
(WS-A3)	溝子口支線步道	(往光輝路口)樓梯盡頭→親山步道1300m海巡署叉路口→主稜線及景興國小支線轉角	868
(WS-A4)	麥田支線步道	麥田山莊→仙跡岩稜線(含福德宮304巷支線)	413
(WS-A5)	海巡署支線	興隆路三段304巷25號勞保局倉庫前→溝子口步道上方向牌	600
(WS-A6)	指南宮步道	指南宮33巷牌樓步道口→指南慈惠堂前方指向牌	900
(WS-A7)	仙跡岩主稜線	溝子口支線及海巡署支線三叉路口→主稜線及景興國小支線轉角	400
(WS-A8)	指南慈惠堂步道	指南路三段→指南慈惠堂再接商店街至獅子亭前方涼亭	750
(WS-01)	大成殿步道	指南路三段步道口→指南路三段157巷步道口	605
(WS-02)	猴山岳步道	指南宮後山猴山岳步道口→新光路	602
(WS-03)	茶推廣中心步道	茶業推廣中心停車場→指南路三段	760
(WS-04)	健康步道	茶業推廣中心步道口→私人工寮旁	414
(WS-05)	壺穴步道	茶壺站對面寒舍入口→壺穴吊橋	550
(WS-06)	小天空步道	茶展中心停車場旁→邀月餐廳門口	200
(WS-07)	飛龍步道	政治大學環山二道→樟山寺	960
(WS-08)	救千宮步道	樟山寺→混元宮前高速公路涵洞下步道口	1 029
(WS-09)	指南國小步道	指南國小→樟山寺前叉路口	686
(WS-10)	拖板嶺步道	指南國小→纜車貓空站	1 320
(WS-11)	貓空越嶺步道	纜車貓空站對面步道口→稜線上十字路口	800
(WS-12)	樟樹步道	指南路三段34巷步道口→大觀園後方停車場(十談茶支線160m)	1 100
(WS-13)	楓林步道	樟樹步道楓林支線叉路口→指南路談天園對面步道口(含涼亭範圍)	160
(WS-14)	石獅腳步道	德興茶園旁步道口→指南路三段34巷27號旁步道口	350
(WS-15)	老樟樹步道	樟樹步道老樟樹叉路口→繞一圈至前方80m出口	70
(WS-16)	樟湖步道	指南路3段38巷涵鈺軒→指南路3段34巷步道口(公車樟山寺站旁)	2 500
(WS-17)	待老坑步道	樟湖步道待老坑叉路→待老坑山至老泉街26巷優人神鼓	522
(WS-18)	登高步道	明德宮對面步道口→望遠亭	100
(WS-19)	中埔山榕樹步道	辛亥路四段21巷步道口→石板鋪面終點	250
(WS-20)	軍功山步道	軍功山世界山莊登山口→中埔山東峰步道交界處	600
(WS-21)	中埔山東峰步道	軍功山步道交界處→中埔山東峰→辛亥路水泥陡坡終點	700
(WS-22)	土地公嶺步道	崇德街→安祿宮	500

表17 登山步道(續2)

111年12月底

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point/End Point	總長(公尺) Length (m)
<b>南港區小計</b>		<b>12 條</b>	<b>10 459</b>
(NG-01)	南港山(一)中華技術學院	中華技術學院→南港山鞍部→分界點	1 970
(NG-02)	南港山(二)北興宮	南港山鞍部→北興宮(含入口意象範圍)	685
(NG-03)	南港山(三)麗山橋口	研究院路四段50巷→南港山鞍部(含入口意象範圍)	1 175
(NG-04)	九五峰	南港山鞍部→姆指山山頂陵線	2 165
(NG-05)	更寮步道	舊莊街二段122巷→土庫岳→大豐產業道路	2 450
(NG-06)	柘寮步道	舊莊街二段232巷→魏靜時故居(含入口意象範圍)	440
(NG-07)	桂花林步道+2條支線	舊莊街二段添進茶園→南港茶葉製造示範廠第2停車場	495
(NG-08)	桂花吊橋步道+支線	舊莊街二段寶豐庭茶莊→舊莊路2段328號	305
(NG-09)	桂花吊橋親水步道	舊莊街二段寶樹橋旁→桂花吊橋	170
(NG-10)	桂花亭步道	桂花亭入口意象→舊莊街二段步道口(含入口意象範圍)	200
(NG-11)	明聖步道	無極明聖宮旁至國家生技園區範圍前	76
(NG-12)	余氏古厝步道	余氏古厝後方至桂花亭步道	328
<b>內湖區小計</b>		<b>24 條</b>	<b>24 672</b>
(NH-01)	碧湖步道	內湖路三段碧湖步道口→新福本坑出口(葉氏祖廟前)(含步道兩端的入口意象範圍)	1 300
(NH-02)	大溝溪溪畔步道	大湖山莊街底大溝溪公園涼亭外→鯉魚山50m處相接	680
(NH-03)	圓覺寺步道	鯉魚山叉路→瀑布潭→圓覺寺步道口→峰碧塔門口	1 185
(NH-04)	鯉魚山步道	碧山路→葉氏祖廟(含入口意象範圍)	1 065
(NH-05)	碧山巖步道	碧山路23號→碧山巖	346
(NH-06)	忠勇山步道	慈聖宮→忠勇山頂	800
(NH-07)	忠勇山越嶺步道	碧山巖→忠勇山→林氏墓園→金龍產業道路	1 660
(NH-08)	大崙尾山步道圓明寺支線	大崙尾山打印臺→湧泉寺(圓明寺門前)	3 180
(NH-A1)	碧山露營場步道	碧山工作站→露營場	86
(NH-A2)	碧山露營場下方木棧道	碧山工作站→露營場+串連道(枕木步道交會)	272
(NH-A3)	碧山露營場枕木步道	碧山工作站→自然生態教室→營地側門	1 088
(NH-09)	白鷺鷥山步道	老公祠福佑宮→白鷺鷥山→金湖路268號進入(含入口意象範圍)	1 845

Table 17 Hiking Trails (Cont. 3)

End of December 2022

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point/End Point	總長(公尺) Length (m)
(NH-10)	康樂山步道	成功路5段山海寺牌樓→安泰街水源頭福德宮	1 470
(NH-11)	明舉山步道	安泰街打印臺→內溝溪生態展示館前	1 450
(NH-12)	康樂街步道	康樂街236號內溝里民活動中心→六角木造涼亭	383
(NH-13)	龍船岩步道碧山路支線	碧山路62號→龍船岩叉路口(福德宮)	368
(NH-14)	龍船岩步道開眼山支線	開眼山→龍船岩	554
(NH-15)	龍船岩步道五路財神廟支線	龍船岩叉路(福德宮)→五路財神廟	1 330
(NH-16)	金面山步道	內湖步道叉路→金龍里福德宮(剪刀石→小金面)	2 786
(NH-17)	採石場步道	環山路一段136巷底→打印臺前叉路(論劍亭上方)(含入口意象範圍)(136巷入口旁新設步道及涼亭)	730
(NH-18)	竹月寺步道	採石場步道40m叉路右經竹月寺→金面山稜線	1 080
(NH-19)	金面山68巷支線步道	環山路二段68巷底→金面山稜線泰安亭	464
(NH-20)	郭氏古厝步道	內湖文德路步道口→郭氏古厝	100
(NH-21)	大湖里步道	大溝溪親水公園入口旁	450
<b>士林區小計</b>		<b>26 條</b>	<b>23 100</b>
(SL-01)	風櫃嘴步道	溪山里至善路三段336巷51號至風櫃嘴步道口	614
(SL-02)	大崎頭步道	至善路三段370巷步道口至坪頂古圳清風亭	1 030
(SL-03)	坪頂古圳步道	至善路三段370巷29號步道口至平菁街95巷步道口	1 350
(SL-04)	鵝尾山步道礁坑橋支線(平溪步道)	至善路3段181巷5弄→平等國小旁平菁路105巷底	1 345
(SL-05)	鵝尾山步道簡厝支線	至善路三段277巷→至善路3段371巷20弄	303
(SL-06)	平菁步道	至善路三段71巷步道口→平菁街140號	929
(SL-07)	竹林步道	平菁路42巷禾豐餐廳停車場旁至公平橋	525
(SL-08)	永圳步道	永公路350巷反射境後直行到路底至圳溝邊(距公平橋300m)	320
(SL-09)	水管路步道	中山北路七段232巷1弄→愛富三街(含入口意象範圍)	2 600
(SL-10)	下竹林步道	中山北路七段190巷112號→仁民路	1 034
(SL-11)	婆婆橋步道	至善路二段266巷底→劍南路口圓明寺前(舊路200M)	555
(SL-12)	鄭成功廟步道	劍南路鄭成功廟旁→上方九蓮寺叉路	312
(SL-13)	大崙頭山步道	碧山路(含大崙湖周邊步道)→山頂	515
(SL-14)	大崙頭森林步道	碧溪產業道路1.7K森林步道口→稜線步道(含入口意象範圍)	833

表17 登山步道(續4)

111年12月底

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point/End Point	總長(公尺) Length (m)
(SL-15)	大崙頭自然步道	碧溪產業道路2.4K枕木步道口→稜線步道(含入口意象範圍)	620
(SL-16)	大崙頭北面步道	大崙頭山頂→碧山路50號民宅前	960
(SL-17)	望獅步道	藥用植物園旁→碧溪產業道路0+150	420
(SL-18)	瞭望臺步道	碧溪產道2.25K下方碎石步道→高架瞭望臺(2.45K)(含瞭望臺下方休憩平臺)	200
(SL-19)	碧溪步道	碧溪產業道路1.5K石頭屋→大崙尾山步道2120m+新增枕木步道390m+舊枕木70m+(靶場支線88m)	1 450
(SL-20)	翠山(靶場)步道	中社路二段路底至碧溪步道交會處	1 145
(SL-21)	大崙尾山中社路支線	中社路二段→山頂	870
(SL-22)	大崙尾山步道碧山路支線	碧山路(含大崙湖周邊步道)→大崙尾山頂	740
(SL-23)	翠山街步道	中社路2段公車終點站旁至翠山街口雙福宮	200
(SL-24)	雙溪國小步道	雙溪國小旁步道口至中社路2段明溪街口	330
(SL-25)	雙溪溝古道	萬溪右線產業道路→五指山產業道路	900
(SL-26)	五指山古道	梅花山-大崙頭北面步道叉路口	3 000
<b>北投區</b>		<b>34 條</b>	<b>22 821</b>
(BT-01)	忠義山步道	忠義廟→親山步道打印臺	850
(BT-02)	楓丹白露步道	忠義山打印臺→楓丹白露社區前入口意象(含入口意象範圍)	450
(BT-03)	下青巒步道	貴子坑水保教室前→下青巒(復興三路)	1 727
(BT-04)	貴子坑步道	親山步道打印臺→貴子坑露營場對面步道口	1 330
(BT-05)	上清宮步道	復興三路212號→中清巒	880
(BT-06)	永春寮步道	復興三路300巷底→中正山產業道路中段(增長至上清宮對面水泥橋)(增長322m)	760
(BT-07)	永春寮溪步道	上清宮'旁步道口→復興三路310巷步道口	350
(BT-08)	白宮山莊步道	復興四路105巷10號→復興三路白宮山莊	520
(BT-09)	郵政訓練所步道	登山路61號→郵政訓練中心(含入口意象範圍)	906
(BT-10)	法雨寺步道	泉源產業道路→法雨寺+墓園支線(登山路40號至墓園邊200m)	924
(BT-11)	中正山親山步道	登山路立祥商店步道口→前行180m	180
(BT-12)	中正山嶺頭步道	拓印亭對面步道口→中正山停車場步道口	800
(BT-13)	青楓步道	大梯田旁步道口→竹子湖產業道路2K+650	300
(BT-14)	頂湖海芋步道	名陽畝農場旁步道口→海芋田景觀木橋	160
(BT-15)	猴崁步道	竹子湖路下切左轉→猴崁產業道路	350

Table 17 Hiking Trails (Cont. 5 End)

End of December 2022

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point/End Point	總長(公尺) Length (m)
(BT-16)	水尾巴拉卡步道	竹子湖水尾公車站→巴拉卡公路	518
(BT-17)	湖田國小步道	竹子湖9號→猴炭產業道路(1K+100)	650
(BT-18)	水車寮步道	湖田國小停車場旁步道口→大樹下土雞城步道口	550
(BT-19)	軍艦岩步道	陽明醫學院步道口→軍艦岩前叉路	500
(BT-20)	照明寺步道	軍艦岩下泥土步道→照明禪寺	1 230
(BT-21)	丹鳳山步道	照明寺旁丹鳳山入口→中和禪寺	1 300
(BT-22)	半嶺步道	(向前延伸至湖底路)紅檀前方30m步道口→欄杆橋頭福德宮	1 200
(BT-23)	橫嶺古道	湖山路一段步道口→紅檀停車場	800
(BT-24)	湖山國小步道	湖底路48號湖山國小旁→湖山路25之1號	568
(BT-25)	風尾步道	東昇路38號前步道口→東昇路68-15號	291
(BT-26)	泉源紗帽步道	泉源路232號上方路口至紗帽路10號巷口(對面至山谷下步道)	684
(BT-27)	淨水廠步道	泉源路260號淨水廠旁步道口→水圳步道邊	132
(BT-28)	鼎筆橋步道	鼎筆橋→東昇路(頂湖福德宮)	363
(BT-29)	陽峰古道	陽峰古道入口→鼎筆橋旁	1 100
(BT-30)	磺溪溫泉步道	行義路260巷天祥溫泉前步道口→行義路402巷皇池溫泉停車場旁步道口	750
(BT-31)	硫磺谷步道	東昇路往硫磺谷福德宮巷口→東昇路與行義路交會處(過磺港溪)	236
(BT-32)	忠義山步道-坪頂路支線	忠義山步道→坪頂路口(稻香路口)	800
(BT-33)	國華練習場至貴子坑步道	國華練習場至貴子坑步道	300
(BT-34)	湖山秘徑	四O砲陣地樓梯前→涼亭(陽明山第二停車場)	362

資料來源：大地工程處。

Source: Geotechnical Engineering Office

表18 土地人口概況

Table 18 Land and Population

年(月)底別 End of Year(Month)	土地面積 Land (平方公里) (km <sup>2</sup> )	戶籍戶數 No. of Households (戶) (no.)	人口數(人) Population (person)			人口密度 Population Density (人/平方公里) (person/ km <sup>2</sup> )
			總計			
			總計 Grand Total	男 Male	女 Female	
民國 88 年底 End of 1999	271.7997	879 156	2 641 312	1 309 434	1 331 878	9 718
民國 89 年底 End of 2000	271.7997	888 560	2 646 474	1,309,308	1,337,166	9,737
民國 90 年底 End of 2001	271.7997	894 763	2 633 802	1 300 179	1 333 623	9 690
民國 91 年底 End of 2002	271.7997	906 988	2 641 856	1 301 458	1 340 398	9 720
民國 92 年底 End of 2003	271.7997	914 716	2 627 138	1 291 742	1 335 396	9 666
民國 93 年底 End of 2004	271.7997	923 325	2 622 472	1 286 303	1 336 169	9 649
民國 94 年底 End of 2005	271.7997	933 110	2 616 375	1 279 513	1 336 862	9 626
民國 95 年底 End of 2006	271.7997	941 317	2 632 242	1 282 691	1 349 551	9 684
民國 96 年底 End of 2007	271.7997	947 745	2 629 269	1 277 556	1 351 713	9 674
民國 97 年底 End of 2008	271.7997	958 433	2 622 923	1 270 948	1 351 975	9 650
民國 98 年底 End of 2009	271.7997	969 418	2 607 428	1 260 450	1 346 978	9 593
民國 99 年底 End of 2010	271.7997	983 237	2 618 772	1 262 554	1 356 218	9 635
民國 100 年底 End of 2011	271.7997	999 879	2 650 968	1 276 343	1 374 625	9 753
民國 101 年底 End of 2012	271.7997	1 017 063	2 673 226	1 285 361	1 387 865	9 835
民國 102 年底 End of 2013	271.7997	1 026 738	2 686 516	1 289 945	1 396 571	9 884
民國 103 年底 End of 2014	271.7997	1 037 402	2 702 315	1 295 636	1 406 679	9 942
民國 104 年底 End of 2015	271.7997	1 043 948	2 704 810	1 295 462	1 409 348	9 951
民國 105 年底 End of 2016	271.7997	1 047 284	2 695 704	1 289 510	1 406 194	9 918
民國 106 年底 End of 2017	271.7997	1 050 755	2 683 257	1 281 917	1 401 340	9 872
民國 107 年底 End of 2018	271.7997	1 056 233	2 668 572	1 273 375	1 395 197	9 818
民國 108 年底 End of 2019	271.7997	1 060 880	2 645 041	1 260 049	1 384 992	9 732
民國 109 年底 End of 2020	271.7997	1 061 000	2 602 418	1 238 618	1 363 800	9 575
民國 110 年底 End of 2021	271.7997	1 052 596	2 524 393	1 201 966	1 322 427	9 288
<b>民國111年 2022</b>						
3月底 End of Mar.	271.7997	1 045 646	2 490 445	1 186 053	1 304 392	9 163
4月底 End of Apr.	271.7997	1 043 569	2 478 124	1 179 782	1 298 342	9 117
5月底 End of May	271.7997	1 042 426	2 470 599	1 175 883	1 294 716	9 090
6月底 End of June	271.7997	1 041 655	2 464 452	1 172 552	1 291 900	9 067
7月底 End of July	271.7997	1 041 655	2 462 482	1 171 248	1 291 234	9 060
8月底 End of Aug.	271.7997	1 043 552	2 461 695	1 170 539	1 291 156	9 057
9月底 End of Sep.	271.7997	1 045 899	2 460 932	1 169 771	1 291 161	9 054
10月底 End of Oct.	271.7997	1 047 269	2 465 610	1 171 422	1 294 188	9 071
11月底 End of Nov.	271.7997	1 049 179	2 472 547	1 173 910	1 298 637	9 097
12月底 End of Dec.	271.7997	1 050 981	2 480 681	1 177 022	1 303 659	9 127
<b>民國112年 2023</b>						
1月底 End of Jan.	271.7997	1 052 383	2 488 043	1 180 304	1 307 739	9 154
2月底 End of Feb.	271.7997	1 053 726	2 490 133	1 180 829	1 309 304	9 162
3月底 End of Mar.	271.7997	1 055 747	2 494 813	1 182 407	1 312 406	9 179

資料來源：本府地政局、民政局。

Source: Department of Land , Department of Civil Affairs.

表19 臺灣地區營造工程物價指數

公式：採用拉式公式之變式

年(月)別 Year (Month)	總指數 General Index	水泥及其製品類 Cement & Related Products	砂石及級配類 Sand & Crashed Stone	磚瓦瓷類 Bricks & Tiles	金屬製品類 Metal Products	木材及其製品類 Timber & Related Products
項數 No of Items	115	7	3	5	21	5
權數(千分比) Weights(‰)	1,000	141.07	21.14	13.91	233.42	24.00
<b>定 基 指 數</b>						
基期：民國110年=100						
民國 100年 2011	84.03	72.26	81.52	90.12	88.45	84.17
民國 101年 2012	84.73	75.71	84.64	94.79	84.46	82.34
民國 102年 2013	84.44	77.01	85.88	97.67	79.78	83.88
民國 103年 2014	85.99	82.05	97.25	100.37	77.98	87.78
民國 104年 2015	83.56	82.16	98.45	100.81	66.45	87.90
民國 105年 2016	82.15	77.79	96.43	100.02	65.90	84.10
民國 106年 2017	84.13	75.30	95.58	98.95	74.69	84.03
民國 107年 2018	86.95	77.64	96.00	97.84	82.61	89.24
民國 108年 2019	88.88	88.57	100.04	97.75	80.73	90.44
民國 109年 2020	90.14	95.97	101.19	98.53	77.63	89.86
民國 110年 2021	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
民國 111年 2022	107.36	112.91	103.32	105.43	105.69	110.46
3月 Mar.	106.88	106.74	102.31	104.29	110.58	107.92
4月 Apr.	108.83	108.66	102.96	104.29	115.04	109.32
5月 May	109.05	112.22	103.50	105.25	112.53	111.46
6月 June	109.02	114.00	103.59	105.57	110.86	111.97
7月 July	108.11	115.55	103.59	106.20	105.15	112.29
8月 Aug.	107.32	115.85	103.84	106.81	101.92	112.29
9月 Sep.	107.96	117.02	104.45	106.84	102.99	111.87
10月 Oct.	107.69	117.35	104.45	106.99	101.62	111.82
11月 Nov.	107.45	117.86	104.45	107.31	99.83	112.01
12月 Dec.	107.92	118.47	104.53	107.80	100.97	111.88
民國 112年 2023						
1月 Jan.	108.69	119.56	104.80	107.86	102.68	111.49
2月 Feb.	109.22	119.98	104.96	108.07	103.53	110.69
3月 Mar.	109.50	120.07	105.03	108.08	104.32	110.46
<b>年 增 率 (%)</b>						
民國 100年 2011	3.32	-0.43	-3.08	2.13	7.33	10.91
民國 101年 2012	0.83	4.77	3.83	5.18	-4.51	-2.17
民國 102年 2013	-0.34	1.72	1.47	3.04	-5.54	1.87
民國 103年 2014	1.84	6.54	13.24	2.76	-2.26	4.65
民國 104年 2015	-2.83	0.13	1.23	0.44	-14.79	0.14
民國 105年 2016	-1.69	-5.32	-2.05	-0.78	-0.83	-4.32
民國 106年 2017	2.41	-3.20	-0.88	-1.07	13.34	-0.08
民國 107年 2018	3.35	3.11	0.44	-1.12	10.60	6.20
民國 108年 2019	2.22	14.08	4.21	-0.09	-2.28	1.34
民國 109年 2020	1.42	8.35	1.15	0.80	-3.84	-0.64
民國 110年 2021	10.94	4.20	-1.18	1.49	28.82	11.28
民國 111年 2022	7.36	12.91	3.32	5.43	5.69	10.46
3月 Mar.	11.37	8.73	2.39	5.81	21.37	14.03
4月 Apr.	11.80	10.43	3.02	5.05	22.77	12.54
5月 May	9.49	13.48	3.55	5.60	12.64	11.18
6月 June	7.67	14.88	3.60	4.97	6.47	10.17
7月 July	6.13	15.68	3.60	5.59	-0.27	9.86
8月 Aug.	5.06	15.63	3.85	5.94	-3.22	9.03
9月 Sep.	5.44	16.43	4.46	5.91	-2.37	8.26
10月 Oct.	4.57	15.52	4.39	5.99	-4.61	8.06
11月 Nov.	3.96	14.55	4.31	6.30	-5.48	7.43
12月 Dec.	4.52	13.30	4.23	6.70	-2.43	6.81
民國 112年 2023						
1月 Jan.	4.84	13.43	3.87	6.25	0.35	5.33
2月 Feb.	4.55	13.41	3.59	5.69	-0.84	3.59
3月 Mar.	2.45	12.49	2.66	3.63	-5.66	2.35

資料來源：行政院主計總處《物價統計月報》。

說明：由於受查者延誤或更正報價，最近3個月資料均可能修正。

**Table 19 Indices of Construction Cost in Taiwan Area**

Formula: Laspeyres's Formula

塑膠製品類 Plastic Products	油漆塗裝類 Paints	機電設備類 Electrical Equipment & Apparatus	瀝青及其製品類 Asphalt & Related Products	雜項類 Miscellaneous Products	勞務類 Services
8	4	16	2	15	29
19.55	9.30	120.19	19.07	57.58	340.76
Fixed Index				Base Period : 2021=100	
72.57	89.06	89.97	97.58	86.31	85.01
75.39	94.07	89.42	104.09	88.97	86.18
78.78	95.89	88.50	106.01	90.62	86.98
80.97	97.01	88.53	105.98	92.29	88.52
78.71	96.81	86.14	100.79	92.26	89.65
78.58	96.59	83.60	97.17	92.45	89.69
81.95	96.25	87.05	96.40	93.44	90.08
84.33	97.49	89.64	97.15	94.75	90.59
85.41	98.10	89.46	100.28	96.05	91.73
87.23	98.19	89.10	97.74	97.01	94.02
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
102.49	104.48	110.22	113.19	107.81	105.36
103.95	102.30	109.68	106.96	105.72	104.45
105.33	103.34	111.76	110.56	106.69	104.96
105.52	104.22	112.57	111.43	107.08	105.17
103.92	105.24	111.66	111.52	109.29	105.30
103.34	105.90	111.38	118.02	109.43	105.62
100.65	105.90	109.35	118.83	109.97	105.92
100.28	105.90	110.31	118.88	110.27	106.21
99.93	105.90	110.10	119.08	109.29	106.42
99.95	105.79	110.44	118.77	109.44	106.62
99.47	105.94	111.32	118.77	110.06	106.64
100.24	106.07	111.93	119.74	r 110.51	106.87
101.03	106.07	112.94	119.74	110.65	r 107.29
102.00	106.07	112.97	119.74	110.53	107.49
Annual Change Rate (%)					
6.30	9.44	5.86	3.42	3.83	1.26
3.89	5.63	-0.61	6.67	3.08	1.38
4.50	1.93	-1.03	1.84	1.85	0.93
2.78	1.17	0.03	-0.03	1.84	1.77
-2.79	-0.21	-2.70	-4.90	-0.03	1.28
-0.17	-0.23	-2.95	-3.59	0.21	0.04
4.29	-0.35	4.13	-0.79	1.07	0.43
2.90	1.29	2.98	0.78	1.40	0.57
1.28	0.63	-0.20	3.22	1.37	1.26
2.13	0.09	-0.40	-2.53	1.00	2.50
14.64	1.84	12.23	2.31	3.08	6.36
2.49	4.48	10.22	13.19	7.81	5.36
10.20	3.98	15.61	9.00	8.91	6.47
3.72	4.98	15.50	11.38	8.92	6.15
3.24	5.08	13.00	11.05	8.42	5.59
2.79	5.10	9.57	10.67	7.94	5.14
3.68	4.99	9.49	16.74	7.66	4.91
0.72	4.85	6.84	17.49	7.89	4.74
-0.59	4.60	7.46	17.49	7.85	4.81
-3.19	4.47	6.28	17.59	8.20	4.69
-6.05	4.36	5.04	16.95	7.21	4.55
-5.56	4.32	5.64	16.66	7.40	4.27
-3.98	4.41	5.06	17.00	r 7.42	3.38
-2.07	4.21	5.08	16.18	6.78	r 3.58
-1.88	3.69	3.00	11.95	4.55	2.91

Source: Price Statistics Monthly in Taiwan Area, R.O.C. (Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan.)

Explanation: All data are subject to revision 3 months after original publication due to late reports and corrections by respondents.



表20 臺北市營造工程物價指數

公式：價比基期值加權算術平均式

年(月)別 Year (Month)	總指數 General Index	水泥及其製品類 Cement & Related Products	砂石及級配類 Sand & Crashed Stone	磚瓦瓷類 Bricks & Tiles	金屬製品類 Metal Products	木材及其製品類 Timber & Related Products
項數 No of Items	115	7	3	5	21	5
權數(百分比) Weights(%)	1,000.00	132.62	15.42	16.46	238.27	25.36
<b>定 基 指 數</b>						
基期：民國110年=100						
民國100年 2011	84.71	75.40	90.05	107.14	89.90	90.31
民國101年 2012	85.25	77.51	90.53	110.78	85.63	86.36
民國102年 2013	84.69	78.34	93.21	112.11	80.43	86.44
民國103年 2014	85.87	83.80	102.79	112.34	79.09	89.47
民國104年 2015	83.54	82.57	103.90	111.69	68.96	88.75
民國105年 2016	82.03	77.27	102.31	108.55	68.25	83.12
民國106年 2017	83.51	75.66	102.56	106.16	76.11	81.86
民國107年 2018	86.22	80.44	102.62	103.20	83.55	84.76
民國108年 2019	88.65	92.20	103.81	102.24	81.69	86.52
民國109年 2020	90.21	96.99	108.46	100.13	78.51	87.15
民國110年 2021	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
民國111年 2022	107.51	114.96	104.81	104.77	106.26	108.20
3月 Mar.	107.34	108.17	102.58	102.33	112.09	107.17
4月 Apr.	109.10	110.08	103.39	102.33	116.50	109.18
5月 May	108.93	112.61	104.68	104.94	113.06	109.30
6月 June	109.15	114.39	104.68	104.94	112.61	109.30
7月 July	108.32	118.28	104.68	105.11	105.57	109.30
8月 Aug.	107.39	118.47	104.68	106.18	102.30	109.30
9月 Sep.	108.05	120.00	108.09	106.18	103.41	108.33
10月 Oct.	107.64	120.00	108.09	106.18	101.84	108.76
11月 Nov.	107.39	121.21	108.09	106.18	99.83	108.66
12月 Dec.	108.00	122.41	108.09	108.66	101.25	108.66
民國112年 2023						
1月 Jan.	108.90	122.93	108.09	108.65	103.08	108.77
2月 Feb.	109.55	122.93	108.09	109.11	103.70	108.77
3月 Mar.	109.91	122.93	108.09	109.11	104.70	108.77
<b>年 增 率 (%)</b>						
民國100年 2011	2.82	-1.38	-0.51	1.01	7.05	5.33
民國101年 2012	0.64	2.80	0.53	3.39	-4.74	-4.37
民國102年 2013	-0.65	1.08	2.96	1.21	-6.08	0.09
民國103年 2014	1.39	6.97	10.29	0.20	-1.66	3.51
民國104年 2015	-2.72	-1.48	1.07	-0.58	-12.81	-0.81
民國105年 2016	-1.81	-6.42	-1.53	-2.81	-1.03	-6.34
民國106年 2017	1.81	-2.08	0.24	-2.21	11.52	-1.51
民國107年 2018	3.24	6.31	0.06	-2.78	9.77	3.53
民國108年 2019	2.82	14.63	1.16	-0.94	-2.22	2.08
民國109年 2020	1.77	5.20	4.48	-2.06	-3.89	0.73
民國110年 2021	10.85	3.10	-7.80	-0.13	27.37	14.74
民國111年 2022	7.51	14.96	4.81	4.77	6.26	8.20
3月 Mar.	12.27	10.50	2.58	3.43	23.39	11.17
4月 Apr.	12.24	12.30	3.39	3.43	24.71	11.86
5月 May	9.82	14.72	4.68	5.13	13.59	8.20
6月 June	8.17	16.54	4.68	4.68	8.33	7.62
7月 July	6.25	18.01	4.68	4.84	0.19	7.62
8月 Aug.	4.89	16.99	4.68	5.26	-2.77	7.43
9月 Sep.	5.16	18.50	8.09	5.26	-2.42	5.65
10月 Oct.	4.23	17.91	8.09	5.26	-4.73	5.51
11月 Nov.	3.60	17.70	8.09	5.26	-5.50	4.82
12月 Dec.	4.05	16.67	8.09	7.72	-1.93	4.82
民國112年 2023						
1月 Jan.	4.72	15.47	8.09	6.58	0.81	3.45
2月 Feb.	4.46	14.47	7.40	6.63	-0.78	3.32
3月 Mar.	2.39	13.65	5.37	6.63	-6.59	1.49

資料來源：本府主計處《臺北市物價統計月報》。

Table 20 Indices of Construction Cost in Taipei City

塑膠製品類 Plastic Products	油漆塗裝類 Paints	機電設備類 Electrical Equipment & Apparatus	瀝青及其製品類 Asphalt & Related Products	雜項材料類 Miscellaneous Products	勞務類 Services
8	4	16	2	15	29
19.47	9.91	114.97	18.44	56.98	352.09
Fixed Index			Base Period : 2021=100		
71.97	93.60	93.31	107.26	87.71	81.49
74.23	98.06	93.15	112.03	89.46	83.64
77.00	102.27	92.39	113.31	90.23	84.49
78.58	102.44	91.95	112.65	92.26	85.16
75.52	102.44	90.21	102.52	94.97	86.03
76.74	101.97	88.35	97.90	95.96	85.95
80.39	99.87	90.41	96.18	94.92	85.98
79.93	99.86	92.39	97.91	95.74	86.16
83.52	99.86	92.14	102.16	96.26	88.43
85.41	99.98	90.79	100.48	96.40	92.71
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
101.84	100.55	108.29	105.95	109.56	105.49
104.14	100.42	108.43	102.62	106.93	104.70
105.59	100.42	109.71	104.45	107.81	105.08
105.59	100.42	110.52	105.30	108.21	105.34
103.89	100.70	109.24	105.30	112.07	105.37
102.95	100.70	109.33	108.73	112.10	105.91
99.98	100.70	106.21	108.73	112.81	106.09
97.83	100.70	107.71	108.73	112.98	106.22
97.83	100.70	107.71	108.73	111.12	106.32
97.83	100.70	108.08	108.73	111.29	106.37
97.28	100.70	108.72	108.73	111.29	106.42
97.59	100.70	109.28	108.72	112.22	107.17
98.89	100.70	110.09	108.72	112.26	108.21
99.50	100.70	109.98	108.72	112.21	108.58
Annual Change Rate (%)					
7.84	5.98	3.44	2.67	1.86	1.65
3.15	4.77	-0.17	4.45	2.00	2.64
3.73	4.29	-0.82	1.14	0.86	1.01
2.05	0.16	-0.48	-0.58	2.24	0.79
-3.90	0.00	-1.89	-9.00	2.94	1.03
1.62	-0.46	-2.07	-4.50	1.04	-0.09
4.76	-2.06	2.34	-1.76	-1.08	0.03
-0.57	-0.01	2.19	1.80	0.86	0.21
4.49	0.00	-0.28	4.34	0.54	2.63
2.26	0.12	-1.47	-1.65	0.15	4.84
17.08	0.02	10.15	-0.48	3.73	7.86
1.84	0.55	8.29	5.95	9.56	5.49
11.41	0.42	15.32	3.22	11.44	7.42
3.23	0.42	13.72	5.06	10.57	6.34
3.23	0.42	12.15	5.28	9.60	6.21
2.65	0.70	7.52	4.96	10.26	5.47
3.89	0.70	6.73	8.37	9.78	5.10
0.66	0.70	3.40	8.37	10.15	4.57
-1.86	0.70	4.75	8.37	9.78	4.37
-5.36	0.70	3.94	8.37	10.08	3.98
-8.96	0.70	2.61	8.37	8.24	3.56
-8.90	0.70	2.42	8.37	7.72	2.69
-7.67	0.70	2.56	8.36	8.48	3.13
-4.44	0.28	2.72	7.70	7.35	3.86
-4.46	0.28	1.43	5.94	4.94	3.71

Source: Price Statistics Monthly in Taipei City, R.O.C. (Department of Budget, Accounting and Statistics, Taipei City Government.)

## 臺北市工務統計月報

出版機關：臺北市政府工務局

地址：11008 臺北市信義區市府路1號4樓西南區

電話：1999(外縣市02-27208889)轉1404

網址：<https://pwd.gov.taipei>

發行人：黃一平

編輯：臺北市政府工務局統計室

出版年月：中華民國 112年4月

創刊年月：中華民國 73年1月

刊期頻率：月刊

## THE TAIPEI CITY STATISTICAL MONTHLY BULLETIN OF PUBLIC WORKS

Published by the Public Works Department, Taipei City Government

Address: Southwest Wing, 4F., No.1, City Hall Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11008, Taiwan (R.O.C.)

Telephone No: Please dial the 1999 Citizen Hotline (02-2720-8889 outside Taipei City) ext. 1404

Publisher: I-Ping Huang

Edited by the Statistics Office of PWD, TCG

Website: <https://pwd.gov.taipei>

Publishing Date: April 2023

First Edition: January 1984



「即時問題回報，打造友善臺北」  
歡迎掃描條碼，或到網址：  
[hello.gov.taipei](https://hello.gov.taipei)，提供您的寶貴意見！