


臺北市公有收費停車場基金

會計月報

作業基金

中華民國113年3月份

主辦會計人員



機關長官



臺北市公有收費停車場基金

目 次

中華民國113年3月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 7 頁
三、產品銷售營運(業務)量值表	第 - - 頁
四、產品生產量值表	第 - - 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 8 至 9 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10 至 16 頁
七、無形資產執行情形明細表	第 - - 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 17 至 24 頁

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	5,157,330,000	439,269,316	382,822,030	56,447,286	14.75	1,229,044,939	1,259,275,630	-30,230,691	-2.40
勞務收入	3,494,339,000	320,108,150	289,701,300	30,406,850	10.50	896,485,515	862,715,900	33,769,615	3.91
管理收入	3,412,339,000	313,868,925	282,868,000	31,000,925	10.96	879,472,215	842,216,000	37,256,215	4.42
其他勞務收入	82,000,000	6,239,225	6,833,300	-594,075	-8.69	17,013,300	20,499,900	-3,486,600	-17.01
租金及權利金收入	1,407,887,000	114,425,842	83,020,730	31,405,112	37.83	317,255,804	373,738,730	-56,482,926	-15.11
土地租金收入	56,877,000	1,258,525	3,020,730	-1,762,205	-58.34	3,732,059	3,738,730	-6,671	-0.18
其他建築物租金收入	2,305,000	-	-	-	--	-	-	-	--
權利金收入	1,348,705,000	113,167,317	80,000,000	33,167,317	41.46	313,523,745	370,000,000	-56,476,255	-15.26
徵收收入	50,000,000	1,763,263	4,100,000	-2,336,737	-56.99	10,104,653	12,300,000	-2,195,347	-17.85
停車空間代金收入	50,000,000	1,763,263	4,100,000	-2,336,737	-56.99	10,104,653	12,300,000	-2,195,347	-17.85
其他業務收入	205,104,000	2,972,061	6,000,000	-3,027,939	-50.47	5,198,967	10,521,000	-5,322,033	-50.58
其他補助收入	5,104,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項業務收入	200,000,000	2,972,061	6,000,000	-3,027,939	-50.47	5,198,967	10,521,000	-5,322,033	-50.58
業務成本與費用	2,892,683,000	217,271,074	232,131,608	-14,860,534	-6.40	546,315,669	586,396,875	-40,081,206	-6.84
勞務成本	2,223,427,000	166,909,238	176,710,017	-9,800,779	-5.55	416,195,457	449,604,778	-33,409,321	-7.43
管理成本	2,102,018,000	157,033,303	166,688,368	-9,655,065	-5.79	396,252,690	429,480,424	-33,227,734	-7.74
其他勞務成本	121,409,000	9,875,935	10,021,649	-145,714	-1.45	19,942,767	20,124,354	-181,587	-0.90

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
出租資產成本	550,110,000	42,180,324	42,966,493	-786,169	-1.83	104,918,473	107,087,819	-2,169,346	-2.03
其他出租成本	550,110,000	42,180,324	42,966,493	-786,169	-1.83	104,918,473	107,087,819	-2,169,346	-2.03
其他業務成本	117,583,000	8,014,344	12,277,315	-4,262,971	-34.72	24,907,795	29,274,929	-4,367,134	-14.92
雜項業務成本	117,583,000	8,014,344	12,277,315	-4,262,971	-34.72	24,907,795	29,274,929	-4,367,134	-14.92
管理及總務費用	1,023,000	67,168	75,783	-8,615	-11.37	193,944	327,349	-133,405	-40.75
管理費用及總務費用	1,023,000	67,168	75,783	-8,615	-11.37	193,944	327,349	-133,405	-40.75
研究發展及訓練費用	540,000	100,000	102,000	-2,000	-1.96	100,000	102,000	-2,000	-1.96
訓練費用	540,000	100,000	102,000	-2,000	-1.96	100,000	102,000	-2,000	-1.96
業務賸餘（短絀）	2,264,647,000	221,998,242	150,690,422	71,307,820	47.32	682,729,270	672,878,755	9,850,515	1.46
業務外收入	87,463,000	5,325,018	6,122,668	-797,650	-13.03	14,133,242	17,120,354	-2,987,112	-17.45
財務收入	9,996,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	9,996,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	77,467,000	5,325,018	6,122,668	-797,650	-13.03	14,133,242	17,120,354	-2,987,112	-17.45
資產使用及權利金收入	14,724,000	902,918	1,168,718	-265,800	-22.74	2,703,093	2,804,154	-101,061	-3.60
違規罰款收入	7,850,000	226,448	400,000	-173,552	-43.39	301,060	730,000	-428,940	-58.76
雜項收入	54,893,000	4,195,652	4,553,950	-358,298	-7.87	11,129,089	13,586,200	-2,457,111	-18.09
業務外費用	24,432,000	381,134	89,160	291,974	327.47	9,327,115	168,320	9,158,795	5,441.30

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財務費用	182,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	182,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	24,250,000	381,134	89,160	291,974	327.47	9,327,115	168,320	9,158,795	5,441.30
財產交易短絀	365,000	-	-	-	--	4,095	-	4,095	--
違約及處理費用	588,000	104,465	10,000	94,465	944.65	184,765	10,000	174,765	1,747.65
雜項費用	23,297,000	276,669	79,160	197,509	249.51	9,138,255	158,320	8,979,935	5,672.02
業務外賸餘(短絀)	63,031,000	4,943,884	6,033,508	-1,089,624	-18.06	4,806,127	16,952,034	-12,145,907	-71.65
本期賸餘(短絀)	2,327,678,000	226,942,126	156,723,930	70,218,196	44.80	687,535,397	689,830,789	-2,295,392	-0.33

製表

覆核

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表附表

中華民國113年3月份

- 一、管理收入較預算分配數增加3,725萬6,215元，計增4.42%；其中汽車增加7,015萬9,490元，計10.71%、機車增加425萬3,723元，計增13.10%、月票減少3,715萬6,998元，計減24.01%，主要係民眾外出活動需求增加、古亭國中地下停車場等3處尚未委外經營，致停車場營收增加。
 - 二、其他勞務收入較預算分配數減少，主要係因本市違規停車拖吊收入預算係依據警察局交通警察大隊估算執行拖吊勤務所需拖吊車數量編列，且該大隊以實際現況排除道路障礙為原則，而非以達成設定市庫收入之目標為主要目的，故預算執行增加或減少非本處所能掌控。
 - 三、權利金收入較預算數減少，係因原規劃古亭國中地下停車場等3處尚未委外經營、六張犁A、B區社會住宅等10處尚未完工、百齡橋旁平面停車場等2處停車場收回自營、新生南路1段103巷臨時歸還國產署不再提供停車，致執行落後。
 - 四、停車空間代金收入較預算分配數減少，主要係因起造人請領建築物使用執照、申請人變更使用執照申請前，繳納停車空間代金之日期及金額不確定，及車位代金單價受各地區地段之當期公告地價、工程造價、各不相同等因素影響，故代金收入增加或減少非本處所能掌控。
 - 五、雜項業務收入較預算分配數減少，主要係因裁決單位依實際裁罰收取所致。
 - 六、雜項業務成本較預算分配數減少，係因本處交通助理員陸續退休，致計時與計件人員酬金減少所致。
 - 七、管理費用及總務費用較預算分配數減少，主要係因公共關係費核銷作業不及，延至次月付款所致。
 - 八、違規罰款收入較預算分配數減少，主要係因實際發生違反合約規定之事實，並依合約規定扣罰之收入所致，故增加或減少非本處所能掌控。
 - 九、雜項收入較預算分配數減少，主要係因停車費逾期未繳催繳工本費收入較預計減少所致。
 - 十、財產交易短絀較預算分配數增加，主要係因松山車站地下停車場電梯部分零組件已逾使用年限且不堪使用，財產報廢預留殘值數4,095元。
 - 十一、違約及處理費用較預算分配數增加，主要係因公涉訟、法律諮詢等費用依實際發生訴訟時支付所致。
 - 十二、雜項費用較預算分配數增加，主要係因：
 - (一)本處經管臺北市區監理所建物2筆(臺北市松山區西松段二小段1819及2625建號)，建築完成日期、使用年限辦理更正，補提113年度以前折舊457萬3,396元，依113年1月24日北市財產字第1133011326號函辦理。
 - (二)民權公園等7處中央監控設備112年第4季維護保養費7萬8,198元。
 - (三)松山車站地下停車場電梯增列財產，機械及設備補提113年度以前折舊數409萬6,333元。
 - (四)112年12月份委託民間廠商拖吊車輛移置費及保管費2萬2,224元。
 - (五)111年鋪面整修(文林北路116號旁空地關建停車場)設計費及施工費10萬6,189元。
 - (六)民眾重覆繳納路邊停車費-匯款退費21萬8,112元。
- 本期其他綜合餘絀本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	57,822,802,885	100.00	負債	2,500,554,715	4.32
流動資產	9,052,069,006	15.65	流動負債	871,520,215	1.51
現金	8,286,987,263	14.33	短期債務	153,228,482	0.26
銀行存款	8,286,532,263	14.33	應付到期長期負債	153,228,482	0.26
零用及週轉金	455,000	0.00	應付款項	479,227,908	0.83
應收款項	717,388,891	1.24	應付代收款	338,480,868	0.59
應收帳款	377,027,203	0.65	應付費用	34,443,273	0.06
應收收益	4,907,435	0.01	應付繳庫數	106,303,767	0.18
託辦往來	334,474,648	0.58	預收款項	239,063,825	0.41
其他應收款	979,605	0.00	預收收入	239,063,825	0.41
預付款項	47,692,852	0.08	長期負債	4,272,500	0.01
用品盤存	545,453	0.00	長期債務	4,272,500	0.01
預付費用	47,147,399	0.08	應付租賃款	4,272,500	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,320,438,547	2.28	其他負債	1,624,762,000	2.81
採權益法之投資	195,421,156	0.34	遞延負債	378,614,748	0.65
採權益法之投資成本	119,442,493	0.21	遞延收入	378,614,748	0.65
採權益法之投資權益調整	75,978,663	0.13	什項負債	1,246,147,252	2.16
準備金	1,125,017,391	1.95	存入保證金	103,405,932	0.18
退休及離職準備金	1,125,017,391	1.95	應付退休及離職金	1,125,017,391	1.95

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
不動產、廠房及設備	47,222,297,710	81.67	暫收及待結轉帳項	17,723,929	0.03
土地	24,565,813,042	42.48	淨值	55,322,248,170	95.68
土地	24,565,813,042	42.48	基金	24,493,470,577	42.36
土地改良物	13,929,597	0.02	基金	24,493,470,577	42.36
土地改良物	282,758,215	0.49	基金	24,493,470,577	42.36
累計折舊 - 土地改良物	-268,828,618	-0.46	公積	5,681,941,447	9.83
房屋及建築	17,839,271,948	30.85	資本公積	5,611,495,447	9.70
房屋及建築	32,282,540,948	55.83	受贈公積	5,609,750,811	9.70
累計折舊 - 房屋及建築	-14,443,269,000	-24.98	其他資本公積	1,744,636	0.00
機械及設備	121,683,382	0.21	特別公積	70,446,000	0.12
機械及設備	467,773,184	0.81	特別公積	70,446,000	0.12
累計折舊 - 機械及設備	-346,089,802	-0.60	累積餘絀	25,147,192,909	43.49
交通及運輸設備	81,152,120	0.14	累積賸餘	25,147,192,909	43.49
交通及運輸設備	700,993,382	1.21	累積賸餘	24,459,657,512	42.30
累計折舊 - 交通及運輸設備	-619,841,262	-1.07	本期賸餘	687,535,397	1.19
什項設備	10,684,553	0.02	淨值其他項目	-356,763	-0.00
什項設備	60,955,836	0.11	累積其他綜合餘絀	-356,763	-0.00
累計折舊 - 什項設備	-50,271,283	-0.09	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益 工具投資未實現評價餘絀	-356,763	-0.00
租賃資產	6,259,248	0.01			

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
租賃資產	10,501,968	0.02			
累計折舊 - 租賃資產	-4,242,720	-0.01			
購建中固定資產	4,583,503,820	7.93			
未完工程	4,583,503,820	7.93			
無形資產	3,169,234	0.01			
無形資產	3,169,234	0.01			
電腦軟體	3,169,234	0.01			
其他資產	224,828,388	0.39			
什項資產	224,828,388	0.39			
催收款項	51,579,886	0.09			
備抵呆帳 - 催收款項	-11,144,590	-0.02			
暫付及待結轉帳項	184,393,092	0.32			
代管資產	6,621,906,610	11.45			
應付代管資產	-6,621,906,610	-11.45			
合 計	57,822,802,885	100.00	合 計	57,822,802,885	100.00

註: 1.截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 404,309,848 元, 係強制執行之債權(執行)憑證、履約保證金等。2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計 0 元。3.珍貴動產、不動產 0 元。

製表

覆核

臺北市公有收費停車場基金

主要營運項目執行明細表

中華民國113年3月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
管理收入(停車場營運)		本月數	-	-	-	313,868,925	282,868,000	31,000,925	10.96
		累計數	-	-	-	879,472,215	842,216,000	37,256,215	4.42
-汽車	輛	本月數	7,254,936	6,538,364	110.96	283,120,931	210,000,000	73,120,931	34.82
		累計數	21,334,300	20,393,469	104.61	725,159,490	655,000,000	70,159,490	10.71
-機車	輛	本月數	610,880	550,543	110.96	14,337,497	10,969,000	3,368,497	30.71
		累計數	1,708,592	1,629,645	104.84	36,722,723	32,469,000	4,253,723	13.10
-月票	張	本月數	15,059	13,572	110.96	16,410,497	61,899,000	-45,488,503	-73.49
		累計數	35,128	33,930	103.53	117,590,002	154,747,000	-37,156,998	-24.01
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	6,239,225	6,833,300	-594,075	-8.69
		累計數	-	-	-	17,013,300	20,499,900	-3,486,600	-17.01
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	157	171	91.81	113,167,317	80,000,000	33,167,317	41.46
		累計數	469	513	91.42	313,523,745	370,000,000	-56,476,255	-15.26
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	2,972,061	6,000,000	-3,027,939	-50.47
		累計數	-	-	-	5,198,967	10,521,000	-5,322,033	-50.58
		本月數							
		累計數							

臺北市公有收費停車場基金 主要營運項目執行明細表附表

中華民國113年3月份

- 一、管理收入較預算分配數增加3,725萬6,215元，計增4.42%；其中汽車增加7,015萬9,490元，計增10.71%、機車增加425萬3,723元，計增13.10%、月票減少3,715萬6,998元，計減24.01%，主要係民眾外出活動需求增加、古亭國中地下停車場等3處尚未委外經營，致停車場營收增加。
- 二、其他勞務收入較預算分配數減少，主要係因本市違規停車拖吊收入預算係依據警察局交通警察大隊估算執行拖吊勤務所需拖吊車數量編列，且該大隊以實際現況排除道路障礙為原則，而非以達成設定市庫收入之目標為主要目的，故預算執行增加或減少非本處所能掌控。
- 三、權利金收入較預算數減少，係因原規劃古亭國中地下停車場等3處尚未委外經營、六張犁A、B區社會住宅等10處尚未完工、百齡橋旁平面停車場等2處停車場收回自營、新生南路1段103巷臨時歸還國產署不再提供停車，致執行落後。
- 四、雜項業務收入較預算分配數減少，主要係因裁決單位依實際裁罰收取所致。

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
專案計畫小計	24,726,900	1,201,792,000	-	-	1,226,518,900	390,481,288	366,018,603	-	366,018,603	93.74	-24,462,685	-6.26			29.84
繼續性計畫	24,726,900	1,200,792,000	-	-	1,225,518,900	390,481,288	366,018,603	-	366,018,603	93.74	-24,462,685	-6.26			29.87
停車場多目標參建計畫	24,726,900	1,200,792,000	-	-	1,225,518,900	390,481,288	366,018,603	-	366,018,603	93.74	-24,462,685	-6.26			29.87
中山國中附建地下停車場新建工程	4,648,022	-	-	-	4,648,022	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築	4,648,022	-	-	-	4,648,022	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--			-
內湖321K01停車場新建工程	4,619,000	83,804,000	-	-	88,423,000	26,000,000	20,835,400	-	20,835,400	80.14	-5,164,600	-19.86	本案工程變更設計完成後，刻正辦理估驗計價，因審查後退請修正，致預算執行落後。	請廠商儘速重新提送。	23.56
房屋及建築	4,619,000	83,804,000	-	-	88,423,000	26,000,000	20,835,400	-	20,835,400	80.14	-5,164,600	-19.86			23.56
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	20,835,400	-	20,835,400	-	-	--			-
振華公園附建地下停車場新建工程	2,541,168	260,000,000	-	-78,379,186	184,161,982	117,074,069	110,834,315	-	110,834,315	94.67	-6,239,754	-5.33			60.18
房屋及建築	2,541,168	260,000,000	-	-78,379,186	184,161,982	117,074,069	110,834,315	-	110,834,315	94.67	-6,239,754	-5.33			60.18
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	110,834,315	-	110,834,315	-	-	--			-

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
新和國小附建地下停車場新建工程	2,112,106	-	-	28,790,422	30,902,528	4,210,233	-	-	-	-	-4,210,233	--	本工程由教育局主政，新工處代辦，本處參建工程，地下停車場已開場營運，目前新工處辦理結案作業中。	已請新工處儘速辦理結案作業，俟連付款條件後，儘速付款及憑證移回核銷。	--	
房屋及建築	2,112,106	-	-	28,790,422	30,902,528	4,210,233	-	-	-	-	-4,210,233	--			--	
房屋及建築																
成功市場附建地下停車場新建工程	2,057,982	1,000	-	31,190,366	33,249,348	17,408,283	17,408,283	-	17,408,283	100.00	0	0.00			52.36	
房屋及建築	2,057,982	1,000	-	31,190,366	33,249,348	17,408,283	17,408,283	-	17,408,283	100.00	0	0.00			52.36	
房屋及建築																
購建中固定資產							17,408,283	-	17,408,283							
公一公園附建地下停車場新建工程	1,743,610	236,412,000	-	-156,744,507	81,411,103	81,411,103	73,272,867	-	73,272,867	90.00	-8,138,236	-10.00			90.00	
房屋及建築	1,743,610	236,412,000	-	-156,744,507	81,411,103	81,411,103	73,272,867	-	73,272,867	90.00	-8,138,236	-10.00			90.00	
房屋及建築																
購建中固定資產							73,272,867	-	73,272,867							
景美女中附建地下停車場新建工程	1,460,597	5,905,000	-	79,039,508	86,405,105	23,232,983	23,232,983	-	23,232,983	100.00	0	0.00			26.89	
房屋及建築	1,460,597	5,905,000	-	79,039,508	86,405,105	23,232,983	23,232,983	-	23,232,983	100.00	0	0.00			26.89	

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築						-	-	-	-	-	-	-			
購建中固定資產						23,232,983	-	-	23,232,983						
科技大樓站停車場新建工程	803,218	83,273,000	-	41,465,581	125,541,799	37,343,647	36,633,785	-	36,633,785	98.10	-709,862	-1.90			29.18
房屋及建築	803,218	83,273,000	-	41,465,581	125,541,799	37,343,647	36,633,785	-	36,633,785	98.10	-709,862	-1.90			29.18
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							36,633,785	-	36,633,785						
內湖國中附建地下停車場新建工程	1,882,657	109,066,000	-	42,987,485	153,936,142	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築	1,882,657	109,066,000	-	42,987,485	153,936,142	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築							-	-	-						
大安國中附建地下停車場新建工程	1,080,655	41,318,000	-	31,428,611	73,827,266	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築	1,080,655	41,318,000	-	31,428,611	73,827,266	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築							-	-	-						
樂活公園地下停車場新建工程	1,281,633	261,173,000	-	-29,778,280	232,676,353	83,800,970	83,800,970	-	83,800,970	100.00	0	0.00			36.02
房屋及建築	1,281,633	261,173,000	-	-29,778,280	232,676,353	83,800,970	83,800,970	-	83,800,970	100.00	0	0.00			36.02
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							83,800,970	-	83,800,970						
和平高中附建地下停車場新建工程	488,502	74,800,000	-	-	75,288,502	-	-	-	-	-	-	--			--

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
房屋及建築	488,502	74,800,000	-	-	75,288,502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築																
西松國小附建地下停車場新建工程	7,750	45,040,000	-	10,000,000	55,047,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	7,750	45,040,000	-	10,000,000	55,047,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築																
新興計畫	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
停車場多目標參建計畫	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雙永國小附建地下停車場新建工程	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築																
一般建築及設備計畫小計	51,157,380	78,817,000	-	-	129,974,380	19,189,204	19,507,868	-	19,507,868	101.66	318,664	1.66				15.01
分年性項目	12,103,929	19,527,000	-	-	31,630,929	13,280,000	13,490,915	-	13,490,915	101.59	210,915	1.59				42.65
房屋及建築	12,103,929	14,385,000	-	-	26,488,929	13,280,000	13,490,915	-	13,490,915	101.59	210,915	1.59	一、老舊停車場耐震補強工程：因預算分配於4月份，提前執行。	一、老舊停車場耐震補強工程：爾後審慎辦理預算分配數。		50.93
房屋及建築																
購建中固定資產							13,490,915	-	13,490,915							

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
機械及設備	-	5,142,000	-	-	5,142,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備																
一次性項目	39,053,451	59,290,000	-	-	98,343,451	5,909,204	6,016,953	-	6,016,953	101.82	107,749	1.82				6.12
土地改良物	27,697,235	27,600,000	-	-141,729	55,155,506	3,461,673	3,625,268	-	3,625,268	104.73	163,595	4.73	一、112年 度鋪面整修 工程開口契 約：因預算 分配於4月 份，提前執 行。	一、112年 度鋪面整修 工程開口契 約：爾後審 慎辦理預算 分配數。		6.57
土地改良物																
購建中固定資產							3,625,268	-	3,625,268							
房屋及建築	10,798,666	12,213,000	-	-	23,011,666	1,538,252	1,530,409	-	1,530,409	99.49	-7,843	-0.51				6.65
房屋及建築																
購建中固定資產							1,530,409	-	1,530,409							
機械及設備	409,500	15,206,000	-	141,729	15,757,229	701,229	658,104	-	658,104	93.85	-43,125	-6.15	一、網路及 資訊周邊設 備：原預計 採購液晶觸 控螢幕，因 使用需求變 更，改採購 投影機，品 項價位不同 致產生餘款 。	一、網路及 資訊周邊設 備：儘速辦 理資訊用品 採購。		4.18

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
機械及設備							658,104	-	658,104						
交通及運輸設備	148,050	900,000	-	-	1,048,050	148,050	148,050	-	148,050	100.00	0	0.00			14.13
交通及運輸設備						148,050	-	148,050							
什項設備	-	610,000	-	-	610,000	60,000	55,122	-	55,122	91.87	-4,878	-8.13			9.04
什項設備						55,122	-	55,122							
租賃資產	-	2,761,000	-	-	2,761,000	-	-	-	-	-	-	--			--
租賃資產						-	-	-	-	-	-	--			--
總計	75,884,280	1,280,609,000	-	-	1,356,493,280	409,670,492	385,526,471	-	385,526,471	94.11	-24,144,021	-5.89			28.42
不動產、廠房及設備小計	75,884,280	1,280,609,000	-	-	1,356,493,280	409,670,492	385,526,471	-	385,526,471	94.11	-24,144,021	-5.89			28.42
土地改良物	27,697,235	27,600,000	-	-141,729	55,155,506	3,461,673	3,625,268	-	3,625,268	104.73	163,595	4.73			6.57
土地改良物						-	-	-	-	-	-	--			--
購建中固定資產						3,625,268	-	3,625,268							
房屋及建築	47,629,495	1,228,390,000	-	-	1,276,019,495	405,299,540	381,039,927	-	381,039,927	94.01	-24,259,613	-5.99			29.86
房屋及建築						-	-	-	-	-	-	--			--
購建中固定資產						381,039,927	-	381,039,927							
機械及設備	409,500	20,348,000	-	141,729	20,899,229	701,229	658,104	-	658,104	93.85	-43,125	-6.15			3.15
機械及設備						658,104	-	658,104							

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
交通及運輸設備	148,050	900,000	-	-	1,048,050	148,050	-	148,050	100.00	0	0.00			14.13	
交通及運輸設備						148,050	-	148,050							
什項設備	-	610,000	-	-	610,000	60,000	55,122	55,122	91.87	-4,878	-8.13			9.04	
什項設備							55,122	55,122							
租賃資產	-	2,761,000	-	-	2,761,000	-	-	-	-	-	--			--	
租賃資產							-	-							
總計	75,884,280	1,280,609,000	-	-	1,356,493,280	409,670,492	385,526,471	385,526,471	94.11	-24,144,021	-5.89			28.42	

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第1期(民國113年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至113年3月 底累計分配數 (2)	截至113年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
大安國中附建 地下停車場新 建工程(工程 費)(108-114)	266,483,554	242,625,000	73,827,266	-	-	--	--			-	-	-
大安國中附建 地下停車場新 建工程(工程 費)-土建工程	-	-	-	-	-	--	--		110/01/08	235,178,480	85.33	85.12
大安國中附建 地下停車場新 建工程(工程 費)-水電工程	-	-	-	-	-	--	--		107/10/08	7,430,530	-	-
大安國中附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
中山國中附建 地下停車場新 建工程(106- 112)	476,799,000	476,799,000	4,648,022	-	-	--	--			-	-	-
中山國中附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--		107/06/22	403,669,080	100.00	100.00
中山國中附建 地下停車場新 建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
中山國中附建 地下停車場新 建工程	-	-	-	-	-	--	--		104/02/13	13,600,560	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第1期(民國113年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至113年3月底累計分配數 (2)	截至113年3月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
建工程-設計監造標												
內湖321K01停車場新建工程(106-113)	646,840,000	646,840,000	88,423,000	26,000,000	20,835,400	80.14	23.56			-	-	-
內湖321K01停車場新建工程-土木工程	-	-	-	-	-	--	--		108/05/03	465,247,692	100.00	100.00
內湖321K01停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--		106/04/27	16,830,450	-	-
內湖國中附建地下停車場新建工程(108-113)	301,278,181	301,278,000	153,936,142	-	-	--	--			-	-	-
內湖國中附建地下停車場新建工程-土木工程	-	-	-	-	-	--	--		110/01/29	234,161,400	81.37	81.39
內湖國中附建地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
內湖國中附建地下停車場新建工程-設計	-	-	-	-	-	--	--		107/07/03	7,755,292	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第1期(民國113年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至113年3月 底累計分配數 (2)	截至113年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
監造標												
公一公園附建 地下停車場新 建工程(107- 114)	1,183,420,000	858,069,000	81,411,103	81,411,103	73,272,867	90.00	90.00			-	-	-
公一公園附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--		110/06/16	952,407,000	81.85	81.70
公一公園附建 地下停車場新 建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
公一公園附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--		107/03/29	26,925,480	-	-
成功市場附建 地下停車場新 建工程(106- 116)	651,226,727	195,182,718	33,249,348	17,408,283	17,408,283	100.00	52.36			-	-	-
成功市場附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--		108/05/20	302,456,576	52.41	52.66
成功市場附建 地下停車場新 建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第1期(民國113年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至113年3月 底累計分配數 (2)	截至113年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
成功市場附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--		105/04/20	12,928,200	-	-
西松國小附建 地下停車場新 建工程(112- 115)	1,212,858,000	56,130,000	55,047,750	-	-	--	--			-	-	-
西松國小附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--		112/12/29	896,573,001	-	-
西松國小附建 地下停車場新 建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
西松國小附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--		110/06/15	35,969,000	-	-
和平高中附建 地下停車場新 建工程(111- 116)	721,789,000	125,800,000	75,288,502	-	-	--	--			-	-	-
和平高中附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--		111/12/23	622,281,661	30.35	29.77
和平高中附建 地下停車場新 建工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第1期(民國113年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至113年3月 底累計分配數 (2)	截至113年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--		108/01/16	8,518,194	-	-
和平高中附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	692,200,000	382,200,000	125,541,799	37,343,647	36,633,785	98.10	29.18			-	-	-
科技大樓站停 車場新建工程 (108-114)	-	-	-	-	-	--	--		109/11/30	446,748,897	57.97	58.78
科技大樓站停 車場新建工 程-土建工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
科技大樓站停 車場新建工 程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--		108/09/19	19,130,340	-	-
科技大樓站停 車場新建工 程-設計監造 標	1,426,652,000	943,692,652	184,161,982	117,074,069	110,834,315	94.67	60.18			-	-	-
振華公園附建 地下停車場新 建工程(106- 114)	-	-	-	-	-	--	--		110/01/08	1,053,218,856	68.99	77.74
振華公園附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
振華公園附建 地下停車場新 建工程-水電	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第1期(民國113年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至113年3月底累計分配數 (2)	截至113年3月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
工程												
振華公園附建地下停車場新建工程-設計監造標	-	-	-	-	-	--	--		106/05/08	37,941,707	-	-
景美女中附建地下停車場新建工程(107-114)	345,667,421	258,491,000	86,405,105	23,232,983	23,232,983	100.00	26.89			-	-	-
景美女中附建地下停車場新建工程-土建工程	-	-	-	-	-	--	--		108/02/14	265,588,450	91.60	91.70
景美女中附建地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
景美女中附建地下停車場新建工程-設計監造標	-	-	-	-	-	--	--		103/12/19	9,851,330	-	-
新和國小附建地下停車場新建工程(106-112)	447,990,914	447,990,000	30,902,528	4,210,233	-	--	--	本工程由教育局主政，新工處代辦，本處參建工程，地下停車場已開場營運，目前新工處辦理結案作業中，故尚未付款及將憑證移回核銷。已請新工處儘速辦理結案作業，俟達付款條件後，儘速付款		-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第1期(民國113年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至113年3月 底累計分配數 (2)	截至113年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
新和國小附建 地下停車場新建 工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--	及憑證移回核銷。	106/10/27	367,014,640	100.00	100.00
新和國小附建 地下停車場新建 工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--		-	-	-	-
新和國小附建 地下停車場新建 工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--		103/11/17	8,016,915	-	-
樂活公園地下 停車場新建工 程(109-114)	712,574,000	509,514,000	232,676,353	83,800,970	83,800,970	100.00	36.02		-	-	-	-
樂活公園地下 停車場新建工 程-土木工程	-	-	-	-	-	--	--		110/12/16	605,751,266	65.80	67.53
樂活公園地下 停車場新建工 程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--		-	-	-	-
樂活公園地下 停車場新建工 程-設計監造 標	-	-	-	-	-	--	--		109/11/25	34,128,734	-	-
雙永國小附建 地下停車場新 建工程(113-	684,885,000	1,000,000	1,000,000	-	-	--	--		-	-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第1期(民國113年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至113年3月 底累計分配數 (2)	截至113年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
118) 雙永國小附建 地下停車場新 建工程(工程 費)-土建工程 雙永國小附建 地下停車場新 建工程-水費 工程 雙永國小附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

20801-1

113年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年1月1日至113年6月30日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (1)	本期預算分配數(2)								合計 (3)= (1)+(2)	未分配數
	合計	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	調整數		小計		1月	2月	3月	4月	5月	6月		
							金額	占可用 預算%								
合計	1,356,493,280	75,884,280	1,280,609,000			589,410,600	767,082,680	56.55		250,330,073	159,340,419	137,491,162	75,574,150	144,346,876	1,356,493,280	
專案計畫	1,226,518,900	24,726,900	1,201,792,000			487,058,570	739,460,330	60.29		243,840,073	146,641,215	135,765,597	73,800,000	139,413,445	1,226,518,900	
房屋及建築	1,226,518,900	24,726,900	1,201,792,000			487,058,570	739,460,330	60.29		243,840,073	146,641,215	135,765,597	73,800,000	139,413,445	1,226,518,900	
停車場多目標參建計畫	1,226,518,900	24,726,900	1,201,792,000			487,058,570	739,460,330	60.29		243,840,073	146,641,215	135,765,597	73,800,000	139,413,445	1,226,518,900	
中山國中附建地下停車場新建工程	4,648,022	4,648,022				4,648,022									4,648,022	
內湖321K01停車場新建工程	88,423,000	4,619,000	83,804,000			62,423,000	26,000,000	29.40		26,000,000					88,423,000	
振華公園附建地下停車場新建工	184,161,982	2,541,168	260,000,000		-78,379,186		184,161,982	100.00		67,883,456	49,190,613	18,400,000	30,800,000	17,887,913	184,161,982	

臺北市公有收費停車場基金

113年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年1月1日至113年6月30日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (1)	本期預算分配數(2)								合計 (3)= (1)+(2)	未分配數
	合計	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	調整數		小計		1月	2月	3月	4月	5月	6月		
							金額	占可用 預算%								
程																
新和 國小 附建 地下 停車場 新建 工程	30,902,528	2,112,106			28,790,422		30,902,528	100.00			4,210,233	23,000,000	1,580,189	2,112,106	30,902,528	
成功 市場 附建 地下 停車場 新建 工程	33,249,348	2,057,982	1,000		31,190,366	2,058,982	31,190,366	93.81			17,408,283		12,419,811	1,362,272	33,249,348	
公一 公園 附建 地下 停車場 新建 工程	81,411,103	1,743,610	236,412,000		-156,744,507		81,411,103	100.00		64,812,000	16,599,103				81,411,103	
景美 女中 附建 地下 停車	86,405,105	1,460,597	5,905,000		79,039,508	41,168,797	45,236,308	52.35			23,232,983	7,365,597		14,637,728	86,405,105	

臺北市公有收費停車場基金

20801-3

113年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年1月1日至113年6月30日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (1)	本期預算分配數(2)								合計 (3)= (1)+(2)	未分配數
	合計	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	調整數		小計		1月	2月	3月	4月	5月	6月		
							金額	占可用 預算%								
場新建工程																
科技大樓站停車場新建工程	125,541,799	803,218	83,273,000		41,465,581	63,198,152	62,343,647	49.66		19,343,647	18,000,000	7,000,000	9,000,000	9,000,000	125,541,799	
內湖國中附建地下停車場新建工程	153,936,142	1,882,657	109,066,000		42,987,485	121,936,142	32,000,000	20.79			32,000,000				153,936,142	
大安國中附建地下停車場新建工程	73,827,266	1,080,655	41,318,000		31,428,611	30,715,179	43,112,087	58.40			32,000,000			11,112,087	73,827,266	
樂活公園地下停車場新	232,676,353	1,281,633	261,173,000		-29,778,280	82,875,383	149,800,970	64.38		65,800,970	18,000,000	16,000,000	20,000,000	30,000,000	232,676,353	

臺北市公有收費停車場基金

113年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年1月1日至113年6月30日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (1)	本期預算分配數(2)								合計 (3)= (1)+(2)	未分配數	
	合計	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	調整數		小計		1月	2月	3月	4月	5月	6月			
							金額	占可用 預算%									
建工程 和平高中 附建地下 停車場新 建工程	75,288,502	488,502	74,800,000			21,987,163	53,301,339	70.80							53,301,339	75,288,502	
西松國小 附建地下 停車場新 建工程	55,047,750	7,750	45,040,000		10,000,000	55,047,750										55,047,750	
雙永國小 附建地下 停車場新 建工程	1,000,000		1,000,000			1,000,000										1,000,000	
一般建築 及設備計 畫	129,974,380	51,157,380	78,817,000			102,352,030	27,622,350	21.25		6,490,000	12,699,204	1,725,565	1,774,150	4,933,431		129,974,380	

臺北市公有收費停車場基金

20801-5

113年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年1月1日至113年6月30日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (1)	本期預算分配數 (2)								合計 (3)= (1)+(2)	未分配數	
	合計	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	調整數		小計		1月	2月	3月	4月	5月	6月			
							金額	占可用 預算%									
土地改良物	55,155,506	27,697,235	27,600,000		-141,729	49,990,402	5,165,104	9.36				3,461,673	500,000	1,000,000	203,431	55,155,506	
113年度橋下、路外及平面停車場等整修	27,438,914		27,600,000		-161,086	27,438,914										27,438,914	
忠孝東區振興計畫公共空間廊帶及周邊人本環境改善	21,599,358	21,599,358				21,599,358										21,599,358	
SOGO後方停車場用地改造工程																	
111年度鋪面更新工程開口契約	19,357				19,357		19,357	100.00				19,357				19,357	
111年度停車場瀝青	496,142	496,142					496,142	100.00				496,142				496,142	

臺北市公有收費停車場基金

113年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年1月1日至113年6月30日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (1)	本期預算分配數(2)								合計 (3)= (1)+(2)	未分配數
	合計	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	調整數		小計		1月	2月	3月	4月	5月	6月		
							金額	占可用 預算%								
混凝土 鋪面整 修及維 護工程 開口契 約委託 設計及 監造技 術服務 案																
112年 度鋪面 更新工 程開口 契約	725,968	725,968				300,115	425,853	58.66			425,853					725,968
112年 度鋪面 整修工 程開口 契約	4,134,065	4,134,065					4,134,065	100.00			2,430,634	500,000	1,000,000	203,431		4,134,065
112年 度停車 場瀝青 混凝土 鋪面整 修及維 護工程 開口契 約委託 設計及	741,702	741,702				652,015	89,687	12.09			89,687					741,702

臺北市公有收費停車場基金

20801-7

113年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年1月1日至113年6月30日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (1)	本期預算分配數(2)								合計 (3)= (1)+(2)	未分配數
	合計	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	調整數		小計		1月	2月	3月	4月	5月	6月		
							金額	占可用 預算%								
監造技術服務案																
房屋及建築	49,500,595	22,902,595	26,598,000			31,701,778	17,798,817	35.96		6,280,000	8,538,252	1,170,565	350,000	1,460,000	49,500,595	
113年度公有路外停車場廁所整修及修繕工程	6,498,520		6,500,000		-1,480	6,498,520									6,498,520	
113年度停車場污水接管工程	5,713,000		5,713,000			5,713,000									5,713,000	
112年度公有路外停車場廁所整修及修繕工程	1,189,129	1,187,649			1,480	90,312	1,098,817	92.41			988,252	110,565			1,189,129	
老舊停車場耐震補強工程	26,488,929	12,103,929	14,385,000			10,398,929	16,090,000	60.74		6,280,000	7,000,000	1,000,000	350,000	1,460,000	26,488,929	
112年	634,557	634,557				24,557	610,000	96.13			550,000	60,000			634,557	

臺北市公有收費停車場基金

20801-9

113年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年1月1日至113年6月30日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (1)	本期預算分配數(2)								合計 (3)= (1)+(2)	未分配數
	合計	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	調整數		小計		1月	2月	3月	4月	5月	6月		
							金額	占可用 預算%								
場昇降 梯更新 案																
網路及 資訊周 邊設備	613,125		720,000		-106,875	420,000	193,125	31.50		43,125					150,000	613,125
為民服 務系統 伺服器 設備更 新	6,536,000		6,536,000			4,536,000	2,000,000	30.60							2,000,000	6,536,000
數位投 影機	106,875				106,875		106,875	100.00		106,875						106,875
抽水馬 達	141,729				141,729		141,729	100.00			141,729					141,729
松山車 站地下 停車場 電梯零 組件更 新修繕 案	409,500	409,500					409,500	100.00			409,500					409,500
交通及運 輸設備	1,048,050	148,050	900,000				1,048,050	100.00			148,050				900,000	1,048,050
電動公 務機車	900,000		900,000				900,000	100.00							900,000	900,000
景文平 面停車	148,050	148,050					148,050	100.00			148,050					148,050

