

臺北市內湖區市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

製表日期：111.12(第4季)

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
108.10.11	108.10.05	1081004	市容會報	週美里 丘麗玲里長	週美里長壽橋美化，建議全部漆成紫色，與未來長壽橋下兒童休憩設施相輝映將可成為內湖新亮點與彩虹橋及高架橋成為三色橋。另請公園路燈管理處設計評估是否可裝設LED燈，使長壽橋更加美化，吸引更多人潮。	新工處	本案已於111年10月4日進場施作。	※新工處111.11.29北市工新養字第1113098260號函復：已於111年10月4日進場施作。
110.12.24	110.12.24	11012臨提1	市容會報	週美里 丘麗玲里長	因台北企業總部進駐，上下班人口非常多、五期社區居民前來、內科上下班人潮眾多，要從南京東路6段368巷口人行道穿越至對面搭公車，人行安全堪慮，煩請公所會同石潭里里長及相關局處辦理會勘。	新工處	預定於今年年底前完成。	※111.12.15會議決議：請新工處針對勞安及清潔問題要求承包商負責並於今年12月底完成施工。
111.1.20	111.1.20	11101臨提1	市容會報	週美里 丘麗玲里長	新明路174巷(賣臭豆腐店)對面未作無障礙人行坡道，請新工處協助處理。	新工處	預定於今年年底前完成。	※新工處111.12.15說明：將與施作廠商聯繫，預定於今年年底前完成。

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
111.3.17	111.3.17	11103臨提1	市容會報	週美里 丘麗玲里長	五期社區機車停車格不足，以致人行道常常停滿機車，影響行人的安全，建議行善路247號前凸出的人行道改為機車停車格；行善路249號前移掉部份植栽做為機車格，及行善路233號對面人行道部份做為機車停車格，以保障行人的安全，維護市容景觀。	新工處	預計於112年度年中施作。	※新工處111.12.15說明：本案預計於112年度年中施作。
111.5.11	111.5.11	1110501	市容會報	週美里 丘麗玲里長	南京東路6段242號至南京東路6段338號，必須做一條新的排水溝才能解決水患，避免因豪大雨降落，導致無法及時排洪而沖入民宅，造成民眾財產嚴重損失。	新工處	預定於112年進場施作。	※新工處111.12.15說明：預定於112年進場施作。
110.1.6	110.1.5	1100101	市容會報	清白里 陳東源里長	成功二號公園，遊具設改工程，遊戲場所區域周邊排水系統應改善。	公園處	預計112年5月底前完成。	※公園處111.12.9北市工公園字第1113063252號函復：預計112年預算依10/18會勘內容規劃再增設相關排水改善設施，預計112年5月底前完成。

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
110.8.12	110.8.9	1100802	市容會報	清白里 陳東源里長	有關成功二號公園，因大雨導致邊坡土石崩塌，登山步道路樹倒塌，請確實維護處置。	公園處	預計12月31日前完成。	※公園處111.12.9北市工公園字第1113063252號函復：10月18日會勘結論增加落石柵長度，預計12月31日前完成。
110.9.8	110.9.3	1100901	市容會報	清白里 陳東源里長	金湖路47巷底清白公園登山步道木棧道受損嚴重，請處置，並請督導專人經常巡視設施使用情形。另清白公園表演舞台，多處受損，影響民眾使用與表演團體演出，請處置。同時，星雲街168巷福壽公園木平臺亦破損嚴重，建議一併考量修復。	公園處	預計112年1月中旬完工。	※公園處111.12.9北市工公園字第1113063252號函復：施工中，受天雨影響，預計112年1月中旬完工。
111.7.28	111.7.28	11107臨 提1	市容會報	清白里 陳東源里長	清白公園成功路四段167巷16號對面的邊坡，爬藤植栽稀疏，請補植。另邊坡下的花台植栽亦稀疏，請一併處理。	公園處	預計112年1月中旬完工。	※公園處111.12.9北市工公園字第1113063252號函復：木平台施工中，受天雨影響，預計112年1月中旬完工。

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
111.5.11	111.5.11	1110501	市容會報	週美里 丘麗玲里長	南京東路6段242號至南京東路6段338號，必須做一條新的排水溝才能解決水患，避免因豪大雨降落，導致無法及時排洪而沖入民宅，造成民眾財產嚴重損失。	水利處	已至現場探勘，確認里長訴求為現場清掃孔不夠導致環保局不易清疏而認為有水患之虞，故經初步協調後決議本部分將由新工處錄案更新溝蓋並增加清掃孔，以利後續環境清潔維護。	※水利處111.11.28北市工水秘字第1116062897號函復： 本處前已配合里長要求，於111年10月6日會同李明賢議員主任、新工處、環保局至現場探勘，確認里長訴求為現場清掃孔不夠導致環保局不易清疏而認為有水患之虞，故經初步協調後決議本部分將由新工處錄案更新溝蓋並增加清掃孔，以利後續環境清潔維護。另若開蓋後下方排水設施有結構缺失或是其他涉及排水等疑義部分，本處將配合會同新工處於111年11月29日與里辦公處現場會勘，確認相關設計圖說。
105.9.28	105.9.28	1050301	市政座談會	秀湖里 謝明毅里長	有關「大湖派出所與大湖消防分隊現址建築物老舊改建」案，請消防局儘速完成大湖消防分隊遷移作業。	消防局	預計112年-114年興建，114年竣工。	每季追蹤列管。 (預定地範圍私有畸零地(本市內湖區康寧段1小段232地號土地)，已與私有地主完成簽定土地買賣契約，於110年5月6日辦理土地所有權登記完成。)
107.5.30	107.5.30	1070102	市政座談會	清白里 陳東源里長	內湖區康寧段三小段517、517-1、518-1及522-1地號等4筆土地設置圖書館分館暨其他公務設施。	圖書館 捷運局	本案預計111年11月開工，115年3月底完工，同年下半年開館啟用。	每季追蹤列管。 (3次流標，尚未開工)
110.4.8	110.3.25	1100101	市政座談會	行善里 沈茂松里長	建請於彩虹橋邊增設電梯或斜坡道一案。	新工處	已於111年5月27日進場施工，並於111年11月21日完成。	

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
111.1.4	110.12.23	1110107	市政座談會	週美里 丘麗玲里長	里內多處巷弄之側溝破損不堪，建請更新。	新工處	1. 新明路298巷與行善路111巷溝蓋更新，本處已於111年3月28日完工。 2. 新明路380巷3弄及4弄側溝破損預計於111年6月30日施作完妥。 3. 有關新明路174巷溝蓋更新案，已於111年1月14日針對局部缺失	