

信義區111年第3季市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

製表日期：111.9.28

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
範例： 109.09.00	109.09.00	1090905	市容會報	○○里 ○○○里長	○○○○○○	○○處	109.09.00	本案涉及公共安全，應立即處理，故優先辦理。
111.04.05	111.04.05	1110402	市容會報	松隆里 黃俊隆里長	建請新工處 辦理會勘以重新銹鋪及改善人行道破損情況：1.松山路 639號至同路段650 巷附近路段路面2.福德街 1 號至同路段 89巷口路段路面、人行道破損3.松山路721號至松山路650巷15弄18之17號路段路面以改善路基破損及龜裂案	新工處	112.12.31	1.松山路639號至同路段650巷附近路段路面，本處已納入112年度預算辦理。 2.福德街1號至同路段89巷口路段路面係屬捷運工程局第二區工程處權責範圍；人行道破損部分，本處已改善完妥。 3.松山路721號至松山路 650巷15弄18之17號路段路面，本處已錄案，另施工期程將洽里長研議。
109.03.05	109.03.05	1110105 (111年7 月份案號)	市容會報	松友里 張海秋里長	建請重新規劃信義路六段2號至130號紅磚人行道之設置。	交通局	111.12.31	本案施工單位為捷運工程局第二區工程處，經洽該處表示預計111年底開工，建議後續由該處填報施工進度。
110.09.17	110.09.17	1110101	111年市長與里長市政座談會	永吉里 陳永昌里長	建請市府設法持續施作永吉里衛生下水道案。	衛工處	111.03.05	1.松隆路354號至360號與松山路119巷1弄9之1號至23號及松山路119巷17弄1號至13號，預定施工期程111年2月23日至111年10月15日。本案分管工作井立坑完成，推進遭遇回填層經會勘改採套管方式辦理施作，套管長度為69m，目前遭遇雨水聯絡管，目前協調公園處同意變更設置於公園內辦理後續施工中；另遭遇管障(雨水箱涵)部分已修正路線改明挖方式施作，因五分埔中元普渡，里長要求8/16再進場施作。 2.松山路119巷3號至15號及 119巷1弄2號至20號，預定施工期程111年7月1日至111年10月30日。(下游與案1同水系)已修正路線改明挖方式施作，因五分埔中元普渡，里長要求8/16再進場施作，已於111年08月16日進場施工，刻正施工中。 3.永吉路517巷1弄2號至18號，預定施工期程111年4月1日至111年9月30日。道路段已施作至預定接管位置，該區域因商家眾多，因商家貨物等影響施工，經里長協助，道路段已完成，里辦公處已接管完成4戶，其餘需配合商家營業陸續協調配合接管，持續施作中。(里長表示尚有部分不願配合住戶，如經協調仍不配合，將採裁罰程序辦理)，施工廠商已於111年08月19日發文辦理會勘協助後續施工部分。 4.松山路171巷雙號及173號至199之1號，預定施工期程111年8月30日至111年10月30日。無建使照老舊建物地區，持續辦理協調中。 5.永吉里列管案因商家眾多，里長要求避免影響營業，本處將持續配合陸續施工，已與里長協調，同意本案先行解列，後續將簽辦申請解列事宜。
110.09.17	110.09.17	1110109	111年市長與里長市政座談會	三犁里 翁信利里長	住戶化糞池直接排入東大排，環境汙染嚴重。	衛工處	111.04.15	1.本案於110年11月30經邀集里長及相關單位現場會勘，因地下管線眾多將先行申請路證辦理試挖事宜。(經查為本處第八期用戶排水設備工程第十標因道路管線障礙於93年減帳) 2.本案經試挖遭遇不明混凝土結構物及各管線密布，經邀集各管線單位會勘確認，均表示非該單位所有。 3.經再次試挖並打除不明混凝土結構物，下方約95公分還有一層結構物，且下方有水流動深約5公尺，經與水利處會勘同意於不破壞結構由上方埋設。 4.已依試挖結果研討執行方案，將管障部分採淺層潛挖方式進行施作，道路段完成22弄3、5、7號前巷接管完成，310號及22弄1號後巷已接管完成，已取得里長解除列管同意書，已於111年7月28日簽奉鈞長核准解列。
110.09.17	110.09.17	1110113	111年市長與里長市政座談會	大道里 毛水月里長	大道路雙側側溝蓋更新案。	新工處	111.07.31	本案已完工
110.12.06	110.12.05	1101206	市容會報	松隆里 黃俊龍里長	建請於松山路657號永春陂濕地公園內設置水車，結合在地文化及調節公園內溫度。	公園處	111.10.31	2.增設龍骨水車及水壓泵浦，本處已納入111年工程施作，因水車需由廠商重新訂製，故延至111年10月前完成。本處於111年8月23日洽里長同意展延。
110.11.23	110.11.05	1101101	市容會報	四育里 連罔堂里長	請改善本里市民大道六段與松隆路之間虎林街雙號人行道路面不平。	建管處	111.12.31	有關信義區虎林街20號旁(虎林段三小段295地號)之地面坑洞，請本府工務局新建工程處先予協助修補坑洞及不平之處，以維護公眾通行安全。至有關虎林街24號至26之1號前紅磚鋪面更新需求，本處將循「騎樓整平」模式，納入111年度計畫協助改善，預計111年度協助完成改善。

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
110.10.19	110.10.05	1101002	市容會報	新仁里 吳建德里長	忠孝東路四段559巷16弄24號前路面損壞，請修復。	新工處	111.09.30	本案已完工，另有關里長反映同巷弄非施工範圍路面破損部分，本處預計111年9月30日前改善完妥。
110.04.29	110.04.29	1100102	110年市長與里長市政座談會	黎順里 卓秀娟里長	臺北市信義區黎順里基隆路二段133號至201號前「人行道地磚路面」多年失修，造成步道地磚破裂、凸起、凹陷、坑洞、老舊積水...等等瑕疵現象，遇雨則積水，嚴重影響用路人通行安全，請求「人行道地磚全面更新」和「路樹四周採用磨石圍籬」，以維護臺北市容、環境整潔和行人安全。	新工處	111.08.31	本案已完工
109.12.23	109.12.05	1091203	市容會報	大道里 毛水月里長	臺北市忠孝東路五段790巷23弄至62弄路面龜裂破損嚴重。	新工處	-	忠孝東路五段790巷23弄已進場施作，其餘路段將依里長提報之路段優先順序辦理