

信義區111年第1季市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

製表日期：111.3.16								
錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
範例： 109.09.00	109.09.00	1090905	市容會報	○○里 ○○○里長	○○○○○○	○○處	109.09.00	本案涉及公共安全，應立即處理，故優先辦理。
111.02.11	111.02.05	1110201	市容會報	松隆里 黃俊龍里長	松山路650巷19弄2號附近丁字路口的紅線斑駁全數脫落，造成有民眾違規停車影響民眾通行，建請交工處邀集相關單位協助查察進行補繪。	交工處	業已依序派工。	本案前於111年2月16日派工，因案址仍有車輛停放，本處將持續派員補繪。
111.02.11	111.02.05	1110205	市容會報	大道里 毛水月里長	林口街80巷道挖管線重鋪路。	工務局	111.03.30	本案後續由建商辦理銑鋪
110.09.17	110.09.17	1110101	111年市長與里長市政座談	永吉里 陳永昌里長	建請市府設法持續施作永吉里衛生下水道案。	衛工處	111.03.05	已逐項辦理施作，預計於111年底完成。
110.09.17	110.09.17	1110103	111年市長與里長市政座談會	松隆里 黃俊隆里長	建請市府由豹山溪源頭起著手整治上游從源頭至濕地公園，整體河流區域所經之溪溝淤砂、河岸保護、保甲步道、邊坡等。	大地處	111.02.17	1.豹山溪源頭枯枝雜物等環境髒亂問題，本處業已於110年11月5日協助完成改善。 2.有關豹山溪攔砂壩清淤事宜，本處已於111年1月14日處理完成。 3.有關豹山溪源頭保甲步道整建，本處已於110年12月30日取得地主林務局同意指定施工界線施工申請，並於2月17日進場施作，預計111年3月20日前完成。
110.09.17	110.09.17	1110109	111年市長與里長市政座談會	三犁里 翁信利里長	住戶化糞池直接排入東大排，環境汙染嚴重。	衛工處	111.04.15	已於111年3月15日第2次試挖，預訂於111年3月18日與水利工程處現勘。
110.09.17	110.09.17	1110113	111年市長與里長市政座談會	大道里 毛水月里長	大道路雙側側溝蓋更新案。	新工處	111.07.31	
110.12.05	110.12.05	1111201	市容會報	嘉興里 鄭智耀里長	建請更新 1.嘉興街175巷9弄至嘉興街181巷口 2.嘉興街175巷2弄1號至23號 3.嘉興街181巷9弄2號至24號) 雙邊側溝案，並請於111年6月底完成。(110年市長與里長市政座談會轉市容會報列管)	新工處	111.06.30	

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
110.12.06	110.12.05	1101206	市容會報	松隆里 黃俊龍里長	建請於松山路657號永春陂濕地公園內設置水車，結合在地文化及調節公園內溫度。	公園處	111.08.31	依處指示辦理說明會，預定111年4月底前辦理。
110.11.23	110.11.05	1101101	市容會報	四育里 連罔堂里長	請改善本里市民大道六段與松隆路之間虎林街雙號人行道路面不平。	建管處	111.06.30	有關信義區虎林街20號旁(虎林段三小段295地號)之地面坑洞，請本府工務局新建工程處先予協助修補坑洞及不平之處，以維護公眾通行安全。至有關虎林街24號至26之1號前紅磚鋪面更新需求，本處將循「騎樓整平」模式，納入111年度計畫協助改善，預計施工日期為111年6月30日。
110.10.19	110.10.05	1101001	市容會報	新仁里 吳建德里長	松山高中門口前人行道拆除路擋，應鋪設地磚，且路緣石破裂，請修復。	新工處	110.12.10	本案已改善完妥。
110.10.19	110.10.05	1101002	市容會報	新仁里 吳建德里長	忠孝東路四段559巷16弄24號前路面損壞，請修復。	新工處	111.06.30	本案已錄案辦理。
110.08.17	110.08.05	1100801	市容會報	安康里 萬宇恆里長	為確保公共安全，請市府針對本里路燈、號誌天空纜線進行巡查、清整。	工務局	-	纜線業者業已於11年2月10日改善完成，建請同意解除本局列管。
110.04.29	110.04.29	1100102	110年市長與里長市政座談會	黎順里 卓秀娟里長	臺北市信義區黎順里基隆路二段133號至201號前「人行道地磚路面」多年失修，造成步道地磚破裂、凸起、凹陷、坑洞、老舊積水...等等瑕疵現象，遇雨則積水，嚴重影響用路人通行安全，請求「人行道地磚全面更新」和「路樹四周採用磨石圍籬」，以維護臺北市容、環境整潔和行人安全。	新工處	111.05.30	本案基隆路二段161至201-1號路段預計110年10月1日開工，於110年11月15日完工。其餘路段基隆路二段133至基隆路二段159巷，預計111年5月30日開工，並於111年8月31日更新完成。
109.12.23	109.12.05	1091203	市容會報	大道里 毛水月里長	臺北市忠孝東路五段790巷23弄至62弄路面龜裂破損嚴重。	新工處	-	忠孝東路五段790巷23弄已進場施作，其餘路段將依里長提報之路段優先順序辦理
109.03.05	109.03.05	1090303	市容會報	松友里 張海秋里長	建請儘速規劃信義路6段為開闢道路。 《109年「市長與里長市政座談會」信義區提案轉市容會報案件》	新工處	111.06.30	經洽捷運工程局第二區工程處確認預定111年開工，本案由捷運局二區工程處辦理後續事宜。