

臺北市中正區110年12月份市容會報會議紀錄

- 一、開會時間：110年12月21日上午11時0分
 二、開會地點：臺北市中正區忠孝東路1段108號10樓
 三、主席：林聰明區長 紀錄：王靜宜
 四、區政督導員：
 五、出席單位及人員：如簽到表
 六、主席致詞：略
 七、本月份提案討論/決議事項：

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
1101201	建國里 辦公處	建請通盤檢核YouBike車動線，並協助本里較寬的道路自行設路徑之引導。	<p>※里長： 里內YouBike站點眾多，自行車代步方便，但市區道路車多，人行道狹窄，如愛國西路(延平南路-中華路)、中山南路(貴陽街-愛國西路)、寶慶路(中華路-桃源街)、延平南路(衡陽路-愛國西路)等，人行道寬度不足、騎乘自行車常跟行人與汽機車爭道，險象環生，希望增設明確的自行車引導標示，直接出建議路線，引導自行車騎走適當路徑，再者路面標示也有效果，可增強用路人安全。</p> <p>※最新辦理情形： 交通局：本案行車動線標示、路面引導標示，已轉達權責單位交工處。 交工處：會後專人辦理與里長確認須求繪設草圖後再次確認並列入111年度工程辦理。</p>	B	請交工處於111年6月底前完成線路標示，持續列管。
1101202	板溪里 辦公處	南昌路2段70號至126號人行道拓寬。	<p>※里長：南昌路2段70號至126號段人行道過窄且有零星燈桿佔據，不利身心障礙者通行，建請研擬拓寬可行性。請儘速施作。</p> <p>※最新辦理情形： 新工處：已錄案，會後協調儘速111年3月施工。 公園處：配合新工處辦理。</p>	B	1. 請新工處於111年3月底進場施工、6月底前完工，持續列管。 2. 請公園處配合新工處辦理，持續列管。

八、社會安全網「社會囤積行為」列管案件：無

九、歷次未結案件執行情形：

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
1080701	梅花里處 辦公處	一段82招、小造車入希一以車並弄線行利通 德巷弄林格一消法災能牌消入82巷9設標人以 八82巷牌規不成無救望招利進於劃型道行行。	<p>※案件歷程摘要： 110年8月16日主席裁示： 請建管處督處商圈設計公司儘速修 正設計圖面送審，8月底前完成審 查，110年12月底前完成招牌廣告。 110年9月10日主席裁示： 請建管處儘快於110年9月底前完 成審查，110年12月底前完成招牌廣 告。 110年10月22日主席裁示： 請建管處儘快於110年10月底前完 成審查，110年12月底前完成招牌廣 告。 110年11月19日主席裁示： 請建管處督促廠商儘快於110年12月 月底前完成招牌廣告設置。 ※最新辦理情形： 建管處：已於110年12月6日行文核 定商圈補助，預計111年2月初完成 招牌廣告工程。 里長：請建管處應要求廠商限期內 完成設置及未完成應有應變措施或 罰則。</p>	B	請建管處商於 督促廠快於 111年2月牌設 完成廣告持 置，續管。
11010 臨01	梅花里處 辦公處	忠孝東路2 段121巷30 號前有攤販 致車輛左 轉非常困 難。	<p>※案件歷程摘要： 110年10月22日主席裁示： 請相關單位卓處。 110年11月19日主席裁示： 請中正第一分局持續加強巡查取締。 ※最新辦理情形： 中正第一分局：攤販如占用道路設 攤者，將予以取締告發，若於水溝 蓋內其屬性由建管處或相關單位認 定。 建管處110年11月9日北市都建查字 第1106061389號函：按「建築法」為 第4條規定「..本法所稱建築物，為 定著於土地上或地面下具有頂蓋、 樑柱或牆壁，供個人或公眾使用之 構造物或雜項工作物。..」，案址攤 車屬活動式道路障礙物，無涉違 查報取締範疇。 里長：82巷9弄8號佐藤燒肉已影響 附近居民被要求遷移，本案忠孝東 路2段121巷30號原是錄影店，目前 已無營業租給活動攤販車擺設，雖 賣，雖於私地上然其陸續擴大違規 擺設並以活動輪子迅速退縮紅線內 及水溝內以躲避取締，這些活動攤 販車於私地上擺設販賣，其正常程 況已無店家營業，可另租攤車於 地任行擺放營業，影響行人通 請相關單位處理。</p>	B	1.請中正 第一分局 持續加強 巡查取締， 持續 列管。 2.請建管 處會後了 解，定違 即報持 續拆列管。 3.請商 業店家 活動於 攤販車 擺設 私地 販賣 其及 店正 常面 4.請市 場是否 照業 查 處 攤 問 題 處 理。

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
1100305	建國里辦公處	請釐清弱責任分工。	<p>※案件歷程摘要： 110年10月22日主席裁示： 1. 請水利處、工務局道管中心，依里長建議，修正 SOP 納入新工處為權責機關，增加過程中查核點查核。 2. 下次會議請水利處及工務局道管中心提報最新處理進度。 110年11月19日主席裁示： 1. 請水利處、工務局道管中心、新工處及清潔隊於蓋溝蓋前共同參與會勘討論、確認溝渠暢通無淤泥後再蓋溝蓋。 2. 請水利處與工務局道管中心於「里長通 APP」系統完成後，先與里長說明，都符合需求沒問題後再提解列。</p> <p>※最新辦理情形： 工務局道管中心：111年6月底前完成里長通 APP 相關功能測試。 水利處：已納入明年系統開發，預計111年6月底前完成。 里長：工程完成蓋溝蓋前，系統亦需請清潔隊點選確認無淤泥始可蓋溝蓋，清潔隊非僅會勘才前往確認，亦須同步系統查核。 清潔隊：會勘配合。</p>	B	請水利處與工務局道管中心於明年6月完成通系「里長通 APP」系統，並與清潔隊確認系統持續列管。
11011臨01	建國里辦公處	建請於桃源街與貴陽街口更新順平東北角斜坡道，並將樹穴內工程廢料清除。	<p>※案件歷程摘要： 110年11月19日主席裁示： 請交工處兩週內辦理會勘，邀請公園處、新工處會同里長研議改善。 ※最新辦理情形： 交工處：預計111年3月招標、上半年完成工程東北角人行道磚面更新。</p>	B	<p>1. 請公園處於1週內邀請里樹會勘辦理補土，確認想法及地點。 2. 請交工處於111年6月前行道更新工程，持續列管。</p>
11011臨02	建國里辦公處	建請於市立大學前公車亭施工路面未一併施作，樹穴內廢料未清除。	<p>※案件歷程摘要： 110年11月19日主席裁示： 1. 請新工處於擴大人行道鋪面至遲於1個月內施作完成。 2. 日後公運處與新工處於工程交接部分須協調好，避免引起民眾困擾。 ※最新辦理情形： 新工處：已於110年11月處理完成。 里長：確實已完成，同意結案。</p>	A	本案新工處處理完長結案，同意處理等級「A」，解除列管。

十、臨時動議：

有關螢雪里里長臨時提出案件，請里幹事會後與里長確認提案內容後再轉交承辦人列入臨時提案。

十一、區政督導員宣達事項：無

十二、主席結論：略

十三、散會（上午11時30分）