

臺北市中正區110年7月份市容會報宣達事項紀錄

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
1080701	梅花里辦公處	八德路1段82巷和82巷9弄林因招立、規大小不一，造成消防車無法進入，希望統一招牌，以利消防車進入。並於82巷9弄劃設人行線，以利通行。	<p>※案件歷程摘要： <u>建管處</u>110年5月14日說明招牌設計部分，廠商已重新設計樣版送件，近期召開專家學者會議討論後即可請廠商施作。</p> <p>※最新辦理情形： <u>商業處</u>110年5月26日北市商三字第1106017536號函：內政部於93年6月17日台內營字第0930084615號令發布之「招牌廣告及樹立廣告管理辦法」及「臺北市廣告物管理自治條例」規定，廣告物之管理於本府之權責機關為建築管理工程處，先予敘明。 八德路1段82巷及82巷9弄有經本市建築管理工程處認定係違規招牌，商業處即協助提供、確認違規店家之營業主體及其負責人之年籍資料等供其憑辦。</p>	B	<p>1. 請<u>建管處</u>確認專家學者及會議召開廠牌情形，持續列管。</p> <p>2. 請<u>建管處</u>於八德路1段82巷和82巷9弄，提供有違規店址，函請<u>商業處</u>查明店籍資料，請<u>建管處</u>查報，並與里長聯絡，持續列管。</p>
1080802	板溪里辦公處	建請加速促成街95巷行人道拓寬工程。	<p>※案件歷程摘要： <u>新工處</u>預計5月24日開工，工期90日曆天，既有復舊停車格位由停管處處理，若新增停車格位則由新工處處理，後續主動聯繫停管處處理方式。</p> <p>※最新辦理情形： <u>新工處</u>110年5月26日北市工新工字第1103047131號函：牯嶺街95巷南側（自汀州路2段133巷至同安街28巷7弄）人行道拓寬工程，應於110年5月24日開工，工期50日曆天，預定於110年7月12日完工。</p> <p>里幹事表示： 現場勘查目前工程即將完工，尚有圍籬。</p>	B	<p>請<u>新工處</u>與<u>停管處</u>儘速於7月底前完工及底成設，持續列管。</p>
1100302	文盛里辦公處	汀州路3段101號前人行道設置汽車斜坡道以利老人共餐服務。	<p>※案件歷程摘要： <u>新工處</u>預計6月底前完成設置汽車斜坡道。</p> <p>※最新辦理情形： <u>新工處</u>110年7月8日北市工新工字第11030626122號函：汀州路3段101號前無障礙斜坡道竣工。 里幹事轉達里辦公處表示： 新工處已於110年7月8日竣工，民眾已使用順暢，同意結案。本案請於市容會報解除列管。</p>	A	<p>本案<u>新工處</u>已完工，里長同意解除列管。</p>

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
1100305	建國里辦公處	請釐清弱電管線責任分工。	<p>※案件歷程摘要： 水利處：針對纜線清理部分，施工前、中、後皆設定查核點；施工前、中以釐清纜線數量與清整；施工中於開挖及溝蓋灌漿確認；完工後會勘依據通報單查巡完妥，若纜線業者未附掛完妥得依契約約定罰處。 新工處道管中心：「里長通 APP」說明部分，依市府決議提供所有里長觀看施工影像及施工履曆，施工前功能未建立使用，暫時未有相關開發計畫，目前既有「里長通 APP」建議方向已納入今年計畫維護。 郭議員昭巖：請水利處檢視施工須有 SOP 及期程。</p> <p>※最新辦理情形： 水利處110年5月24日北市工水秘字第1106032263號函：將於下次會議前再洽里長說明道管中心現行作為及APP功能，後續施工前通知纜線業者施工配合暫移既有纜線，俟工程完工後再行附掛完妥，如未附掛完妥者依契約約定罰處，將於此二時間點要求業者配合查核確認。</p>	B	<p>1. 請水利處提 供側溝更新 工程查核點 圖表 SOP 書 面資料及期 程表。 2. 請新工處道 管中心，針 對「里長通 APP」分，轉 達建議方 向，已納入 今年計畫 維護，電洽 長於下次 會議，持 續列管。</p>
11003 01	板溪里 辦公處	建請於本 里內增設 監視器。	如附表	B	本案中正第二 分局依附表裁 示，持續列 管。

附表

編號	設置地點	警察局答復 110年5月27日北市警預字第1103073854號	主席裁示
1	汀州路2段133巷20號前(靠近牯嶺街95巷)	1. 編號1、7、10、12等4處點位為既有設置監視器，該4處錄影監視系統設備將配合第一期錄影監視系統汰舊換新案(下稱汰舊換新案)期程辦理，相關設備全面換新，攝影機畫素自30萬提升為200萬。 2. 汰舊換新案工程期程：自109年12月30日開工，現階段為機房佈線建置，俟機房建置完竣後，預計110年9月份起建置本市各行政區路側設備，全案將於112年4月28日竣工。	請中正第二分局依期程於110年9月份先建置路側設備，持續列管。
7	晉江街4巷5號前		
10	晉江街20號前		
12	南昌路2段103號路口		
2	汀州路2段125號前(127巷口)	1. 編號2、5、9等3處點位，已納入汰舊換新案新增錄案點位，將配合工程期程建置。 2. 另本汰舊換新案，板溪里已錄案新增編號13、14、15、16、17等5處點位	請中正第二分局汰舊換新施作，說明年度工程期程建置情形，持續列管。
5	同安街8巷2弄4號前		
9	晉江街18巷72號前		
13	和平西路1段68號前分隔島號誌		
14	羅斯福路2段100號前中央分隔島		
15	同安街28巷1號		
16	汀州路2段151號		
17	牯嶺街95巷與同安街28巷7弄口		
3	牯嶺街95巷57號前	編號3、8等2處點位，轄區中正第二分局已辦理現地會勘，將依會勘結果辦理設(移)置事宜，預計110年12月底完竣。	請中正第二分局於110年12月底前完成，持續列管。
8	晉江街18巷7號前		
4	同安街2號前	編號4、6、11等3處點位，因疫情升級，汰舊換新案各項會勘事宜均暫緩，俟疫情趨緩後再責請轄區中正第二分局依規定程序辦理會勘，評估後再納入後續期程辦理。	請中正第二分局俟疫情趨緩後，儘快辦理會勘，評估後續期程，持續列管。
6	同安街20號前		
11	晉江街15-4號前		