

臺北市中正區112年3月份市容會報會議紀錄

- 一、開會時間：112年3月24日上午10時0分
- 二、開會地點：臺北市中正區忠孝東路1段108號10樓（防災會議室）
- 三、主席：林聰明區長
- 四、區政督導員：
- 五、出列席單位及人員：如簽到表
- 六、主席致詞：略
- 七、歷次未結案件執行情形：

紀錄：王靜宜

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
1110101	黎明里辦公處	提升二二八公園之景觀與安全。	<p>※案件歷程摘要： 112年2月15日主席裁示： 請公園處於112年2月20日與里長現場確認燈具更新樣式以符合里長意見，依期程辦理，持續列管。</p> <p>※最新辦理情形： 公園處(路燈科)：設計公司預計4月底前完成初稿設計圖、預計5月邀請里長及專家學者一同討論審核設計圖。設計方向，矮柱燈使其具有區域一致性並視區域明暗增設。高燈採用較低色溫之光源。公園內設施物，如花架、水池、涼亭等，則依其特性進行不同景觀照明。二二八公園整體規劃採分期方式辦理。</p>	B	請公園處於二二八公園內之矮柱燈於4月底前完成初稿設計圖、5月邀請里長及專家學者一同討論審核設計圖，高燈採低色溫之光源，公園內設施物依特性照明，並請依期程辦理，持續列管。
1110105	建國里辦公處	重慶南路1段136巷路面局部破損處理維護及路面整理規劃設計與更新。	<p>※案件歷程摘要： 112年2月15日主席裁示： 請新工處隨時掌握文化局2月17日審查會議結果進度，後續進行施工，持續列管。</p> <p>※最新辦理情形： 新工處：本案樹保計畫文化局已於112年3月22日核備，該巷道更新工程預計於4月30日前開工，6月30日前完工。本案以施作溝蓋及道路更新，後續交工處再配合提供標線辦理，並與停管處提供意見重繪停車格位，水利處無相關工程須配合辦理。</p>	B	請新工處4月底前開工、6月完工，依期程辦理；交工處、停管處後續提供意見予新工處辦理，無水利處(A)需辦理即可解列，持續列管。
1110701	板溪里辦公處	<p>和平西路1段34號至74號</p> <p>人行道鋪面及溝蓋更新(解列)</p> <p>樹穴綠美化(列管)</p>	<p>※案件歷程摘要： 112年2月15日主席裁示： 請公園處符合里長需求，儘速於112年3月底前完成樹穴綠美化，持續列管。</p> <p>※最新辦理情形： 公園處(園藝工程隊)：已整地，預計112年3月底完成樹穴綠美化、廠商種植養護保活3個月，後續完成種植再與里長確認是否解除列管。</p>	B	請公園處於112年3月底前完成樹穴綠美化後與里長確認是否先解除列管，持續列管。

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
1110901	建國里 辦公處	側溝（蓋）更新工程常有發生溝內狀況未排除，便蓋板施作的問題，希望能整合相關單位納入道管中心線上即時通報查核系統，以簡化通報流程增加施工效率及品質。	<p>※案件歷程摘要： 112年2月15日主席裁示： 請工務局道管中心、水利處、新工處、環保局、公園處於2月底完成APP系統開發，3月平行測試與里長確認通報查核系統，以符合里長使用需求，持續列管。</p> <p>※最新辦理情形： 工務局道管中心：本局目前已完成介接本局水利處側溝蓋工程主辦資訊，並俟本局水利處及新工處完成相關資料填報補齊完妥後即可顯示相關聯絡人及聯絡方式提供查詢使用。 水利處APP功能查核5大項：纜線附掛、溝內橫越、溝體狀況、路樹鼠根、溝內清理等5項。 環保局權管部分，請環保局資訊人員洽里長釐清辦理方式或評估另開發系統介接工務局側溝（蓋）工程相關資料，並填報溝內清理查核情形，回傳工務局彙整於APP呈現。 新工處：本處既有系統與本局（道管中心）系統介接已完成，施工資訊將配合施工期程通報上傳。 水利處：4月底前與里長確認補齊相關資料予道管中心。 環保局：開發系統或檢視確認APP系統欄位，會後請本局資訊人員與拜訪里長需求。 公園處：後續俟水利處或新工處需求，協助提供。 前次會議說明 里長：需確認系統欄位，檢視環保局單位通報處理選項。</p>	B	請新工處、水利處於112年4月20日前提供資料予工務局道管中心彙整，再與里長溝通討論需要改進部分再予以修正，持續列管。

八、本月份提案討論/決議事項：無

九、臨時動議：無

十、上級指導：無

十一、主席結論：請各權責單位隨時與里長報告工程進度，能提昇里長提案處理效率。

十二、散會（上午10時16分）